



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE CLAUDIANO MORATO	DATA	TABELA DE REFERÊNCIA / DATA BASE
LOCAL:	AV. PADRE JOÃO MATOS, S/N - CENTRO - SÃO GONÇALO DO ABAETÉ/MG		
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	ARIVALDO OLIVEIRA JUNIOR - ENGENHEIRO CIVIL	04/04/26	SINAPI - 02/2026 - Minas Gerais SBC - 03/2026 - Minas Gerais SICRO3 - 10/2025 - Minas Gerais ORSE - 01/2026 - Sergipe SETOP - 01/2026 - Minas Gerais

Item	Serviços	Parcial / %	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS
1.	MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS	68.533,36	45.492,76	2.094,60	2.094,60
		1,21%	66,38%	3,06%	3,06%
2.	TERRAPLENAGEM	25.230,93	25.230,93	-	-
		0,45%	100,00%	0,00%	-
3.	MOVIMENTO DE TERRA	37.953,53	37.953,53	-	-
		0,67%	100,00%	-	-
4.	FUNDAÇÕES	234.576,30	70.372,89	164.203,41	-
		4,15%	30,00%	70,00%	-
5.	ESTRUTURA	473.195,39	-	-	236.597,69
		8,38%	-	-	50,00%
6.	ALVENARIA - VEDAÇÃO	300.360,41	-	120.144,16	120.144,16
		5,32%	-	40,00%	40,00%
7.	IMPERMEABILIZAÇÃO	63.546,61	-	57.191,94	-
		1,13%	-	90,00%	-
8.	COBERTURA	327.008,77	-	-	-
		5,79%	-	-	-
9.	REVESTIMENTO - PISOS	375.103,03	-	-	-
		6,64%	-	-	-
10.	REVESTIMENTO - PAREDES	435.511,47	-	-	-
		7,71%	-	-	-
11.	REVESTIMENTO - TETOS	83.067,73	-	-	-
		1,47%	-	-	-
12.	PORTAS DE MADEIRA E ALUMINIO	125.706,31	-	-	-
		2,23%	-	-	-
13.	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO	66.435,62	-	-	-
		1,18%	-	-	-
14.	VIDROS	1.374,33	-	-	-
		0,02%	-	-	-
15.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	272.261,11	-	-	-
		4,82%	-	-	-
16.	SPDA	68.282,68	-	-	-
		1,21%	-	-	-
17.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	207.724,42	-	-	-
		3,68%	-	-	-
18.	PCIP	48.834,35	-	-	-
		0,86%	-	-	-
19.	REDE DE AR COMPRIMIDO	42.941,47	-	-	-
		0,76%	-	-	-
20.	CLIMATIZAÇÃO	1.999.054,43	-	-	-
		35,39%	-	-	-
21.	DIVERSOS E LIMPEZA	149.013,92	-	-	-
		2,64%	-	-	-
22.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	242.497,56	8.026,66	15.422,84	16.101,83
		4,29%	3,31%	6,36%	6,64%
	TOTAL DOS SERVIÇOS	R\$ 5.648.213,73	R\$ 187.076,77	R\$ 359.056,95	R\$ 374.938,28
	VALOR DAS ETAPAS		187.076,77	359.056,95	374.938,28
	PERCENTUAL DAS ETAPAS		3,31%	6,36%	6,64%
	VALOR ACUMULADO		187.076,77	546.133,72	921.072,00
	PERCENTUAL ACUMULADO		3,31%	9,67%	16,31%

ARIVALDO OLIVEIRA JUNIOR
ENGENHEIRO CIVIL
CREA SP 5.061.062.206/D



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE CLAUDIANO MORATO	DATA	TABELA DE REFERÊNCIA / DATA BASE
LOCAL:	AV. PADRE JOÃO MATOS, S/N - CENTRO - SÃO GONÇALO DO ABAETÉ/MG		
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	ARIVALDO OLIVEIRA JUNIOR - ENGENHEIRO CIVIL	04/04/26	SINAPI - 02/2026 - Minas Gerais SBC - 03/2026 - Minas Gerais SICRO3 - 10/2025 - Minas Gerais ORSE - 01/2026 - Sergipe SETOP - 01/2026 - Minas Gerais

Item	Serviços	Parcial / %	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS
1.	MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS	68.533,36	2.094,60	2.094,60	2.094,60
		1,21%	3,06%	3,06%	3,06%
2.	TERRAPLENAGEM	25.230,93	-	-	
		0,45%			
3.	MOVIMENTO DE TERRA	37.953,53	-	-	
		0,67%			
4.	FUNDAÇÕES	234.576,30	-	-	
		4,15%			
5.	ESTRUTURA	473.195,39	236.597,70	-	
		8,38%	50,00%		
6.	ALVENARIA - VEDAÇÃO	300.360,41	60.072,09	-	
		5,32%	20,00%		
7.	IMPERMEABILIZAÇÃO	63.546,61	-	-	
		1,13%			
8.	COBERTURA	327.008,77	-	163.504,38	163.504,39
		5,79%		50,00%	50,00%
9.	REVESTIMENTO - PISOS	375.103,03	-	112.530,90	
		6,64%		30,00%	
10.	REVESTIMENTO - PAREDES	435.511,47	-	-	87.102,29
		7,71%			20,00%
11.	REVESTIMENTO - TETOS	83.067,73	-	-	33.227,09
		1,47%			40,00%
12.	PORTAS DE MADEIRA E ALUMINIO	125.706,31	-	-	
		2,23%			
13.	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO	66.435,62	-	-	
		1,18%			
14.	VIDROS	1.374,33	-	-	
		0,02%			
15.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	272.261,11	-	-	
		4,82%			
16.	SPDA	68.282,68	-	-	
		1,21%			
17.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	207.724,42	-	-	
		3,68%			
18.	PCIP	48.834,35	-	-	
		0,86%			
19.	REDE DE AR COMPRIMIDO	42.941,47	-	-	
		0,76%			
20.	CLIMATIZAÇÃO	1.999.054,43	-	-	
		35,39%			
21.	DIVERSOS E LIMPEZA	149.013,92	-	-	
		2,64%			
22.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	242.497,56	13.410,11	12.488,62	12.828,12
		4,29%	5,53%	5,15%	5,29%
	TOTAL DOS SERVIÇOS	R\$ 5.648.213,73	R\$ 312.174,50	R\$ 290.618,50	R\$ 298.756,49
	VALOR DAS ETAPAS		312.174,50	290.618,50	298.756,49
	PERCENTUAL DAS ETAPAS		5,53%	5,15%	5,29%
	VALOR ACUMULADO		1.233.246,50	1.523.865,00	1.822.621,49
	PERCENTUAL ACUMULADO		21,83%	26,98%	32,27%

ARIVALDO OLIVEIRA JUNIOR
ENGENHEIRO CIVIL
CREA SP 5.061.062.206/D



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE CLAUDIANO MORATO	DATA	TABELA DE REFERÊNCIA / DATA BASE
LOCAL:	AV. PADRE JOÃO MATOS, S/N - CENTRO - SÃO GONÇALO DO ABAETÉ/MG		
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	ARIVALDO OLIVEIRA JUNIOR - ENGENHEIRO CIVIL	04/04/26	SINAPI - 02/2026 - Minas Gerais SBC - 03/2026 - Minas Gerais SICRO3 - 10/2025 - Minas Gerais ORSE - 01/2026 - Sergipe SETOP - 01/2026 - Minas Gerais

Item	Serviços	Parcial / %	7º MES	8º MES	9º MES
1.	MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS	68.533,36	2.094,60	2.094,60	2.094,60
		1,21%	3,06%	3,06%	3,06%
2.	TERRAPLENAGEM	25.230,93	-	-	-
		0,45%			
3.	MOVIMENTO DE TERRA	37.953,53	-	-	-
		0,67%			
4.	FUNDAÇÕES	234.576,30	-	-	-
		4,15%			
5.	ESTRUTURA	473.195,39	-	-	-
		8,38%			
6.	ALVENARIA - VEDAÇÃO	300.360,41	-	-	-
		5,32%			
7.	IMPERMEABILIZAÇÃO	63.546,61	6.354,67	-	-
		1,13%	10,00%		
8.	COBERTURA	327.008,77	-	-	-
		5,79%			
9.	REVESTIMENTO - PISOS	375.103,03	-	-	112.530,90
		6,64%			30,00%
10.	REVESTIMENTO - PAREDES	435.511,47	174.204,58	-	130.653,44
		7,71%	40,00%		30,00%
11.	REVESTIMENTO - TETOS	83.067,73	-	49.840,64	-
		1,47%		60,00%	
12.	PORTAS DE MADEIRA E ALUMINIO	125.706,31	-	125.706,31	-
		2,23%		100,00%	
13.	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO	66.435,62	-	-	33.217,81
		1,18%			50,00%
14.	VIDROS	1.374,33	-	-	-
		0,02%			
15.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	272.261,11	81.678,33	-	-
		4,82%	30,00%		
16.	SPDA	68.282,68	-	-	-
		1,21%			
17.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	207.724,42	62.317,32	83.089,76	-
		3,68%	30,00%	40,00%	
18.	PCIP	48.834,35	-	-	-
		0,86%			
19.	REDE DE AR COMPRIMIDO	42.941,47	42.941,47	-	-
		0,76%	100,00%		
20.	CLIMATIZAÇÃO	1.999.054,43	-	399.810,88	399.810,88
		35,39%		20,00%	20,00%
21.	DIVERSOS E LIMPEZA	149.013,92	-	-	-
		2,64%			
22.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	242.497,56	16.586,83	29.633,20	30.433,44
		4,29%	6,84%	12,22%	12,55%
	TOTAL DOS SERVIÇOS	R\$ 5.648.213,73	R\$ 386.177,80	R\$ 690.175,39	R\$ 708.741,07
	VALOR DAS ETAPAS		386.177,80	690.175,39	708.741,07
	PERCENTUAL DAS ETAPAS		6,84%	12,22%	12,55%
	VALOR ACUMULADO		2.208.799,29	2.898.974,68	3.607.715,75
	PERCENTUAL ACUMULADO		39,11%	51,33%	63,87%

ARIVALDO OLIVEIRA JUNIOR
ENGENHEIRO CIVIL
CREA SP 5.061.062.206/D



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE CLAUDIANO MORATO	DATA	TABELA DE REFERÊNCIA / DATA BASE
LOCAL:	AV. PADRE JOÃO MATOS, S/N - CENTRO - SÃO GONÇALO DO ABAETÉ/MG		
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	ARIVALDO OLIVEIRA JUNIOR - ENGENHEIRO CIVIL	04/04/26	SINAPI - 02/2026 - Minas Gerais SBC - 03/2026 - Minas Gerais SICRO3 - 10/2025 - Minas Gerais ORSE - 01/2026 - Sergipe SETOP - 01/2026 - Minas Gerais

Item	Serviços	Parcial / %	10º MES	11º MES	12º MES
1.	MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS	68.533,36	2.094,60	2.094,60	2.094,60
		1,21%	3,06%	3,06%	3,06%
2.	TERRAPLENAGEM	25.230,93	-	-	-
		0,45%			
3.	MOVIMENTO DE TERRA	37.953,53	-	-	-
		0,67%			
4.	FUNDAÇÕES	234.576,30	-	-	-
		4,15%			
5.	ESTRUTURA	473.195,39	-	-	-
		8,38%			
6.	ALVENARIA - VEDAÇÃO	300.360,41	-	-	-
		5,32%			
7.	IMPERMEABILIZAÇÃO	63.546,61	-	-	-
		1,13%			
8.	COBERTURA	327.008,77	-	-	-
		5,79%			
9.	REVESTIMENTO - PISOS	375.103,03	-	150.041,23	-
		6,64%		40,00%	
10.	REVESTIMENTO - PAREDES	435.511,47	43.551,16	-	-
		7,71%	10,00%		
11.	REVESTIMENTO - TETOS	83.067,73	-	-	-
		1,47%			
12.	PORTAS DE MADEIRA E ALUMINIO	125.706,31	-	-	-
		2,23%			
13.	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO	66.435,62	33.217,81	-	-
		1,18%	50,00%		
14.	VIDROS	1.374,33	1.374,33	-	-
		0,02%	100,00%		
15.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	272.261,11	81.678,33	108.904,45	-
		4,82%	30,00%	40,00%	
16.	SPDA	68.282,68	-	13.656,53	54.626,15
		1,21%		20,00%	80,00%
17.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	207.724,42	-	-	62.317,34
		3,68%			30,00%
18.	PCIP	48.834,35	-	-	48.834,35
		0,86%			100,00%
19.	REDE DE AR COMPRIMIDO	42.941,47	-	-	-
		0,76%			
20.	CLIMATIZAÇÃO	1.999.054,43	399.810,89	399.810,89	399.810,89
		35,39%	20,00%	20,00%	20,00%
21.	DIVERSOS E LIMPEZA	149.013,92	-	-	149.013,92
		2,64%			100,00%
22.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	242.497,56	25.195,49	30.263,69	32.106,73
		4,29%	10,39%	12,48%	13,26%
	TOTAL DOS SERVIÇOS	R\$ 5.648.213,73	R\$ 586.922,61	R\$ 704.771,39	R\$ 748.803,98
	VALOR DAS ETAPAS		586.922,61	704.771,39	748.803,98
	PERCENTUAL DAS ETAPAS		10,39%	12,48%	13,26%
	VALOR ACUMULADO		4.194.638,36	4.899.409,75	5.648.213,73
	PERCENTUAL ACUMULADO		74,26%	86,74%	100,00%

ARIVALDO OLIVEIRA JUNIOR
ENGENHEIRO CIVIL
CREA SP 5.061.062.206/D