



PREFEITURA DE
CAMPO BELO



SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA

ADMINISTRAÇÃO 2025 - 2028 | O TRABALHO CONTINUA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO		VALOR DA OBRA:		R\$ 166.336,12	DATA:	07/07/2025	
Obra: EXECUÇÃO DE SARJETAS EM RUAS DE DIVERSOS LOGRADOUROS EM CAMPO BELO - MG		#REF!			PRAZO DA OBRA: 04 MESES		
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
1	SERVIÇOS INICIAIS	Físico %	3,73%	100,00%			
		Financeiro	R\$ 6.212,01	R\$ 6.212,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	ALVENARIA	Físico %	2,17%	100,00%			
		Financeiro	R\$ 3.613,50	R\$ 3.613,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3	REVESTIMENTO E PINTURA	Físico %	22,80%	50,00%	50,00%		
		Financeiro	R\$ 37.929,50	R\$ 18.964,75	R\$ 18.964,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4	REVESTIMENTO CERAMICO	Físico %	17,13%		100,00%		
		Financeiro	R\$ 28.495,79	R\$ 0,00	R\$ 28.495,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5	FORRO	Físico %	6,30%			50,00%	50,00%
		Financeiro	R\$ 10.480,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.240,01	R\$ 5.240,01
6	ESQUADRIAS	Físico %	8,69%			50,00%	50,00%
		Financeiro	R\$ 14.453,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.226,89	R\$ 7.226,89
7	BANCADAS E DIVISORIAS	Físico %	3,96%				100,00%
		Financeiro	R\$ 6.592,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.592,58
8	LOUÇAS E METAIS	Físico %	3,91%			50,00%	50,00%
		Financeiro	R\$ 6.509,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.254,85	R\$ 3.254,85
9	RAMPA	Físico %	19,05%			50,00%	50,00%
		Financeiro	R\$ 31.693,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.846,71	R\$ 15.846,71
10	ELETRICA	Físico %	12,24%	100,00%			
		Financeiro	R\$ 20.355,83	R\$ 20.355,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL		Físico %	100,00%	29,55%	28,53%	18,98%	22,94%
		Financeiro	R\$ 166.336,12	R\$ 49.146,09	R\$ 47.460,54	R\$ 31.568,46	R\$ 38.161,04

