

OBRA
UBS PADRÃO SES TIPO I ALVENARIA
ENDEREÇO
RUA AURELIANO LEITE, LOTE 14, QUADRA 17

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO													
ITEM	DESCRIÇÃO / ETAPA	VALOR (R\$)	(%)	PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA									
				1 MES	2 MÊS	3 MÊS	4 MÊS	5 MÊS	6 MÊS	7 MÊS	8 MÊS	9 MÊS	10 MÊS
				VALOR R\$ (%)	VALOR R\$ (%)	VALOR R\$ (%)	VALOR R\$ (%)	VALOR R\$ (%)	VALOR R\$ (%)	VALOR R\$ (%)	VALOR R\$ (%)	VALOR R\$ (%)	VALOR R\$ (%)
1.0	PROJETOS COMPLEMENTARES	R\$ 28.810,96	1,33%	R\$ 28.810,96 100,00%									
2.0	MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 42.088,65	1,94%	R\$ 8.417,73 20,00%	R\$ 4.208,87 10,00%	R\$ 8.417,73 20,00%							R\$ 21.044,33 50,00%
3.0	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	R\$ 335.366,66	15,45%	R\$ 268.293,33 80,00%	R\$ 67.073,33 20,00%								
4.0	ALVENARIA - VEDAÇÃO	R\$ 147.028,46	6,77%		R\$ 44.108,54 30,00%	R\$ 58.811,38 40,00%	R\$ 44.108,54 30,00%						
5.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 19.972,63	0,92%				R\$ 3.994,53 20,00%	R\$ 15.978,10 80,00%					
6.0	COBERTURA	R\$ 256.411,55	11,81%						R\$ 76.923,47 30,00%	R\$ 76.923,47 30,00%	R\$ 102.564,62 40,00%		
7.0	REVESTIMENTOS- PISOS, PAREDES E TETOS	R\$ 449.623,20	20,71%					R\$ 314.736,24 70,00%	R\$ 134.886,96 30,00%				
8.0	ESQUADRIAS	R\$ 156.664,80	7,22%									R\$ 78.332,40 50,00%	R\$ 78.332,40 50,00%
9.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 188.947,99	8,70%							R\$ 94.474,00 50,00%	R\$ 94.474,00 50,00%		
10.0	SPDA	R\$ 48.086,81	2,22%									R\$ 24.043,40 50,00%	R\$ 24.043,40 50,00%
11.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 194.479,12	8,96%		R\$ 9.723,96 5,00%		R\$ 38.895,82 20,00%		R\$ 68.067,69 35,00%		R\$ 38.895,82 20,00%	R\$ 38.895,82 20,00%	
12.0	PCIP	R\$ 4.136,13	0,19%								R\$ 2.068,07 50,00%	R\$ 2.068,07 50,00%	
13.0	REDE DE AR COMPRIMIDO	R\$ 11.458,94	0,53%						R\$ 5.729,47 50,00%	R\$ 5.729,47 50,00%			
14.0	CLIMATIZAÇÃO	R\$ 3.070,57	0,14%						R\$ 1.535,29 50,00%	R\$ 1.535,29 50,00%			
15.0	COMUNICAÇÃO VISUAL	R\$ 5.366,12	0,25%			R\$ 1.073,22 20,00%							R\$ 4.292,89 80,00%
16.0	CFTV	R\$ 1.256,34	0,06%			R\$ 251,27 20,00%							R\$ 1.005,07 80,00%
17.0	MOBILIÁRIO	R\$ 3.765,00	0,17%										R\$ 3.765,00 100,00%
18.0	DIVERSOS E LIMPEZA	R\$ 24.886,07	1,15%					R\$ 4.977,21 20,00%	R\$ 4.977,21 20,00%	R\$ 14.931,64 60,00%			
19.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 180.977,63	8,34%	R\$ 27.146,64 15,00%	R\$ 10.858,66 6,00%	R\$ 5.429,33 3,00%	R\$ 7.239,11 4,00%	R\$ 28.956,42 16,00%	R\$ 25.336,87 14,00%	R\$ 16.287,99 9,00%	R\$ 19.907,54 11,00%	R\$ 12.668,43 7,00%	R\$ 27.146,64 15,00%
20.0	AR CONDICIONADO	R\$ 68.457,51	3,15%										R\$ 68.457,51 100,00%
VALOR TOTAL DA OBRA		R\$ 2.170.855,13	100,00%										
VALOR A SER MEDIDO MENSAL				R\$ 332.668,67	R\$ 135.973,35	R\$ 73.982,93	R\$ 94.237,99	R\$ 364.647,97	R\$ 317.456,95	R\$ 209.881,84	R\$ 257.910,04	R\$ 156.008,13	R\$ 228.087,25
PERCENTUAL A SER MEDIDO				15,32%	6,26%	3,41%	4,34%	16,80%	14,62%	9,67%	11,88%	7,19%	10,51%
VALOR ACUMULADO MENSAL				R\$ 332.668,67	R\$ 468.642,02	R\$ 542.624,95	R\$ 636.862,94	R\$ 1.001.510,91	R\$ 1.318.967,87	R\$ 1.528.849,71	R\$ 1.786.759,76	R\$ 1.942.767,88	R\$ 2.170.855,13
PERCENTUAL ACUMULADO				15,32%	21,59%	25,00%	29,34%	46,13%	60,76%	70,43%	82,31%	89,49%	100,00%

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA PLANILHA: