



**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA REGULARIZAÇÃO DA REDE DE CLIMATIZAÇÃO (CENTRAL E SPLITs) DO HOSPITAL E PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE EXTREMA.

LOCAL: Hospital Municipal Dr. Roberto de Cunto- Avenida Nicolau Cesarino, Extrema-MG.

COORD: -22.8460838654659, -46.32086557942452

PRAZO DE EXECUÇÃO: 6 MESES

|                                                                                 | Total do Grupo   | 1º (30 dias)  | 2º (60 dias)   | 3º (90 dias)   | 4º (120 dias)    | 5º (150 dias)    | 6º (180 dias)    |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                                                 | 5,00%            | 50%           | 50%            |                |                  |                  |                  |
| 1 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS                                                   | R\$ 122.351,35   | R\$ 61.175,68 | R\$ 61.175,68  |                |                  |                  |                  |
| 2 APROVAÇÃO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA E EM TODOS OS ÓRGÃOS PERTINENTES | R\$ 122.351,35   |               | R\$ 122.351,35 |                |                  |                  |                  |
| 3 MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA DA REDE DE AR CONDICIONADO                        | R\$ 734.108,10   |               |                | R\$ 367.054,05 | R\$ 367.054,05   |                  |                  |
| 4 INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E QUADROS ELÉTRICOS                                | R\$ 978.810,80   |               |                |                | R\$ 293.643,24   | R\$ 685.167,56   |                  |
| 5 TESTAGEM, COMISSIONAMENTO E ACEITE                                            | R\$ 489.405,40   |               |                |                |                  |                  | R\$ 489.405,40   |
|                                                                                 | 100%             | 2,50%         | 7,50%          | 15,00%         | 27,00%           | 28,00%           | 20,00%           |
| Valor parcial:                                                                  | R\$ 2.447.027,00 | R\$ 61.175,68 | R\$ 183.527,03 | R\$ 367.054,05 | R\$ 660.697,29   | R\$ 685.167,56   | R\$ 489.405,40   |
|                                                                                 |                  | 2,50%         | 10,00%         | 25,00%         | 52,00%           | 80,00%           | 100,00%          |
| Valor acumulado:                                                                |                  | R\$ 61.175,68 | R\$ 244.702,70 | R\$ 611.756,75 | R\$ 1.272.454,04 | R\$ 1.957.621,60 | R\$ 2.447.027,00 |

**VINÍCIUS GUSTAVO MOREIRA**  
Eng. Civil - CREA MG 211314/D  
Secretaria de Obras e Urbanismo