

PRAZO DE EXECUÇÃO: 18 MESES

ITEM	SERVIÇO	FÍSICO / FINANCEIRO	TOTAL DA ETAPA (R\$ E %)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13	MÊS 14	MÊS 15	MÊS 16	MÊS 17	MÊS 18	VALOR TOTAL
1	SERVIÇOS INICIAIS	Físico %	7,96%	15,42%	4,86%	4,86%	4,86%	4,86%	4,86%	4,86%	4,86%	4,86%	4,86%	4,86%	4,86%	4,86%	4,86%	4,86%	4,86%	4,86%	6,83%	100,00%
		Financeiro R\$	1.401.811,44	216.150,51	68.121,31	68.121,31	68.121,31	68.121,31	68.121,31	68.121,31	68.121,31	68.121,31	68.121,31	68.121,31	68.121,31	68.121,31	68.121,31	68.121,31	68.121,31	68.121,31	95.719,97	1.401.811,44
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	Físico %	0,66%	33,33%	33,33%	33,34%																100,00%
		Financeiro R\$	116.444,43	38.810,93	38.810,93	38.822,57																116.444,43
3	FUNDAÇÃO	Físico %	6,75%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%														100,00%
		Financeiro R\$	1.188.610,85	297.152,71	297.152,71	297.152,71	297.152,71	297.152,71														1.188.610,85
4	ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO	Físico %	8,28%				14,29%	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%									100,00%
		Financeiro R\$	1.458.089,48				208.360,99	208.360,99	208.360,99	208.360,99	208.360,99	208.360,99	207.923,56									1.458.089,48
5	ALVENARIA / VEDAÇÃO	Físico %	12,00%							302.119,08	302.119,08	302.119,08	302.119,08	302.119,08	302.119,08	301.484,82						2.114.199,29
		Financeiro R\$	2.114.199,29																			2.114.199,29
6	ESQUADRIAS	Físico %	3,68%														16,67%	16,67%	16,67%	16,65%		100,00%
		Financeiro R\$	648.575,06																			648.575,06
7	COBERTURA	Físico %	2,20%											25,00%	108.117,46	108.117,46	108.117,46	108.117,46	108.117,46	107.987,75		388.158,95
		Financeiro R\$	388.158,95											97.039,74	97.039,74	97.039,74	97.039,74	97.039,74	97.039,74			388.158,95
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	Físico %	0,15%										20,00%	20,00%	20,00%	20,00%						100,00%
		Financeiro R\$	27.115,03										5.423,01	5.423,01	5.423,01	5.423,01	5.423,01					27.115,03
9	REVESTIMENTOS	Físico %	5,13%										14,29%	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%	14,26%		100,00%
		Financeiro R\$	903.761,68										129.147,54	129.147,54	129.147,54	129.147,54	129.147,54	129.147,54	129.147,54	128.876,42		903.761,68
10	PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO (PPCI)	Físico %	0,58%										12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%			100,00%
		Financeiro R\$	102.210,75										12.776,34	12.776,34	12.776,34	12.776,34	12.776,34	12.776,34	12.776,34	12.776,34		102.210,75
11	PROJETO ELÉTRICO	Físico %	6,51%							9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,10%		1.146.697,17
		Financeiro R\$	1.146.697,17							104.234,77	104.234,77	104.234,77	104.234,77	104.234,77	104.234,77	104.234,77	104.234,77	104.234,77	104.234,77	104.349,44		1.146.697,17
12	PROJETO HIDROSSANITÁRIO	Físico %	0,89%					8,33%	8,33%													100,00%
		Financeiro R\$	155.988,03					12.993,80	12.993,80	12.993,80	12.993,80	12.993,80	12.993,80	12.993,80	12.993,80	12.993,80	12.993,80	12.993,80	12.993,80	13.056,20		155.988,03
13	SPDA — PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	Físico %	1,47%			4,00%	4,00%	4,00%								22,00%	22,00%	22,00%				100,00%
		Financeiro R\$	258.714,03			10.348,56	10.348,56	10.348,56								56.917,09	56.917,09	56.917,09	56.917,09			258.714,03
14	LOUÇAS E METAIS	Físico %	0,74%																	33,33%	33,34%	100,00%
		Financeiro R\$	130.045,09																	43.344,03	43.344,03	130.045,09
15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	Físico %	0,91%																	33,33%	33,34%	100,00%
		Financeiro R\$	160.574,05																	53.519,33	53.519,33	160.574,05
16	PINTURAS	Físico %	1,42%														20,00%	20,00%	20,00%	20,00%		100,00%
		Financeiro R\$	249.719,30														49.943,86	49.943,86	49.943,86	49.943,86		249.719,30
17	RETIRADA DE ENTULHO	Físico %	0,10%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,48%		100,00%
		Financeiro R\$	17.265,53	959,96	959,96	959,96	959,96	959,96	959,96	959,96	959,96	959,96	959,96	959,96	959,96	959,96	959,96	959,96	959,96	959,96	946,15	17.265,53
18	ESTRUTURA METÁLICA	Físico %	17,74%								20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%							100,00%
		Financeiro R\$	3.126.594,38								625.318,88	625.318,88	625.318,88	625.318,88	625.318,88							3.126.594,38
19	DRENAGEM PLUVIAL	Físico %	0,13%												25,00%	25,00%	25,00%	25,00%				100,00%
		Financeiro R\$	22.330,96												5.582,74	5.582,74	5.582,74	5.582,74				22.330,96
20	LUMINOTÉCNICO DA FACHADA	Físico %	0,05%																33,33%	33,34%	33,34%	100,00%
		Financeiro R\$	8.801,38																	2.933,50	2.933,50	8.801,38
21	ELEVADORES	Físico %	3,46%										14,29%	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%	14,26%				100,00%
		Financeiro R\$	610.304,06										87.212,45	87.212,45	87.212,45	87.212,45	87.212,45	87.029,36				610.304,06
22	ÁREAS EXTERNAS — DECKS, PASSARELAS E GUARDA-CORPOS	Físico %	6,23%													16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%		100,00%
		Financeiro R\$	1.097.853,83													183.012,23	183.012,23	183.012,23	183.012,23	183.012,23	182.792,66	1.097.853,83
23	SUBESTAÇÃO E GERAÇÃO DE ENERGIA	Físico %	4,64%													16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,65%		100,00%
		Financeiro R\$	817.476,89													136.273,40	136.273,40	136.273,40	136.273,40	136.109,90		817.476,89
24	CLIMATIZAÇÃO E VENTILAÇÃO	Físico %	8,33%											14,29%	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%	14,26%		100,00%
		Financeiro R\$	1.468.446,60											209.841,30	209.841,30	209.841,30	209.841,30	209.841,30	209.841,30	209.400,77		1.468.446,60
TOTAL MENSAL (R\$)			17.619.790,24	255.921,40	405.044,91	415.405,12	584.943,53	597.937,34	290.436,06	696.789,91	1.322.108,79	1.322.108,79	1.427.083,16	1.655.188,19	1.905.161,79	1.519.137,97	1.267.597,01	1.165.134,27	1.259.227,69	1.101.334,84	429.229,45	17.619.790,24
PERCENTUAL MENSAL (%)			100,00%	1,45%	2,30%	2,36%	3,32%	3,39%	1,65%	3,95%	7,50%	7,50%	8,10%	9,39%	10,81%	8,62%	7,19%	6,61%	7,15%	6,25%	2,44%	100,00%
TOTAL ACUMULADO (R\$)			17.619.790,24	255.921,40	660.966,31	1.076.371,43	1.661.314,97	2.259.252,30	2.549.688,36	3.246.478,28	4.568.587,07	5.890.695,86	7.317.779,02	8.972.967,21	10.878.129,00	12.397.266,97	13.664.863,99	14.829.998,26	16.089.225,95	17.190.560,79	17.619.790,24	17.619.790,24
PERCENTUAL ACUMULADO (%)			100,00%	1,45%	3,75%	6,11%	9,43%	12,82%	14,47%	18,43%	25,93%	33,43%	41,53%	50,93%	61,74%	70,36%	77,55%	84,17%	91,31%	97,56%	100,00%	100,00%

Notas: prazo de execução de 18 meses. Distribuição física por sequência construtiva, uniforme dentro do período de cada etapa. Etapa 1: canteiro de obras com 40% no mês 1, 10% no mês 18 e 50% distribuídos nos meses 2 a 17; administração local distribuída linearmente nos 18 meses. Etapa 13 (SPDA): aterramento nos meses 3 a 5 e captação/descidas nos meses 13 a 16.