

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA

OBRA: CONSTRUÇÃO SALA DE VACINA

R.T. ENG. CIVIL GABRIEL FERREIRA BRITO

LOCAL: AV. LEONARDO ROSSI, S/Nº - ITAPEVA - MG - CEP: 37655-000

REFERÊNCIAS DE CUSTOS: SICOR-10/2024 (SUL DE MINAS), SINAPI-12/2024 (MINAS GERAIS), SBC COMPOSIÇÕES-01/2025 e SUDECAP-12/2024

PRazo DE EXECUÇÃO: 6 MESES

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR DO ITEM (R\$)	%	MÊS											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	18.897,89	1,87%	18.897,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		100,00%													
2	ESTRUTURAL - NÍVEL FUNDAÇÃO	61.840,53	16,19%	61.840,53	61.840,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		50,00%		50,00%											
3	ESTRUTURAL - NÍVEL PAV. SUPERIOR	86.365,21	8,54%	-	-	86.365,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		100,00%				100,00%									
4	ESTRUTURAL - NÍVEL COBERTURA	77.597,35	7,67%	-	-	-	77.597,35	-	-	-	-	-	-	-	-
		100,00%					100,00%								
5	ESTRUTURAL - NÍVEL PLATIBANDA	5.703,44	0,56%	-	-	-	-	5.703,44	-	-	-	-	-	-	-
		100,00%						100,00%							
6	ESCADAS - ESTRUTURAL	13.524,20	1,34%	-	-	-	-	13.524,20	-	-	-	-	-	-	-
		100,00%						100,00%							
7	ALVENARIA e IMPERMEABILIZAÇÃO	20.489,02	8,11%	-	-	20.489,02	20.489,02	20.489,02	20.489,02	-	-	-	-	-	-
		25,00%				25,00%	25,00%	25,00%	25,00%						
8	REVESTIMENTOS DE PAREDE e PINTURA	74.659,62	14,77%	-	-	-	-	-	74.659,62	74.659,62	-	-	-	-	-
		50,00%							50,00%	50,00%					
9	PISOS e REVESTIMENTOS DE PISOS	34.136,21	6,75%	-	-	-	-	-	-	34.136,21	34.136,21	-	-	-	-
		50,00%								50,00%	50,00%				
10	ESQUADRIAS - PORTAS e JANELAS	31.886,20	6,31%	-	-	-	-	-	-	31.886,20	31.886,20	-	-	-	-
		50,00%								50,00%	50,00%				
11	FORRO e REVESTIMENTO DE TETO	10.749,36	2,13%	-	-	-	-	-	-	-	-	10.749,36	10.749,36	-	-
		50,00%										50,00%	50,00%		
12	PEÇAS HIDRO SANITÁRIAS e ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO	40.839,92	4,04%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.839,92	-	-
		100,00%											100,00%		
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	20.797,08	4,11%	-	-	-	-	-	-	20.797,08	20.797,08	-	-	-	-
		50,00%								50,00%	50,00%				
14	COBERTURA INTERNA	75.255,26	7,44%	-	-	-	-	-	75.255,26	-	-	-	-	-	-
		100,00%							100,00%						
15	INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS - ESGOTO	5.995,98	1,19%	-	-	-	-	5.995,98	5.995,98	-	-	-	-	-	-
		50,00%						50,00%	50,00%						
16	INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS - ÁGUA FRIA	6.389,64	1,26%	-	-	-	-	-	-	-	-	6.389,64	6.389,64	-	-
		50,00%										50,00%	50,00%		
17	DRENAGEM PLUVIAL	10.853,98	2,15%	-	-	-	-	-	-	-	-	10.853,98	10.853,98	-	-
		50,00%										50,00%	50,00%		
18	TELEFONIA, ALARME CFTV E INTERNET	12.951,52	2,56%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.951,52	12.951,52	-
		50,00%											50,00%	50,00%	
19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	30.392,65	3,01%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.392,65
		100,00%													100,00%
SUBTOTAL NO MÊS		X	X	100.738,42	81.840,53	106.854,23	98.086,36	45.712,65	176.399,88	161.481,11	86.821,49	27.992,98	81.784,43	12.951,52	30.392,65
				9,96%	8,09%	10,57%	9,70%	4,52%	17,45%	15,97%	8,59%	2,77%	8,09%	1,28%	3,01%
TOTAL ACUMULADO		1.011.056,25	100,00%	100.738,42	182.578,95	289.433,18	387.519,54	433.232,19	609.632,07	771.113,18	857.934,67	885.927,65	967.712,08	980.663,60	1.011.056,25
				9,96%	18,06%	28,63%	38,33%	42,85%	60,30%	76,27%	84,86%	87,62%	95,71%	96,99%	100,00%

RESPONSÁVEL TÉCNICO - ENG. GABRIEL FERREIRA BRITO - CREA-MG-112100/D