

**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**

**Nº DA OBRA:**  
**100**

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO E EXECUÇÃO DE OBRA DE CONTENÇÃO DE ENCOSTA, LOCALIZADO NA ÁREA 03, NA RUA LEÃO ANTÔNIO DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE BETIM - MG, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 964953/2024 - OPERAÇÃO 1.096.165/2024.**

| Item  | Descricao                          | Pr. Total    | PART. % | MÊS 01 | MÊS 02    | MÊS 03       | MÊS 04       | MÊS 05       | MÊS 06       | MÊS 07       | MÊS 08       | MÊS 09       | % total      |
|-------|------------------------------------|--------------|---------|--------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 01.00 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA        | 420.156,80   | 4,85%   |        | 1,00%     | 12,00%       | 12,00%       | 13,00%       | 24,00%       | 14,00%       | 22,00%       | 2,00%        | 100,00%      |
|       |                                    |              |         |        | 4.201,57  | 50.418,82    | 50.418,82    | 54.620,38    | 100.837,63   | 58.821,95    | 92.434,49    | 8.403,14     | 420.156,80   |
| 02.00 | PROJETOS DE INFRA ESTRUTURA URBANA | 7.000,39     | 0,08%   |        | 100,00%   |              |              |              |              |              |              |              | 100,00%      |
|       |                                    |              |         |        | 7.000,39  |              |              |              |              |              |              |              | 7.000,39     |
| 03.00 | SERVIÇOS INICIAIS                  | 170.098,15   | 1,96%   |        | 50,80%    | 18,64%       | 2,35%        | 7,05%        | 4,70%        |              | 4,70%        | 11,76%       | 100,00%      |
|       |                                    |              |         |        | 86.413,22 | 31.714,02    | 4.000,50     | 11.988,71    | 7.988,21     |              | 7.988,21     | 20.005,28    | 170.098,15   |
| 04.00 | REMOÇÃO, DEMOLIÇÃO E RECOLOCAÇÃO   | 70.823,24    | 0,82%   |        |           | 33,29%       | 66,71%       |              |              |              |              |              | 100,00%      |
|       |                                    |              |         |        |           | 23.574,31    | 47.248,93    |              |              |              |              |              | 70.823,24    |
| 05.00 | SOLO GRAMPEADO                     | 7.997.305,85 | 92,26%  |        |           | 12,52%       | 12,52%       | 20,62%       | 25,03%       | 20,94%       | 8,21%        | 0,16%        | 100,00%      |
|       |                                    |              |         |        |           | 1.000.965,05 | 1.000.965,05 | 1.649.121,05 | 2.001.930,10 | 1.674.329,54 | 656.959,46   | 13.035,60    | 7.997.305,85 |
| 06.00 | LIMPEZA FINAL DE OBRAS             | 2.988,99     | 0,03%   |        |           |              |              |              |              | 30,00%       | 30,00%       | 40,00%       | 100,00%      |
|       |                                    |              |         |        |           |              |              |              |              | 896,70       | 896,70       | 1.195,60     | 2.988,99     |
|       | TOTAL GERAL DA OBRA                | 8.668.373,42 | 100,00% |        |           |              |              |              |              |              |              |              |              |
|       | % TOTAL                            |              |         | 0,00%  | 1,13%     | 12,77%       | 12,72%       | 19,79%       | 24,35%       | 20,00%       | 8,75%        | 0,49%        | 100,00%      |
|       | % TOTAL ACUMULADO                  |              |         | 0,00%  | 1,13%     | 13,89%       | 26,61%       | 46,41%       | 70,76%       | 90,76%       | 99,51%       | 100,00%      |              |
|       | VALOR TOTAL                        |              |         | 0,00   | 97.615,18 | 1.106.672,20 | 1.102.633,30 | 1.715.730,14 | 2.110.755,94 | 1.734.048,19 | 758.278,86   | 42.639,62    | 8.668.373,42 |
|       | VALOR TOTAL ACUMULADO              |              |         | 0,00   | 97.615,18 | 1.204.287,37 | 2.306.920,67 | 4.022.650,81 | 6.133.406,76 | 7.867.454,95 | 8.625.733,80 | 8.668.373,42 |              |

PAULO HENRIQUE BORGES CARDOSO:11342365658

Paulo Henrique Borges Cardoso  
Engenheiro Civil  
CREA MG 347946



Documento assinado digitalmente  
ROSEMARY APARECIDA BENEDITO  
Data: 20/05/2026 13:57:35-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Rosemary Aparecida Benedito  
Secretária Adjunta de projetos Públicos