



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Descrição da obra / Serviço	Contratante
CONSTRUÇÃO DE GAVETAS NO CEMITÉRIO DO DSITRITO DE SÃO MANUEL DO CARANGOLA, MUNICÍPIO DE CARANGOLA - MG	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA
	CNPJ: 19.279.827 / 0001 - 04

Processo Administrativo	Contrato nº	Agente Financeiro ou Ag. Operador Repasse / Fonte de Recursos
-	-	-

Local da Obra (local / bairro / Município)	BDI	Prazo de Execução	Regime de Execução	Forma de execução	Data Base (não desoneração)
DISTRITO DE SÃO MANUEL DO CARANGOLA, MUNICÍPIO DE CARANGOLA-MG.	20,70%	06 MESES	EMPREITADA GLOBAL	() DIRETA (X) INDIRETA	SINAPI / 03-2026 N/DES DER MG / 01-2026 N/DES

ITEM	ETAPAS	FÍSICO / FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	9,30%	100%	0%	0%	0%	0%	0%
		Financeiro	R\$ 13.237,60	R\$ 13.237,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÕES	Físico %	16,37%	100,00%	0%	0%	0%	0%	0%
		Financeiro	R\$ 23.286,10	R\$ 23.286,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	SUPRA ESTRUTURA	Físico %	24,50%	0%	50%	50%	0%	0%	0%
	PILARES, VIGAS	Financeiro	R\$ 34.862,54	R\$ -	R\$ 17.431,27	R\$ 17.431,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	SUPRA ESTRUTURA	Físico %	25,80%	0%	0%	50%	50%	0%	0%
	LAJES	Financeiro	R\$ 36.712,98	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.356,49	R\$ 18.356,49	R\$ -	R\$ -
5	ALVENARIA E PINTURA	Físico %	16,52%	0,00%	0%	25%	25%	50%	0%
		Financeiro	R\$ 23.510,01	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.877,50	R\$ 5.877,50	R\$ 11.755,01	R\$ -
6	BASE PARA CAIXA D'ÁGUA	Físico %	5,65%	0%	0%	0%	25%	25%	50%
		Financeiro	R\$ 8.042,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.010,74	R\$ 2.010,74	R\$ 4.021,49
7	SERVIÇOS FINAIS	Físico %	1,85%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
		Financeiro	R\$ 2.629,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.629,66
TOTAL		Físico %	100%	26,00%	12,00%	29,00%	18,00%	10,00%	5,00%
		Financeiro	R\$ 142.281,86	R\$ 36.523,70	R\$ 17.431,27	R\$ 41.665,26	R\$ 26.244,73	R\$ 13.765,75	R\$ 6.651,15

Larissa Flegler
Arquiteta

Silas Vieira
PREFEITO MUNICIPAL