



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO													
OBRA DE REABILITAÇÃO TÉCNICA, NORMATIVA E FUNCIONAL DA EM LIMOEIRO													
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	9,52%	25,00%	15,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	20,00%
		Financeiro R\$	178.430,57	44.607,64	26.764,59	17.843,06	8.921,53	8.921,53	8.921,53	8.921,53	8.921,53	8.921,53	8.921,53
2	COBERTURA	Físico %	36,79%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%						
		Financeiro R\$	689.457,01	172.364,25	172.364,25	172.364,25	172.364,25						
3	ARQUIBANCADA	Físico %	4,73%					45,00%	45,00%	10,00%			
		Financeiro R\$	88.626,15					39.881,77	39.881,77	8.862,62			
4	DRENAGEM	Físico %	1,36%			50,00%	40,00%	10,00%					
		Financeiro R\$	25.542,80			12.771,40	10.217,12	2.554,28					
5	INFRAESTRUTURA PRÉDIO	Físico %	47,39%				10,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%
		Financeiro R\$	888.074,08				88.807,41	133.211,11	133.211,11	133.211,11	133.211,11	133.211,11	133.211,11
6	OUTROS SERVIÇOS	Físico %	0,20%							25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		Financeiro R\$	3.742,52							935,63	935,63	935,63	935,63
TOTAL		Físico %	100,00%	11,58%	10,63%	10,83%	14,96%	9,85%	9,71%	8,11%	7,63%	7,63%	9,06%
		Financeiro R\$	1.873.873,13	R\$ 216.971,90	R\$ 199.128,84	R\$ 202.978,71	R\$ 280.310,31	R\$ 184.568,69	R\$ 182.014,41	R\$ 151.930,89	R\$ 143.068,27	R\$ 143.068,27	R\$ 169.832,86
TOTAL ACUMULADO		Físico %		11,58%	22,21%	33,04%	48,00%	57,85%	67,56%	75,67%	83,30%	90,94%	100,00%
		Financeiro R\$		R\$ 216.971,90	R\$ 416.100,73	R\$ 619.079,44	R\$ 899.389,75	R\$ 1.083.958,44	R\$ 1.265.972,85	R\$ 1.417.903,73	R\$ 1.560.972,00	R\$ 1.704.040,27	R\$ 1.873.873,13