



ESTADO DE GOIÁS
Prefeitura Municipal de Ceres
Secretaria de Obras
Praça Cívica s/nº Centro Cep.: 76.300-000 Ceres-GO
Fone: (62) 3307-7618 Fax: (62) 3323-1146 e-mail: secdeobraseengenharia@gmail.com Site:www.ceres.go.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL CERES-GO
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

OBRA: Escola Pequeno Príncipe Cinco Salas Padrão FNDE
ENDEREÇO R. Jatobá, Ceres - GO, 76300-000
DATA: 11/11/2024

PLANEJAMENTO									
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR DOS SERVIÇOS COM BDI	%	1 MÊS	2 MÊS	3 MÊS	4 MÊS	5 MÊS	6 MÊS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 8.356,11	0,78%	100,00%					
				R\$ 8.356,11	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES	R\$ 819,63	0,08%	100,00%					
				R\$ 819,63	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	FUNDAÇÕES	R\$ 118.306,27	11,05%	40,00%	60,00%				
				R\$ 47.322,51	R\$ 70.983,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	SUPERESTRUTURA	R\$ 160.605,79	15,01%	20,00%	60,00%	20,00%			
				R\$ 32.121,16	R\$ 96.363,47	R\$ 32.121,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	R\$ 83.679,04	7,82%					50,00%	50,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 41.839,52	R\$ 41.839,52
6	ESQUADRIAS	R\$ 145.213,37	13,57%					50,00%	50,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 72.606,69	R\$ 72.606,69
7	SISTEMAS DE COBERTURA	R\$ 190.524,13	17,80%			50,00%	50,00%		
				R\$ -	R\$ -	R\$ 95.262,07	R\$ 95.262,07	R\$ -	R\$ -
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 440,31	0,04%	60,00%	40,00%				
				R\$ 264,19	R\$ 176,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	R\$ 78.125,32	7,30%			30,00%	30,00%	30,00%	10,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ 23.437,59	R\$ 23.437,59	R\$ 23.437,59	R\$ 7.812,53
10	SISTEMAS DE PISOS	R\$ 117.042,08	10,94%			30,00%	30,00%	20,00%	20,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ 35.112,62	R\$ 35.112,62	R\$ 23.408,42	R\$ 23.408,42
11	PINTURAS E ACABAMENTOS	R\$ 54.608,85	5,10%				30,00%	30,00%	40,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.382,66	R\$ 16.382,66	R\$ 21.843,54

12	ADIMINISTRAÇÃO	R\$ 52.482,33	4,90%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	25,00%
				R\$ 7.872,35	R\$ 7.872,35	R\$ 7.872,35	R\$ 7.872,35	R\$ 7.872,35	R\$ 13.120,58
13	LIMPEZA FINAL DE OBRA	R\$ 5.702,59	0,53%						100,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.702,59
14	INSTALAÇÃO ELETRICA	R\$ 54.289,63	5,07%			30,00%	30,00%	40,00%	
				R\$ -	R\$ -	R\$ 16.286,89	R\$ 16.286,89	R\$ 21.715,85	R\$ -
VALORES TOTAIS (COM BDI)		R\$ 1.070.195,46	100,00%	R\$ 96.755,94	R\$ 175.395,71	R\$ 210.092,68	R\$ 194.354,18	R\$ 207.263,07	R\$ 186.333,87
				9,04%	16,39%	19,63%	18,16%	19,37%	17,41%

Edson Marçal Marques do Nascimento Junior
CREA 1021356522 D-GO