

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO													
Município													
TEOFILO OTONI				REFORMA DE PINTURA EXTERNA E MANUTENÇÃO HIDRÁULICA									
Programa				Início vigência		Fim vigência		Prazo Total - QUINZENAS					
CÂMARA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI				15/11/2024		30/12/2024		3					
Item	Discriminação	Valor R\$	Peso %	QUINZENA 1		QUINZENA 2				QUINZENA 3			
				No período		No período		Acumulado		No período		Acumulado	
				R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 829,07	1,19%	R\$ 829,07	100%		0%	R\$ 829,07	0%		0%	R\$ 829,07	100%
2	PINTURA EXTERNA	R\$ 46.146,19	66,20%	R\$ 13.843,86	30%	R\$ 13.843,86	30%	R\$ 27.687,71	100%	R\$ 18.458,48	40%	R\$ 46.146,19	100%
3	ESQUADRIAS - JANELAS	R\$ 20.119,50	28,86%	R\$ 6.035,85	30%	R\$ 6.035,85	30%	R\$ 12.071,70	70%	R\$ 8.047,80	40%	R\$ 20.119,50	100%
4	MANUTENÇÃO HIDRÁULICA	R\$ 1.163,71	1,67%	R\$ 581,85	50%	R\$ 581,85	50%	R\$ 581,85	35%		0%	R\$ 1.163,71	100%
5	SERVIÇOS FINAIS E	R\$ 1.450,67	2,08%	R\$ 0,00	0%		0%	-		R\$ 1.450,67	100%	R\$ 1.450,67	100%
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
		Total Simples		R\$ 21.290,63	30,54%	R\$ 20.461,56	29,35%			R\$ 27.956,95	40,11%		
Total Acumulado		R\$ 69.709,14	100,00%			R\$ 41.752,19	59,89%			R\$ 69.709,14	100,00%		
TEÓFILO OTONI, 08 DE NOVEMBRO DE 2024.													

ICARO ANJOS

PINHO:11046

188690

Assinado de forma digital por ICARO ANJOS

PINHO:11046188690

2024.11.08 16:17:27 -03'00'

Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura do Gestor: