



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TGOV 981191	PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAN	APELIDO EMPREENDIMENTO Construção de Quadra Poliesportiva	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de Quadra Poliesportiva, no Município de Piranga/MG
------------------	-------------------	---	--	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27
1.	CONTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPOR	749.945,77	% Período:	37,47%	25,78%	17,41%	19,34%								
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	11.215,56	% Período:	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								
1.2.	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	19.704,59	% Período:	72,57%			27,43%								
1.3.	SERVIÇOS INICIAIS	2.591,40	% Período:	100,00%											
1.4.	ESTRUTURAL QUADRA (FUNDAÇÃO E I	338.639,76	% Período:	77,17%	22,19%		0,64%								
1.5.	MUROS DE CONTENÇÃO E ARQUIBAN(60.314,18	% Período:		100,00%										
1.6.	PAVIMENTAÇÃO (QUADRA E AREA EXT	107.092,80	% Período:			100,00%									
1.7.	ALAMBRADOS	56.035,93	% Período:				100,00%								
1.8.	BANHEIROS	33.235,73	% Período:		75,97%	5,42%	18,61%								
1.9.	PINTURA GERAL	42.525,84	% Período:				100,00%								
1.10.	DRENAGEM PLUVIAL DA QUADRA	29.793,08	% Período:		100,00%										
1.11.	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	5.708,60	% Período:				100,00%								
1.12.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS GERAL	24.994,89	% Período:			75,48%	24,52%								
1.13.	OUTROS	18.093,41	% Período:				100,00%								
Total: R\$ 749.945,77				%:	37,47%	25,78%	17,41%	19,34%							
				Repasso:	250.502,32	172.317,61	116.383,97	129.296,10							
				Contrapartida:	30.519,60	20.994,08	14.179,48	15.752,61							
				Outros:	-	-	-	-							
				Investimento:	281.021,92	193.311,69	130.563,45	145.048,71							
				%:	37,47%	63,25%	80,66%	100,00%							
				Repasso:	250.502,32	422.819,93	539.203,90	668.500,00							
				Contrapartida:	30.519,60	51.513,68	65.693,16	81.445,77							
				Outros:	-	-	-	-							
				Investimento:	281.021,92	474.333,61	604.897,06	749.945,77							
				Administração Local:	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%							

PIRANGA/MG
Local

quinta-feira, 5 de março de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: SUANE EVELYN DOS REIS SOARES
CREA/CAU: MG-200214/D
ART/RRT: MG20264733558