

	Obra	Bancos	B.D.I.				
	CONSTRUÇÃO DO ANFITEATRO MUNICIPAL	SINAPI - 02/2024 - Mato Grosso do Sul	22,22%				
		AGESUL - 01/2024 - Mato Grosso do Sul					
Cronograma Físico e Financeiro							
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS
1	ALVENARIA	100,00%	100,00%				
		3.734,66	3.734,66				
2	COBERTURA	100,00%			100,00%		
		20.971,99			20.971,99		
3	ESQUADRIAS	100,00%				100,00%	
		8.371,47				8.371,47	
4	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	100,00%			50,00%	50,00%	
		16.295,17			8.147,59	8.147,59	
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%				100,00%	
		6.530,25				6.530,25	
6	REVESTIMENTOS DE PAREDES	100,00%		100,00%			
		4.744,97		4.744,97			
7	REVESTIMENTO PISO	100,00%			100,00%		
		75.048,45			75.048,45		
8	REVESTIMENTO TETO	100,00%		100,00%			
		28.215,51		28.215,51			
9	PINTURA	100,00%			50,00%	50,00%	
		52.296,40			26.148,20	26.148,20	
10	SOLEIRAS E PEITORIL	100,00%		100,00%			
		3.247,58		3.247,58			
11	COMUNICAÇÃO VISUAL E EXTRUTURAS EXTERNAS	100,00%					100,00%
		78.524,82					78.524,82
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00%					100,00%
		17.764,09					17.764,09
Porcentagem			1,18%	11,47%	41,27%	15,58%	30,5%
Custo			3.734,66	36.208,06	130.316,23	49.197,51	96.288,91
Porcentagem Acumulado			1,18%	12,65%	53,92%	69,5%	100,0%
Custo Acumulado			3.734,66	39.942,72	170.258,94	219.456,45	315.745,36

THIAGO BEZERRA DORTE DE OLIVEIRA
CREA/MS 60.916-D