

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OMEI

LOCAL: LOTEAMENTO JARDIM LAILA

ENDEREÇO: APM 16, AVENIDA REPÚBLICA DO LIBANO, LOTEAMENTO JARDIM LAILA - PALMASTO

BANCO DE DADOS S INAPI -

09/2025 - TOCANTINS

ENCARGOS SOCIAIS: NÃO

DESONERADOS

BDI: 26,24 %

DATA: 27/10/2025

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	PERÍODO												
			30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		
			%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 85.434,54	100,00%	R\$ 85.434,54		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
2	LIMPEZA / TERMOPLANEJAMENTO	R\$ 272.117,29	100,00%	R\$ 272.117,29		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
3	BLOCO DE SALAS DE AULA	R\$ 3.404.438,74	1,87%	R\$ 63.570,87	13,94%	R\$ 474.681,04	10,23%	R\$ 3.481.140,34	19,00%	R\$ 646.951,53	21,43%	R\$ 729.493,03	14,94%	R\$ 509.669,85	
3.1	INFRAESTRUTURA	R\$ 317.854,33	20,00%	R\$ 63.570,87	80,00%	R\$ 254.283,46		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
3.2	SUPERESTRUTURA	R\$ 463.274,03		R\$ -	40,00%	R\$ 185.309,61	60,00%	R\$ 277.964,42		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
3.3	VEDAÇÕES	R\$ 175.439,81		R\$ -	20,00%	R\$ 35.087,96	40,00%	R\$ 70.175,92	40,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
3.4	COBERTURA	R\$ 389.977,42		R\$ -		R\$ -	50,00%	R\$ 194.988,71	50,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
3.5	REVESTIMENTO PARA PAREDES E PISOS	R\$ 765.465,84		R\$ -		R\$ -	20,00%	R\$ 153.090,77	30,00%	R\$ 229.636,15	30,00%	R\$ -		R\$ 229.636,15	
3.6	ESQUADRIAS	R\$ 251.687,96		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 251.687,96	
3.7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 335.960,31		R\$ -		R\$ -	30,00%	R\$ 100.788,09	40,00%	R\$ 134.384,12	30,00%	R\$ -		R\$ 100.788,09	
3.8	DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 32.682,81		R\$ -		R\$ -	30,00%	R\$ 9.807,84	40,00%	R\$ 13.077,12	30,00%	R\$ -		R\$ 9.807,84	
3.9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 291.243,42		R\$ -		R\$ -	30,00%	R\$ 87.373,03	40,00%	R\$ 116.487,37	30,00%	R\$ -		R\$ 87.373,03	
3.10	REDE LÓGICA	R\$ 14.686,59		R\$ -		R\$ -	30,00%	R\$ 4.405,98	40,00%	R\$ 5.874,64	30,00%	R\$ -		R\$ 4.405,98	
3.11	COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 87.737,30		R\$ -		R\$ -	30,00%	R\$ 26.321,19	40,00%	R\$ 35.084,92	30,00%	R\$ -		R\$ 26.321,19	
3.12	DIVERSÓRIAS/PRATELEIRAS/COIFA	R\$ 58.833,11		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
3.13	FORRO	R\$ 38.315,93		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
3.14	PINTURA	R\$ 181.181,98		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
4	FECHAMENTO, CALÇAMENTO E PAISAGISMO	R\$ 930.385,16	38,11%	R\$ 354.869,78		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
5	ABRIGO DE GÁS	R\$ 20.272,30		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
6	CASA DE MÁQUINAS	R\$ 64.296,95		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
7	IMPLANTAÇÃO DE SUBESTAÇÃO 012,5 KVA	R\$ 89.657,85		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
8	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA	R\$ 63.619,57		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES FINAIS	R\$ 96.166,69		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
10	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 318.474,93	15,41%	R\$ 47.771,26	9,00%	R\$ 28.682,76	6,00%	R\$ 19.108,51	12,00%	R\$ 38.217,01	14,00%	R\$ 44.586,51	10,00%	R\$ 31.847,51	
	TOTAL DE DESEMBOLSO	R\$ 5.344.864,18	15,41%	R\$ 823.463,74	9,42%	R\$ 503.343,80	6,87%	R\$ 367.248,85	12,82%	R\$ 685.169,54	14,48%	R\$ 774.139,55	10,11%	R\$ 540.517,96	
	TOTAL DE DESEMBOLSO ACUMULADO		15,41%	R\$ 823.463,74	24,82%	R\$ 1.326.807,54	31,70%	R\$ 1.694.056,39	44,51%	R\$ 2.379.224,93	59,00%	R\$ 3.153.364,48	69,11%	R\$ 3.693.881,94	





Telefone: (83) 3212-7359 | E-mail: direcao@semed.palmas.to.gov.br

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OMEI	BANCO DE DADOS: SINAPI - 092025 - TOCANTINS	ENCARGOS SOCORRIS: NÃO DESONERADOS	BDI: 26,24 %	DATA: 27/10/2025
LOCAL:	LOTEAMENTO JARDIM LAILA				
ENDEREÇO:	APM 16, AVENIDA REPÚBLICA DO LIBANO, LOTEAMENTO JARDIM LAILA - PALMAS/TO				

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL		PERÍODO						A CUMULADO POR ETAPA		
		%	VALOR	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	VALOR	%	VALOR	%	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		R\$ 85.434,54		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 85.434,54	100,00%
2	LIMPEZA / TERMOPLANTAGEM		R\$ 272.117,29		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 272.117,29	100,00%
3	BLOCO DE SALAS DE AULA	5,98%	R\$ 203.428,34	53,0%	R\$ 180.485,16	4,65%	R\$ 148.367,58	2,66%	R\$ 90.590,99	100,00%	R\$ 3.404.488,74	100,00%
3.1	INFRAESTRUTURA		R\$ 317.854,33		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 317.854,33	100,00%
3.2	SUPERESTRUTURA		R\$ 463.274,03		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 463.274,03	100,00%
3.3	VEDAÇÕES		R\$ 175.439,81		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 175.439,81	100,00%
3.4	COBERTURA		R\$ 389.977,42		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 389.977,42	100,00%
3.5	REVESTIMENTO PARA PAREDES E PISOS	20,00%	R\$ 153.090,77		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 765.463,84	100,00%
3.6	ESQUADRIAS	20,00%	R\$ 50.337,57	60,00%	R\$ 151.012,72		R\$ -		R\$ -		R\$ 251.687,86	100,00%
3.7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		R\$ 335.960,31		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 335.960,31	100,00%
3.8	DRENAGEM PLUVIAL		R\$ 32.682,81		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 32.682,81	100,00%
3.9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		R\$ 291.243,42		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 291.243,42	100,00%
3.10	REDE LÓGICA		R\$ 14.686,59		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 14.686,59	100,00%
3.11	COMBATE A INCÊNDIO		R\$ 87.737,30		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 87.737,30	100,00%
3.12	DIVISÓRIAS/PRATELEIRAS/COIFA		R\$ 58.933,11	50,01%	R\$ 29.472,45	49,99%	R\$ 29.460,66		R\$ -		R\$ 58.933,11	100,00%
3.13	FORRO		R\$ 38.315,93		R\$ -		R\$ 38.315,93		R\$ -		R\$ 38.315,93	100,00%
3.14	PINTURA		R\$ 181.181,98		R\$ -		R\$ 90.590,99	50,00%	R\$ 90.590,99	100,00%	R\$ 181.181,98	100,00%
4	FECHAMENTO, CALÇAMENTO E PAISAGISMO	37,13%	R\$ 345.452,01	24,76%	R\$ 230.383,87		R\$ -		R\$ -		R\$ 930.385,16	100,00%
5	ABRIGO DE GÁS	20,04%	R\$ 4.082,57	79,96%	R\$ 16.209,73		R\$ -		R\$ -		R\$ 20.272,30	100,00%
6	CASA DE MÁQUINAS	20,00%	R\$ 12.859,39	80,00%	R\$ 51.437,56		R\$ -		R\$ -		R\$ 64.296,95	100,00%
7	IMPLANTAÇÃO DE SUBESTAÇÃO 0112,5 KVA		R\$ 89.657,85	20,00%	R\$ 17.991,57	80,00%	R\$ 71.756,28		R\$ -		R\$ 89.657,85	100,00%
8	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA	60,00%	R\$ 38.171,74	20,00%	R\$ 12.723,91	20,00%	R\$ 12.723,91		R\$ -		R\$ 63.619,57	100,00%
9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES FINAIS		R\$ 96.166,69		R\$ -		R\$ -		R\$ 96.166,69	100,00%	R\$ 96.166,69	100,00%
10	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	10,00%	R\$ 31.847,51	12,00%	R\$ 38.217,01	7,00%	R\$ 22.293,26	5,00%	R\$ 15.923,75	100,00%	R\$ 318.475,09	100,00%
	TOTAL DE DESEMBOLSO	11,90%	R\$ 635.821,56	10,24%	R\$ 547.368,82	4,96%	R\$ 265.111,03	3,79%	R\$ 202.681,43	100,00%	R\$ 5.344.864,18	100,00%
	TOTAL DE DESEMBOLSO ACUMULADO	81,01%	R\$ 4.329.703,40	91,25%	R\$ 4.877.071,71	96,21%	R\$ 5.142.182,75	100,00%	R\$ 5.344.864,18			

Assinado eletronicamente  
 JHONMATH DE SOUZA BRANQUINHO  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 MATRICULA: 413020803

