



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
26298001930/2023	002873/2024	MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO CÉU	CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO 1 - FNDE	CONSTRUÇÃO DE CRECHE EM CHAPADÃO DO CÉU/GO - FNDE - TIPO 1

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				01/25	02/25	03/25	04/25	05/25	06/25	07/25	08/25	09/25	10/25	11/25	12/25
1.	CONSTRUÇÃO DE CRECHE EM CHAPADÃO DO CÉU/GO - FNDE - TIPO 1	5.457.934,36	% Período:	4,25%	7,21%	18,94%	13,50%	9,83%	11,85%	11,82%	12,00%	7,69%	2,90%		
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	531.162,75	% Período:	28,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%		
	PREENCHA ESTA LINHA -->			28,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%		
1.2.	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÃO	82.099,38	% Período:	30,00%	70,00%										
				30,00%	70,00%										
1.3.	FUNDAÇÕES	135.743,00	% Período:	20,00%	50,00%	30,00%									
				20,00%	50,00%	30,00%									
1.4.	SUPERESTRUTURA	945.418,30	% Período:		10,00%	70,00%	20,00%								
					10,00%	70,00%	20,00%								
1.5.	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	199.470,92	% Período:			15,00%	40,00%	45,00%							
						15,00%	40,00%	45,00%							
1.6.	ESQUADRIAS	542.324,66	% Período:					10,00%	40,00%	30,00%	20,00%				
								10,00%	40,00%	30,00%	20,00%				
1.7.	SISTEMAS DE COBERTURA	371.747,10	% Período:			25,00%	35,00%	25,00%	15,00%						
						25,00%	35,00%	25,00%	15,00%						
1.8.	IMPERMEABILIZAÇÃO	89.023,28	% Período:			100,00%									
						100,00%									
1.9.	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	554.779,63	% Período:				15,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	5,00%			
							15,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	5,00%			
1.10.	SISTEMAS DE PISOS	393.132,44	% Período:				15,00%	15,00%	25,00%	20,00%	25,00%				
							15,00%	15,00%	25,00%	20,00%	25,00%				
1.11.	PINTURAS E ACABAMENTOS	194.637,65	% Período:							30,00%	25,00%	40,00%	5,00%		
										30,00%	25,00%	40,00%	5,00%		
1.12.	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	138.158,79	% Período:				10,00%	20,00%	30,00%	20,00%	10,00%	10,00%			
							10,00%	20,00%	30,00%	20,00%	10,00%	10,00%			
1.13.	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	44.502,69	% Período:					20,00%	20,00%	30,00%	25,00%	5,00%			
								20,00%	20,00%	30,00%	25,00%	5,00%			
1.14.	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	101.159,65	% Período:				20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%				
							20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%				
1.15.	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	107.898,17	% Período:						10,00%	20,00%	30,00%	40,00%			
									10,00%	20,00%	30,00%	40,00%			
1.16.	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	5.104,05	% Período:				30,00%	30,00%			20,00%	20,00%			
							30,00%	30,00%			20,00%	20,00%			
1.17.	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	69.621,96	% Período:				5,00%	10,00%	10,00%	20,00%	30,00%	25,00%			
							5,00%	10,00%	10,00%	20,00%	30,00%	25,00%			
1.18.	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V	342.472,53	% Período:				5,00%	5,00%	10,00%	20,00%	25,00%	25,00%	10,00%		
							5,00%	5,00%	10,00%	20,00%	25,00%	25,00%	10,00%		
1.19.	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	22.656,62	% Período:					20,00%				80,00%			
								20,00%				80,00%			
1.20.	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	71.681,33	% Período:							20,00%	30,00%	30,00%	20,00%		
										20,00%	30,00%	30,00%	20,00%		
1.21.	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	14.257,19	% Período:										100,00%		
													100,00%		
1.22.	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCAFALMAGEM	40.877,55	% Período:		15,00%	10,00%				30,00%	20,00%	15,00%	10,00%		
					15,00%	10,00%				30,00%	20,00%	15,00%	10,00%		
1.23.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	209.420,95	% Período:	15,00%	25,00%						15,00%	30,00%	15,00%		
				15,00%	25,00%						15,00%	30,00%	15,00%		



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
26298001930/2023	002873/2024	MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO CÉU	CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO 1 - FNDE	CONSTRUÇÃO DE CRECHE EM CHAPADÃO DO CÉU/GO - FNDE - TIPO 1

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				01/25	02/25	03/25	04/25	05/25	06/25	07/25	08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	
1.24.	FECHAMENTO - MURO	243.066,50	% Período:		30,00%	30,00%	40,00%									
					30,00%	30,00%	40,00%									
1.25.	SERVIÇOS FINAIS	7.517,27	% Período:										100,00%			
												100,00%				
Total: R\$ 5.457.934,36				%:	4,25%	7,21%	18,94%	13,50%	9,83%	11,85%	11,82%	12,00%	7,69%	2,90%		
	Período:	Repassse:		224.669,54	381.476,72	1.001.587,05	714.039,58	519.503,94	626.784,00	624.820,67	634.548,10	406.796,59	153.143,54			
		Contrapartida:		7.247,59	12.306,01	32.310,08	23.034,11	16.758,62	20.219,35	20.156,02	20.469,81	13.122,80	4.940,24			
		Outros:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Investimento:		231.917,13	393.782,73	1.033.897,13	737.073,69	536.262,56	647.003,35	644.976,69	655.017,91	419.919,39	158.083,78			
	Acumulado:	%:		4,25%	11,46%	30,41%	43,91%	53,74%	65,59%	77,41%	89,41%	97,10%	100,00%			
		Repassse:		224.669,54	606.146,26	1.607.733,31	2.321.772,89	2.841.276,83	3.468.060,83	4.092.881,50	4.727.429,60	5.134.226,19	5.287.369,73			
		Contrapartida:		7.247,59	19.553,60	51.863,68	74.897,79	91.656,41	111.875,76	132.031,78	152.501,59	165.624,39	170.564,63			
		Outros:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Investimento:		231.917,13	625.699,86	1.659.596,99	2.396.670,68	2.932.933,24	3.579.936,59	4.224.913,28	4.879.931,19	5.299.850,58	5.457.934,36	

CHAPADÃO DO CÉU/GO
Local
terça-feira, 5 de novembro de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: KÁSSIO CANDIDO MARTINS DO VALE
CREA/CAU: 1013616219 D/GO
ART/RRT: