



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DA PRATA

ESTADO E MINAS GERAIS



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO													
CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DA PRATA - MG												20/03/2025
ENDEREÇO:	RUAS EUGENIO AFONSO DE FREITAS, JOSÉ LINO VIEIRA, PADRE JOÃO RIBEIRO, NICOLAU TEIXEIRA E HOLANDA, BAIRRO RECANTO DOS ANGICOS												
PROJETO:	OBRAS DE DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAÇÃO BLOCO DE CONCRETO SEXTAVADO, REDES DE ÁGUA E ESGOTO SANTÁRIO NAS RUAS EUGENIO AFONSO DE FREITAS, JOSÉ LINO VIEIRA, PADRE JOÃO RIBEIRO, NICOLAU TEIXEIRA E HOLANDA, SITUADAS NO BAIRRO RECANTO DOS ANGICOS, MUNICÍPIO CACHOEIRA DA PRATAMG												
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL DA OBRA SEM BDI	BDI	TOTAL DA OBRA COM BDI	PESO		POR MÊS						
		R\$	%	R\$	%		MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	TOTAL (%)
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 75.544,70	21,15%	R\$ 91.522,40	1,80%	FÍSICO	18,36%	16,55%	16,55%	16,55%	16,55%	15,44%	100,00%
						FINANCEIRO	R\$ 16.803,51	R\$ 15.146,96	R\$ 15.146,96	R\$ 15.146,96	R\$ 15.146,96	R\$ 14.131,06	R\$ 91.522,41
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 325.182,32	21,15%	R\$ 393.958,38	7,76%	FÍSICO	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
						FINANCEIRO	R\$ 196.979,19	R\$ 196.979,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 393.958,38
3.0	LASTROS	R\$ 381.233,42	21,15%	R\$ 461.864,29	9,10%	FÍSICO	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
						FINANCEIRO	R\$ 230.932,15	R\$ 230.932,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 461.864,30
4.0	FRESAGEM DE PAVIMENTAÇÃO E DEMOLIÇÃO ASFÁLTICA	R\$ 12.858,39	21,15%	R\$ 15.577,93	0,31%	FÍSICO	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
						FINANCEIRO	R\$ 7.788,97	R\$ 7.788,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.577,94
5.0	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R\$ 241.900,49	21,15%	R\$ 293.062,45	5,77%	FÍSICO	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
						FINANCEIRO	R\$ 146.531,22	R\$ 146.531,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 293.062,44
6.0	ARRANCAMENTO E REMOÇÃO DE CANALIZAÇÃO	R\$ 202.524,18	21,15%	R\$ 245.358,04	4,83%	FÍSICO	0,00%	0,00%	20,00%	30,00%	20,00%	30,00%	100,00%
						FINANCEIRO	R\$ -	R\$ -	R\$ 49.071,61	R\$ 73.607,41	R\$ 49.071,61	R\$ 73.607,41	R\$ 245.358,04
7.0	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO SEXTAVADO INTERTRAVADO	R\$ 836.864,69	21,15%	R\$ 1.013.861,57	19,97%	FÍSICO	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
						FINANCEIRO	R\$ -	R\$ 506.930,78	R\$ 506.930,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.013.861,56
8.0	TUBULAÇÕES	R\$ 985.367,54	21,15%	R\$ 1.193.772,77	23,52%	FÍSICO	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	100,00%
						FINANCEIRO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 596.886,38	R\$ 596.886,38	R\$ -	R\$ 1.193.772,76
9.0	GALERIA DE DRENAGEM MOLDADA IN-LOCO 2,00m X 2,00m	R\$ 624.709,90	21,15%	R\$ 756.836,04	14,91%	FÍSICO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%
						FINANCEIRO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 378.418,02	R\$ 378.418,02	R\$ 756.836,04
10.0	POÇOS DE VISITA	R\$ 45.861,10	21,15%	R\$ 55.560,72	1,09%	FÍSICO	0,00%	0,00%	30,00%	20,00%	50,00%	0,00%	100,00%
						FINANCEIRO	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.668,22	R\$ 11.112,14	R\$ 27.780,36	R\$ -	R\$ 55.560,72
11.0	DISPOSITIVOS DE CAPTAÇÃO	R\$ 157.945,26	21,15%	R\$ 191.350,68	3,77%	FÍSICO	0,00%	0,00%	30,00%	20,00%	50,00%	0,00%	100,00%
						FINANCEIRO	R\$ -	R\$ -	R\$ 57.405,20	R\$ 38.270,14	R\$ 95.675,34	R\$ -	R\$ 191.350,68
12.0	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	R\$ 31.357,70	21,15%	R\$ 37.989,86	0,75%	FÍSICO	0,00%	0,00%	30,00%	20,00%	50,00%	0,00%	100,00%
						FINANCEIRO	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.396,96	R\$ 7.597,97	R\$ 18.994,93	R\$ -	R\$ 37.989,86
11.0	DISPOSITIVOS DE CAPTAÇÃO	R\$ 268.817,13	21,15%	R\$ 325.671,95	6,42%	FÍSICO	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	0,00%	100,00%
						FINANCEIRO	R\$ 65.134,39	R\$ 65.134,39	R\$ 65.134,39	R\$ 65.134,39	R\$ 65.134,39	R\$ -	R\$ 325.671,95
Totais				R\$ 5.076.387,08	100,00%	FÍSICO	13,08%	23,04%	14,22%	15,91%	24,57%	9,18%	100,00%
						FINANCEIRO	R\$ 664.169,43	R\$ 1.169.443,66	R\$ 721.754,12	R\$ 807.755,39	R\$ 1.247.107,99	R\$ 466.156,49	R\$ 5.076.387,14