



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA DE APARECIDA DO RIO NEGRO	CONSTRUÇÃO DA ORLA DO RIO NEGRO	CONSTRUÇÃO DA ORLA DO RIO NEGRO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26
1.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	70.075,33	% Período:	22,99%	22,79%	28,84%	10,44%	14,94%							
		1\$		16.109,87	15.966,76	20.209,64	7.316,80	10.472,26	-	-	-	-	-	-	-
1.1.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	63.468,85	% Período:	22,99%	22,79%	28,84%	10,44%	14,94%							
		2\$		14.591,08	14.461,46	18.304,34	6.627,00	9.484,97	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.606,48	% Período:	22,99%	22,79%	28,84%	10,44%	14,94%							
		2\$		1.518,79	1.505,30	1.905,30	689,81	987,29	-	-	-	-	-	-	-
2.	IMPLANTAÇÃO	273.491,61	% Período:	56,69%	11,74%	30,70%	0,86%								
		1\$		#####	32.113,93	83.970,07	2.353,28	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.	PERGOLADOS	32.113,93	% Período:		100,00%										
		2\$		-	32.113,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.	QUADRA DE VOLEI	8.158,73	% Período:	100,00%											
		2\$		8.158,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.	GABIÃO	146.895,60	% Período:	100,00%											
		2\$		#####	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.	PAISAGISMO	2.353,28	% Período:				100,00%								
		2\$		-	-	-	2.353,28	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.	INSTALAÇÃO ELETRICA - (IMPLANTAÇ	83.970,07	% Período:			100,00%									
		2\$		-	-	83.970,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	CONSTRUÇÃO DO BAR	468.768,58	% Período:	13,40%	42,30%	44,30%									
		1\$		62.823,61	#####	#####	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.	SERVIÇOS INICIAIS	21.459,58	% Período:	100,00%											
		2\$		21.459,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.	FUNDAÇÃO	24.672,52	% Período:	100,00%											
		2\$		24.672,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.	INFRAESTRUTURA	16.691,51	% Período:	100,00%											
		2\$		16.691,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4.	SUPERESTRUTURA PILARES	51.597,79	% Período:		100,00%										
		2\$		-	51.597,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.5.	SUPERESTRUTURA VIGAS	21.808,84	% Período:		100,00%										
		2\$		-	21.808,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.6.	SUPERESTRUTURA LAJE	1.247,51	% Período:			100,00%									



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROponente Tomador	Apelido Empreendimento	Descrição do Lote
0	0	PREFEITURA DE APARECIDA DO RIO NEGRO	CONSTRUÇÃO DA ORLA DO RIO NEGRO	CONSTRUÇÃO DA ORLA DO RIO NEGRO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26
3.7.	PAREDES E PANEIS	59.567,84	% Período:	-	85,55%	14,45%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2\$		-	-	1.247,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.8.	PINTURAS	8.553,72	% Período:	-	50,957,93	8.609,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2\$		-	40,86%	59,14%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.9.	ESQUADRIAS	18.539,21	% Período:	-	3.494,80	5.058,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2\$		-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.10.	VERGAS, CONTRAVERGA, SOLEIRAS	4.668,62	% Período:	-	18.539,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2\$		-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.11.	COBERTURAS	27.182,92	% Período:	-	4.668,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2\$		-	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.12.	PISOS	50.608,17	% Período:	-	-	27.182,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2\$		-	59,64%	40,36%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.13.	PERGOLADOS	39.828,95	% Período:	-	30.182,91	20.425,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2\$		-	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.14.	RAMPA	63.047,61	% Período:	-	-	39.828,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2\$		-	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.15.	INSTALAÇÃO HIDRAULICA	12.645,80	% Período:	-	-	63.047,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2\$		-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.16.	INSTALAÇÃO SANITARIA	4.392,02	% Período:	-	12.645,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2\$		-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.17.	INSTALAÇÃO PLUVIAL	11.806,94	% Período:	-	4.392,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2\$		-	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.18.	INSTALAÇÃO ELETRICA	30.449,03	% Período:	-	-	11.806,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2\$		-	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	CONSTRUÇÃO DO BANHEIRO	211.300,01	% Período:	-	-	30.449,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1\$		-	-	-	38,64%	61,36%	-	-	-	-	-	-	-
4.1.	SERVIÇOS INICIAIS	2.990,68	% Período:	-	-	-	81.656,66	#####	-	-	-	-	-	-	-
		2\$		-	-	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.	FUNDAÇÃO	15.119,26	% Período:	-	-	-	2.990,68	-	-	-	-	-	-	-	-
		2\$		-	-	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.	INFRAESTRUTURA	9.076,15	% Período:	-	-	-	15.119,26	-	-	-	-	-	-	-	-
		2\$		-	-	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROponente Tomador	Apelido Empreendimento	Descrição do Lote
0	0	PREFEITURA DE APARECIDA DO RIO NEGRO	CONSTRUÇÃO DA ORLA DO RIO NEGRO	CONSTRUÇÃO DA ORLA DO RIO NEGRO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26
		2\$		-	-	-	9.076,15	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.	SUPERESTRUTURA PILARES	25.013,35	% Período:				100,00%								
		2\$		-	-	-	25.013,35	-	-	-	-	-	-	-	-
4.5.	SUPERESTRUTURA VIGAS	18.004,16	% Período:				100,00%								
		2\$		-	-	-	18.004,16	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.	SUPERESTRUTURA LAJES	11.453,06	% Período:				100,00%								
		2\$		-	-	-	11.453,06	-	-	-	-	-	-	-	-
4.7.	PAREDES E PAINEIS	64.651,25	% Período:					100,00%							
		2\$		-	-	-	-	64.651,25	-	-	-	-	-	-	-
4.8.	PINTURA DAS PAREDES	6.464,87	% Período:					100,00%							
		2\$		-	-	-	-	6.464,87	-	-	-	-	-	-	-
4.9.	ESQUADRIAS	8.160,07	% Período:					100,00%							
		2\$		-	-	-	-	8.160,07	-	-	-	-	-	-	-
4.10.	VERGAS, CONTRAVERGA, SOLEIRAS	2.482,88	% Período:					100,00%							
		2\$		-	-	-	-	2.482,88	-	-	-	-	-	-	-
4.11.	COBERTURAS	9.953,63	% Período:					100,00%							
		2\$		-	-	-	-	9.953,63	-	-	-	-	-	-	-
4.12.	PISOS	19.596,63	% Período:					100,00%							
		2\$		-	-	-	-	19.596,63	-	-	-	-	-	-	-
4.13.	BANCO DOS BANHEIROS	873,90	% Período:					100,00%							
		2\$		-	-	-	-	873,90	-	-	-	-	-	-	-
4.14.	INSTALAÇÃO HIDRAULICA	14.135,43	% Período:					100,00%							
		2\$		-	-	-	-	14.135,43	-	-	-	-	-	-	-
4.15.	INSTALAÇÃO SANITARIA	3.324,69	% Período:					100,00%							
		2\$		-	-	-	-	3.324,69	-	-	-	-	-	-	-
5.	CONSTRUÇÃO DO QUIOSQUE	14.589,03	% Período:	100,00%											
		1\$		14.589,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.	FUNDAÇÃO DO PILAR DE MADEIRA	897,04	% Período:	100,00%											
		2\$		897,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.	PILAR DE MADEIRA	3.604,68	% Período:	100,00%											
		2\$		3.604,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA DE APARECIDA DO RIO	CONSTRUÇÃO DA ORLA DO RIO NEGRO	CONSTRUÇÃO DA ORLA DO RIO NEGRO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.3.	COBERTURA	1.711,71	% Período:	08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26
		2\$		100,00%											
		1.711,71													
5.4.	BANCADAS	8.375,60	% Período:	100,00%											
		2\$													
		8.375,60													
6.	CONSTRUÇÃO DA ESCADA AO LADO I	29.688,63	% Período:				72,66%	27,34%							
		1\$					21.572,27	8.116,36							
6.1.	FUNDAÇÃO	21.050,06	% Período:				100,00%								
		2\$					21.050,06								
6.2.	INFRAESTRUTURA - ESCADA	522,21	% Período:				100,00%								
		2\$					522,21								
6.3.	SUPERESTRUTURA - ESCADA	8.116,36	% Período:					100,00%							
		2\$						8.116,36							
7.	LIMPEZA FINAL DE OBRA	13.356,00	% Período:					100,00%							
		1\$						13.356,00							
7.1.	LIMPEZA GERAL	13.356,00	% Período:					100,00%							
		2\$						13.356,00							
8.		-	% Período:												
		1\$													
9.		-	% Período:												
		1\$													
10.		-	% Período:												
		1\$													
			% Período:												
		1\$													
			% Período:												
		1\$													
			% Período:												
		1\$													
			% Período:												
		1\$													
			% Período:												
		1\$													
			% Período:												



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA DE APARECIDA DO RIO NEGRO	CONSTRUÇÃO DA ORLA DO RIO NEGRO	CONSTRUÇÃO DA ORLA DO RIO NEGRO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26
		1\$	% Período:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1\$	% Período:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1\$	% Período:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1\$	% Período:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1\$	% Período:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1\$	% Período:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1\$	% Período:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1\$	% Período:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1\$	% Período:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total: R\$ 1.081.269,19				%:	22,99%	22,79%	28,84%	10,44%	14,94%						
Período:	Repasso:			-	-	-	-	-	-						
	Contrapartida:			248.576,84	246.368,61	311.836,76	112.899,01	161.587,97							
	Outros:			-	-	-	-	-							
	Investimento:			248.576,84	246.368,61	311.836,76	112.899,01	161.587,97							
Acumulado:	%			22,99%	45,77%	74,61%	85,06%	100,00%							
	Repasso:			-	-	-	-	-							
	Contrapartida:			248.576,84	494.945,45	806.782,21	919.681,22	1.081.269,19							
	Outros:			-	-	-	-	-							
	Investimento:			248.576,84	494.945,45	806.782,21	919.681,22	1.081.269,19							
	Administração Local:			22,99%	45,77%	74,61%	85,06%	100,00%							

APARECIDA DO RIO NEGRO - TO
Local
terça-feira, 17 de junho de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: Silenio Martins Camargo
CREA/CAU: A22573-8
ART/RRT: