



Obra: Creche Tipo 2 - opção 110V

Unidade federativa: MINAS GERAIS

Planilha Orçamentária: TIPO2-PLN-AT7-S127-R02

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

		TOTAL	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
	SERVIÇOS	INDICE	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 468.286,91	19.524,80	19.524,80	32.319,81	32.319,81	32.891,01	44.046,08	39.790,26	45.406,26	37.119,18	46.843,41	60.353,80	58.147,68
	% no PERÍODO		33%	4%	7%	7%	7%	9%	8%	10%	8%	10%	13%	12%
2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	R\$ 48.685,89	24.342,95	24.342,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% no PERÍODO		3%	50%	50%									
3	FUNDAÇÕES	R\$ 157.119,49	78.559,74	78.559,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% no PERÍODO		11%	50%	50%									
4	SUPERESTRUTURA	R\$ 384.924,68	0,00	0,00	192.462,34	192.462,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% no PERÍODO		27%		50%	50%								
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	R\$ 228.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.297,50	114.297,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% no PERÍODO		16%				50%	50%						
6	ESQUADRIAS	R\$ 315.909,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.954,59	78.977,30	78.977,30
	% no PERÍODO		22%									50%	25%	25%
7	SISTEMAS DE COBERTURA	R\$ 209.307,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.653,93	104.653,93	0,00	0,00	0,00
	% no PERÍODO		15%							50%	50%			
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 26.732,44	13.366,22	13.366,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% no PERÍODO		2%	50%	50%									
9	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	R\$ 295.988,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.994,02	0,00	0,00	0,00	0,00	147.994,02	0,00
	% no PERÍODO		21%					50%					50%	
10	SISTEMAS DE PISOS	R\$ 163.132,65	0,00	0,00	0,00	0,00	81.566,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.566,33	0,00
	% no PERÍODO		11%				50%						50%	
11	PINTURAS E ACABAMENTOS	R\$ 159.998,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.998,29
	% no PERÍODO		11%											100%
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R\$ 96.434,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.217,14	48.217,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	% no PERÍODO		7%						50%	50%				
13	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 19.433,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.716,59	9.716,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	% no PERÍODO		1%						50%	50%				
14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	R\$ 73.185,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.592,68	36.592,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	% no PERÍODO		5%						50%	50%				
15	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	R\$ 69.646,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.646,20
	% no PERÍODO		5%											100%
16	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	R\$ 5.060,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.060,33	0,00	0,00
	% no PERÍODO		0%									100%		
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	R\$ 46.140,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.140,84	0,00	0,00
	% no PERÍODO		3%									100%		
18	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 110V	R\$ 284.843,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.421,96	71.210,98	71.210,98	0,00	0,00	0,00
	% no PERÍODO		20%						50%	25%	25%			
19	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	R\$ 14.395,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.395,62	0,00	0,00	0,00
	% no PERÍODO		1%								100%			
20	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	R\$ 37.856,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.928,40	18.928,40	0,00	0,00
	% no PERÍODO		3%								50%	50%		
21	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	R\$ 11.853,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.853,37	0,00	0,00	0,00
	% no PERÍODO		1%								100%			
22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	R\$ 49.639,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.819,70	24.819,70	0,00
	% no PERÍODO		3%									50%	50%	
23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 86.818,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.045,57	26.045,57	34.727,42
	% no PERÍODO		6%									30%	30%	40%
24	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 2.916,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.916,43
	% no PERÍODO		0%											100%
	ESTIMATIVA MEDIÇÃO MENSAL	3.256.904,74	135.793,71	135.793,71	224.782,15	224.782,15	228.754,84	306.337,60	276.738,63	315.797,59	258.161,49	325.792,84	419.756,71	404.413,33
	TOTAL ACUMULADO			135.793,71	271.587,43	496.369,57	721.151,72	949.906,56	1.256.244,16	1.532.982,78	1.848.780,37	2.106.941,86	2.432.734,70	3.256.904,74

10 de abril de 2025

RT: KLYNTON AYALLA SOUZA OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/MG 186.861

JIMMY DIOGO SILVA MURÇA
PREFEITO MUNICIPAL DE JAÍBA/MG