

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ					VALOR DO CONVÊNIO: R\$ 500.000,00		R\$ 164.788,08		
OBRA: 'PAVIMENTAÇÃO DE VIA PÚBLICA NA COMUNIDADE RURAL DE POÇÃOZINHO					LOCAL: COMUNIDADE RURAL DE POÇÃOZINHO		PRAZO DA OBRA: 02 MESES		
ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	
1		PAVIMENTAÇÃO	Físico %	20,41%	43,72%	56,28%	0,00%	0,00%	
			Financeiro	R\$ 33.635,03	R\$ 14.705,56	R\$ 18.929,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
1.1		MEIO-FIO	Físico %	4,96%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
			Financeiro	R\$ 1.667,67	R\$ 1.667,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
1.2		SARJETA	Físico %	10,75%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	
			Financeiro	R\$ 3.616,70	R\$ 0,00	R\$ 3.616,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
1.3		PAVIMENTO	Físico %	77,53%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	
			Financeiro	R\$ 26.075,78	R\$ 13.037,89	R\$ 13.037,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
1.4		SERVIÇOS COMPLEMENTARES	Físico %	6,76%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	
			Financeiro	R\$ 2.274,88	R\$ 0,00	R\$ 2.274,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
2		PRAÇA A	Físico %	47,96%	20,76%	18,75%	51,38%	8,74%	
			Financeiro	R\$ 79.036,72	R\$ 16.405,06	R\$ 14.819,00	R\$ 40.605,98	R\$ 6.910,59	
2.1		SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	1,91%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
			Financeiro	R\$ 1.512,72	R\$ 1.512,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
2.2		DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO	Físico %	0,09%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
			Financeiro	R\$ 73,34	R\$ 73,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
2.3		PAVIMENTO	Físico %	75,00%	25,00%	25,00%	50,00%	0,00%	
			Financeiro	R\$ 59.276,01	R\$ 14.819,00	R\$ 14.819,00	R\$ 29.638,00	R\$ 0,00	
2.4		MOBILIÁRIO	Físico %	13,88%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	
			Financeiro	R\$ 10.967,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.967,98	R\$ 0,00	
2.5		ILUMINAÇÃO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Físico %	3,05%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
			Financeiro	R\$ 2.411,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.411,52	
2.6		PINTURA	Físico %	0,37%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
			Financeiro	R\$ 296,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 296,09	
2.7		SERVIÇOS COMPLEMENTARES	Físico %	5,69%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
			Financeiro	R\$ 4.499,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.499,06	
3		PRAÇA B	Físico %	31,63%	23,48%	19,87%	39,85%	16,80%	
			Financeiro	R\$ 52.116,32	R\$ 12.235,72	R\$ 10.354,76	R\$ 20.769,94	R\$ 8.755,91	
3.1		DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO	Físico %	0,39%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
			Financeiro	R\$ 205,85	R\$ 205,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
3.2		PAVIMENTO	Físico %	46,17%	50,00%	25,00%	25,00%	0,00%	
			Financeiro	R\$ 24.059,74	R\$ 12.029,87	R\$ 6.014,93	R\$ 6.014,93	R\$ 0,00	
3.3		MOBILIÁRIO	Físico %	33,31%	0,00%	25,00%	50,00%	25,00%	
			Financeiro	R\$ 17.359,29	R\$ 0,00	R\$ 4.339,82	R\$ 8.679,65	R\$ 4.339,82	
3.4		ILUMINAÇÃO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Físico %	15,54%	0,00%	0,00%	75,00%	25,00%	
			Financeiro	R\$ 8.100,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.075,36	R\$ 2.025,12	
3.5		PINTURA	Físico %	1,23%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
			Financeiro	R\$ 643,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 643,39	
3.6		SERVIÇOS COMPLEMENTARES	Físico %	3,35%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
			Financeiro	R\$ 1.747,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.747,58	
TOTAL			Físico %	100,00%	26,30%	26,76%	37,25%	9,51%	
			Financeiro	164.788,08	43.346,34	44.103,23	61.375,92	15.666,49	
							Observações:		
CARLOS WAGNER GOMES MOTA							HEIDER DA SILVA MENDES		