

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBJETO: ADEQUAÇÃO BARRILETE DA CAPTAÇÃO DO RIO UBERABA

BASES: SINAPI - JANEIRO 2026; SEINFRA - MG - OUTUBRO 2025; SUDECAP - SETEMBRO 2025; SEINFRA - CE - 028; EMBASA - JUNHO 2025; ORSE - NOVEMBRO 2025; SBC FEVEREIRO 2026 - SEM DESONERAÇÃO

LOCAL: AVENIDA PEDRO LUCAS, S/N - UBERABA - MG

RESPONSÁVEL: ENGª BÁRBARA LUÍSA DA SILVA OLIVEIRA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	PESO %	OBRA/SERV.	MÊS 01				MÊS 02			
				VALOR	%	VALOR ACUMULADO	% ACUM.	VALOR	%	VALOR ACUMULADO	% ACUM.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	5,83%	R\$ 195.224,86								
1.1	CANTEIRO DE OBRAS	10,15%	R\$ 19.823,06	R\$ 8.722,15	44,00%	R\$ 8.722,15	44,0%	R\$ 2.973,46	15,00%	R\$ 11.695,61	59,0%
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	76,72%	R\$ 149.769,61	R\$ 37.442,40	25,00%	R\$ 37.442,40	25,0%	R\$ 37.442,40	25,00%	R\$ 74.884,81	50,0%
1.3	DESMONTAGEM DE TUBOS EXISTENTES	6,52%	R\$ 12.732,80	R\$ 12.732,80	100,00%	R\$ 12.732,80	100,0%	R\$ -		R\$ 12.732,80	100,0%
1.4	SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES ELÉTRICAS	6,59%	R\$ 12.856,17	R\$ 6.428,09	50,00%	R\$ 6.428,09	50,0%	R\$ -		R\$ 6.428,09	50,0%
1.5	DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E LIMPEZAS	0,02%	R\$ 43,22	R\$ 43,22	100,00%	R\$ 43,22	100,0%	R\$ -		R\$ 43,22	100,0%
2	CAIXAS EM ALVENARIA	9,59%	R\$ 320.953,93								
2.1	CAIXA DE REGISTRO DE DESCARGA DO BARRILETE	0,97%	R\$ 3.103,32	R\$ 2.327,49	75,0%	R\$ 2.327,49	75,0%	R\$ 775,83	25,0%	R\$ 3.103,32	100,0%
2.2	CAIXA PARA MEDIDOR DE VAZÃO	11,04%	R\$ 35.434,59	R\$ 17.717,30	50,0%	R\$ 17.717,30	50,0%	R\$ 17.717,30	50,0%	R\$ 35.434,59	100,0%
2.3	CAIXA DE CONTROLE 01	34,27%	R\$ 110.003,78	R\$ -		R\$ -	0,0%	R\$ 33.001,13	30,0%	R\$ 33.001,13	30,0%
2.4	CAIXA DE CONTROLE 02	26,86%	R\$ 86.206,12	R\$ -		R\$ -	0,0%	R\$ -		R\$ -	0,0%
2.5	CAIXA DE CONTROLE 03	26,86%	R\$ 86.206,12	R\$ -		R\$ -	0,0%	R\$ -		R\$ -	0,0%
3	ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO	3,56%	R\$ 119.194,34								
3.1	ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO	100,00%	R\$ 119.194,34	R\$ 59.597,17	50,0%	R\$ 59.597,17	50,0%	R\$ 59.597,17	50,0%	R\$ 119.194,34	100,0%
4	HIDROMECÂNICO	75,83%	R\$ 2.538.234,68								
4.1	HIDROMECÂNICO	100,00%	R\$ 2.538.234,68	R\$ 253.823,47	10,0%	R\$ 253.823,47	10,0%	R\$ 761.470,40	30,0%	R\$ 1.015.293,87	40,0%
5	REDE DRENAGEM CAIXAS DE CONTROLE	4,60%	R\$ 153.984,83								
5.1	REDE DRENAGEM CAIXAS DE CONTROLE	100,00%	R\$ 153.984,83	R\$ -		R\$ -	0,0%	R\$ -		R\$ -	0,0%
6	BLOCOS DE ANCORAGEM	0,59%	R\$ 19.745,65								
6.1	BLOCO DE ANCORAGEM 01	72,21%	R\$ 14.258,71	R\$ -		R\$ -	0,0%	R\$ -		R\$ -	0,0%
6.2	BLOCO DE ANCORAGEM 02	27,79%	R\$ 5.486,94	R\$ -		R\$ -	0,0%	R\$ -		R\$ -	0,0%
T O T A L		100%	R\$ 3.347.338,29	R\$ 324.470,27	9,7%	R\$ 324.470,27	9,7%	R\$ 912.977,69	27,3%	R\$ 1.311.811,77	39,2%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBJETO: ADEQUAÇÃO BARRILETE DA CAPTAÇÃO DO RIO UBERABA

BASES: SINAPI - JANEIRO 2026; SEINFRA - MG - OUTUBRO 2025; SUDECAP - SETEMBRO 2025; SEINFRA - CE - 028; EMBASA - JUNHO 2025; ORSE - NOVEMBRO 2025; SBC FEVEREIRO 2026 - SEM DESONERAÇÃO

LOCAL: AVENIDA PEDRO LUCAS, S/N - UBERABA - MG

RESPONSÁVEL: ENGª BÁRBARA LUIÇA DA SILVA OLIVEIRA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	PESO %	OBRA/SERV.	MÊS 03				MÊS 04				
				VALOR	%	VALOR ACUMULADO	% ACUM.	VALOR	%	VALOR ACUMULADO	% ACUM.	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	5,83%	R\$ 195.224,86									
1.1	CANTEIRO DE OBRAS	10,15%	R\$ 19.823,06	R\$ 2.973,46	15,00%	R\$ 14.669,06	74,0%	R\$ 5.154,00	26,00%	R\$ 19.823,06	100,0%	
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	76,72%	R\$ 149.769,61	R\$ 37.442,40	25,00%	R\$ 112.327,21	75,0%	R\$ 37.442,40	25,00%	R\$ 149.769,61	100,0%	
1.3	DESMONTAGEM DE TUBOS EXISTENTES	6,52%	R\$ 12.732,80	R\$ -		R\$ 12.732,80	100,0%	R\$ -		R\$ 12.732,80	100,0%	
1.4	SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES ELÉTRICAS	6,59%	R\$ 12.856,17	R\$ -		R\$ 6.428,09	50,0%	R\$ 6.428,09	50,00%	R\$ 12.856,17	100,0%	
1.5	DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E LIMPEZAS	0,02%	R\$ 43,22	R\$ -		R\$ 43,22	100,0%	R\$ -		R\$ 43,22	100,0%	
2	CAIXAS EM ALVENARIA	9,59%	R\$ 320.953,93									
2.1	CAIXA DE REGISTRO DE DESCARGA DO BARRILETE	0,97%	R\$ 3.103,32	R\$ -		R\$ 3.103,32	100,0%	R\$ -		R\$ 3.103,32	100,0%	
2.2	CAIXA PARA MEDIDOR DE VAZÃO	11,04%	R\$ 35.434,59	R\$ -		R\$ 35.434,59	100,0%	R\$ -		R\$ 35.434,59	100,0%	
2.3	CAIXA DE CONTROLE 01	34,27%	R\$ 110.003,78	R\$ 77.002,65	70,0%	R\$ 110.003,78	100,0%	R\$ -		R\$ 110.003,78	100,0%	
2.4	CAIXA DE CONTROLE 02	26,86%	R\$ 86.206,12	R\$ 86.206,12	100,0%	R\$ 86.206,12	100,0%	R\$ -		R\$ 86.206,12	100,0%	
2.5	CAIXA DE CONTROLE 03	26,86%	R\$ 86.206,12	R\$ 25.861,84	30,0%	R\$ 25.861,84	30,0%	R\$ 60.344,28	70,0%	R\$ 86.206,12	100,0%	
3	ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO	3,56%	R\$ 119.194,34									
3.1	ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO	100,00%	R\$ 119.194,34	R\$ -		R\$ 119.194,34	100,0%	R\$ -		R\$ 119.194,34	100,0%	
4	HIDROMECÂNICO	75,83%	R\$ 2.538.234,68									
4.1	HIDROMECÂNICO	100,00%	R\$ 2.538.234,68	R\$ 761.470,40	30,0%	R\$ 1.776.764,28	70,0%	R\$ 761.470,40	30,0%	R\$ 2.538.234,68	100,0%	
5	REDE DRENAGEM CAIXAS DE CONTROLE	4,60%	R\$ 153.984,83									
5.1	REDE DRENAGEM CAIXAS DE CONTROLE	100,00%	R\$ 153.984,83	R\$ 76.992,42	50,0%	R\$ 76.992,42	50,0%	R\$ 76.992,42	50,0%	R\$ 153.984,83	100,0%	
6	BLOCOS DE ANCORAGEM	0,59%	R\$ 19.745,65									
6.1	BLOCO DE ANCORAGEM 01	72,21%	R\$ 14.258,71	R\$ 14.258,71	100,0%	R\$ 14.258,71	100,0%	R\$ -		R\$ 14.258,71	100,0%	
6.2	BLOCO DE ANCORAGEM 02	27,79%	R\$ 5.486,94	R\$ -		R\$ -	0,0%	R\$ 5.486,94	100,0%	R\$ 5.486,94	100,0%	
T O T A L		100%	R\$ 3.347.338,29	R\$ 855.694,99	25,6%	R\$ 2.004.982,13	59,9%	R\$ 953.318,53	28,5%	R\$ 3.347.338,29	100,0%	