



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
OGU

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
-	-	MUNICÍPIO DE LIMEIRA DO OESTE	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/25	05/25	06/25	07/25	08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26
1.	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITAC	3.725.184,40	% Período:	2,35%	6,40%	9,13%	16,22%	17,13%	18,13%	15,30%	8,37%	5,26%	0,51%	0,51%	0,69%
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES GERAIS	4.061,66	% Período:	100,00%											
1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	188.643,20	% Período:	1,00%	5,00%	6,00%	9,00%	9,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
1.3.	FUNDAÇÕES	326.649,96	% Período:	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								
1.4.	SUPRAESTRUTURA	588.621,16	% Período:		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%							
1.5.	PAREDES E PAINÉIS - alvenaria/fecham	400.302,68	% Período:			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%						
1.6.	PAREDES E PAINÉIS - esquadrias metáli	43.996,96	% Período:						25,00%	25,00%	25,00%	25,00%			
1.7.	PAREDES E PAINÉIS - esquadrias de ma	150.567,60	% Período:						25,00%	25,00%	25,00%	25,00%			
1.8.	PAREDES E PAINÉIS - vidros e esquadri	81.535,68	% Período:						25,00%	25,00%	25,00%	25,00%			
1.9.	COBERTURA E PROTEÇÕES - telhados	373.721,96	% Período:				25,00%	25,00%	25,00%	25,00%					
1.10.	REVESTIMENTOS - revestimentos intern	187.600,92	% Período:				25,00%	25,00%	25,00%	25,00%					
1.11.	REVESTIMENTOS - revestimento cerâmic	84.422,84	% Período:				25,00%	25,00%	25,00%	25,00%					
1.12.	REVESTIMENTOS - revestimentos extern	205.381,36	% Período:				25,00%	25,00%	25,00%	25,00%					
1.13.	PINTURA - pinturas	198.150,04	% Período:					25,00%	25,00%	25,00%	25,00%				
1.14.	PAVIMENTAÇÃO - cerâmica	91.335,44	% Período:					25,00%	25,00%	25,00%	25,00%				
1.15.	PAVIMENTAÇÃO - cimentados	182.135,44	% Período:				25,00%	25,00%	25,00%	25,00%					
1.16.	PAVIMENTAÇÃO - rodapés, soleiras e pei	31.729,28	% Período:					25,00%	25,00%	25,00%	25,00%				
1.17.	INSTALAÇÕES - elétricas/telefônicas	344.289,32	% Período:						25,00%	25,00%	25,00%	25,00%			
1.18.	INSTALAÇÕES - hidráulicas/gás/incêndio	77.700,68	% Período:					25,00%	25,00%	25,00%	25,00%				
1.19.	INSTALAÇÕES - sanitárias/pluvial	63.668,88	% Período:					25,00%	25,00%	25,00%	25,00%				
1.20.	INSTALAÇÕES - aparelhos, metais e ban	88.600,08	% Período:						25,00%	25,00%	25,00%	25,00%			
1.21.	COMPLEMENTOS - calafete/limpeza	5.103,42	% Período:						100,00%						
1.22.	COMPLEMENTOS - calafete/limpeza	6.965,84	% Período:												100,00%
Total: R\$ 3.725.184,40				%:	2,35%	6,40%	9,13%	16,22%	17,13%	18,13%	15,30%	8,37%	5,26%	0,51%	0,69%
Período:	Repass:	65.851,67	179.078,34	255.717,20	454.131,48	479.674,93	507.547,25	428.490,36	234.329,85	147.405,54	14.179,19	14.179,19	19.415,00		
	Contrapartida:	21.758,91	59.171,60	84.494,84	150.055,49	158.495,63	167.705,28	141.583,08	77.427,96	48.706,19	4.685,13	4.685,13	6.415,16		
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	87.610,58	238.249,94	340.212,04	604.186,97	638.170,56	675.252,53	570.073,44	311.757,81	196.111,73	18.864,32	18.864,32	25.830,16		
Acumulado:	%:	2,35%	8,75%	17,88%	34,10%	51,23%	69,36%	84,66%	93,03%	98,29%	98,80%	99,31%	100,00%		
	Repass:	65.851,67	244.930,01	500.647,21	954.778,69	1.434.453,62	1.942.000,87	2.370.491,23	2.604.821,08	2.752.226,62	2.766.405,81	2.780.585,00	2.800.000,00		
	Contrapartida:	21.758,91	80.930,51	165.425,35	315.480,84	473.976,47	641.681,75	783.264,83	860.692,79	909.398,98	914.084,11	918.769,24	925.184,40		
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	87.610,58	325.860,52	666.072,56	1.270.259,53	1.908.430,09	2.583.682,62	3.153.756,06	3.465.513,87	3.661.625,60	3.680.489,92	3.699.354,24	3.725.184,40		
Administração Local:				1,00%	6,00%	12,00%	21,00%	30,00%	40,00%	50,00%	60,00%	70,00%	80,00%	90,00%	100,00%

LIMEIRA DO OESTE/MG

Local

#####

Data

Responsável Técnico

Nome: ROGÉRIO GARCIA DA SILVA

CREA/CAU: 229.084/D MG

ART/RRT: MG20254311834