

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO															
LOCAL: RUA SÃO PAULO; COMUNIDADE DE MANILHA; CATUJI												DATA = 17/03/2025			
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATUJI												PRAZO DA OBRA: 30 meses			
Termo de Compromisso: 961885/2024/FNDE/CAIXA															
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	2,27%	42,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%
		Financeiro	R\$ 246.599,65	R\$ 103.571,85	R\$ 4.931,99	R\$ 4.931,99	R\$ 4.931,99	R\$ 4.931,99	R\$ 4.931,99	R\$ 4.931,99	R\$ 4.931,99	R\$ 4.931,99	R\$ 4.931,99	R\$ 4.931,99	R\$ 4.931,99
2.0	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	Físico %	0,87%	50,00%	50,00%										
		Financeiro	R\$ 94.373,30	R\$ 47.186,65	R\$ 47.186,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.0	FUNDAÇÕES	Físico %	10,48%	10,00%	25,00%	25,00%	25,00%	15,00%							
		Financeiro	R\$ 1.137.377,43	R\$ 113.737,74	R\$ 284.344,36	R\$ 284.344,36	R\$ 284.344,36	R\$ 170.606,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.0	SUPERESTRUTURA	Físico %	24,26%					5,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%
		Financeiro	R\$ 2.632.615,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 131.630,76	R\$ 315.913,82	R\$ 315.913,82	R\$ 315.913,82	R\$ 315.913,82	R\$ 315.913,82	R\$ 315.913,82	R\$ 315.913,82
5.0	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	Físico %	4,14%								5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
		Financeiro	R\$ 449.687,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.484,40	R\$ 22.484,40	R\$ 22.484,40	R\$ 22.484,40	R\$ 22.484,40
6.0	ESQUADRIAS	Físico %	6,78%												
		Financeiro	R\$ 735.761,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7.0	SISTEMAS DE COBERTURA	Físico %	7,31%												
		Financeiro	R\$ 793.027,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	Físico %	1,24%		10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%					
		Financeiro	R\$ 134.732,06	R\$ 0,00	R\$ 13.473,21	R\$ 13.473,21	R\$ 13.473,21	R\$ 13.473,21	R\$ 13.473,21	R\$ 13.473,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9.0	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	Físico %	6,26%												
		Financeiro	R\$ 679.131,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10.0	SISTEMAS DE PISOS	Físico %	6,15%												
		Financeiro	R\$ 667.618,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11.0	PINTURAS E ACABAMENTOS	Físico %	3,15%												
		Financeiro	R\$ 342.278,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12.0	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	Físico %	2,36%												
		Financeiro	R\$ 256.168,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13.0	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	Físico %	1,59%												
		Financeiro	R\$ 172.766,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14.0	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	Físico %	1,10%												
		Financeiro	R\$ 119.581,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15.0	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	Físico %	0,89%												
		Financeiro	R\$ 96.157,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
16.0	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	Físico %	0,04%												
		Financeiro	R\$ 4.130,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
17.0	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	Físico %	1,50%												
		Financeiro	R\$ 163.077,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
18.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 110V	Físico %	6,82%												
		Financeiro	R\$ 740.053,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
19.0	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	Físico %	0,65%												
		Financeiro	R\$ 70.431,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
20.0	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	Físico %	1,93%												
		Financeiro	R\$ 209.407,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
21.0	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	Físico %	0,11%												
		Financeiro	R\$ 12.143,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
22.0	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	Físico %	0,54%		10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%					
		Financeiro	R\$ 59.023,54	R\$ 0,00	R\$ 5.902,35	R\$ 5.902,35	R\$ 5.902,35	R\$ 5.902,35	R\$ 5.902,35	R\$ 5.902,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
23.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	Físico %	2,73%												
		Financeiro	R\$ 296.362,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
24.0	SERVIÇOS FINAIS	Físico %	0,11%												
		Financeiro	R\$ 12.213,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
25.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Físico %	6,71%	2,61%	3,51%	3,05%	3,05%	3,23%	3,36%	3,36%	3,39%	3,39%	3,39%	3,39%	3,39%
		Financeiro	R\$ 728.158,90	R\$ 19.004,95	R\$ 25.558,38	R\$ 22.208,85	R\$ 22.208,85	R\$ 23.519,53	R\$ 24.466,14	R\$ 24.466,14	R\$ 24.684,59	R\$ 24.684,59	R\$ 24.684,59	R\$ 24.684,59	R\$ 24.684,59
TOTAL		Físico %	100,00%	2,61%	3,51%	3,05%	3,05%	3,23%	3,36%	3,36%	3,39%	3,39%	3,39%	3,39%	3,39%
		Financeiro	R\$ 10.852.880,61	R\$ 283.501,19	R\$ 381.396,94	R\$ 330.860,76	R\$ 330.860,76	R\$ 350.064,46	R\$ 364.687,51	R\$ 364.687,51	R\$ 368.014,79	R\$ 368.014,79	R\$ 368.014,79	R\$ 368.014,79	R\$ 368.014,79

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO															
LOCAL: RUA SÃO PAULO; COMUNIDADE DE MANILHA; CATUJI												DATA = 17/03/2025			
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATUJI												PRAZO DA OBRA: 30 meses			
Termo de Compromisso: 961885/2024/FNDE/CAIXA															
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 13	MÊS 14	MÊS 15	MÊS 16	MÊS 17	MÊS 18	MÊS 19	MÊS 20	MÊS 21	MÊS 22	MÊS 23	MÊS 24
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	2,27%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%
		Financeiro	R\$ 246.599,65	R\$ 4.931,99	R\$ 4.931,99	R\$ 4.931,99	R\$ 4.931,99	R\$ 4.931,99	R\$ 4.931,99	R\$ 4.931,99	R\$ 4.931,99	R\$ 4.931,99	R\$ 4.931,99	R\$ 4.931,99	R\$ 4.931,99
2.0	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	Físico %	0,87%												
		Financeiro	R\$ 94.373,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.0	FUNDAÇÕES	Físico %	10,48%												
		Financeiro	R\$ 1.137.377,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.0	SUPERESTRUTURA	Físico %	24,26%	11,00%											
		Financeiro	R\$ 2.632.615,14	R\$ 289.587,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.0	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	Físico %	4,14%	15,00%	40,00%	20,00%									
		Financeiro	R\$ 449.687,94	R\$ 67.453,19	R\$ 179.875,18	R\$ 89.937,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.0	ESQUADRIAS	Físico %	6,78%			15,00%	25,00%	25,00%	20,00%	15,00%					
		Financeiro	R\$ 735.761,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 110.364,27	R\$ 183.940,46	R\$ 183.940,46	R\$ 147.152,37	R\$ 110.364,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7.0	SISTEMAS DE COBERTURA	Físico %	7,31%		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%						
		Financeiro	R\$ 793.027,98	R\$ 0,00	R\$ 158.605,60	R\$ 158.605,60	R\$ 158.605,60	R\$ 158.605,60	R\$ 158.605,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	Físico %	1,24%									20,00%	20,00%		
		Financeiro	R\$ 134.732,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.946,41	R\$ 26.946,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9.0	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	Físico %	6,26%									20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
		Financeiro	R\$ 679.131,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 135.826,24	R\$ 135.826,24	R\$ 135.826,24	R\$ 135.826,24
10.0	SISTEMAS DE PISOS	Físico %	6,15%										20,00%	30,00%	30,00%
		Financeiro	R\$ 667.618,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 133.523,75	R\$ 200.285,63	R\$ 200.285,63
11.0	PINTURAS E ACABAMENTOS	Físico %	3,15%												
		Financeiro	R\$ 342.278,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12.0	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	Físico %	2,36%						15,00%	50,00%	15,00%	15,00%	5,00%		
		Financeiro	R\$ 256.168,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.425,30	R\$ 128.084,34	R\$ 38.425,30	R\$ 38.425,30	R\$ 12.808,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13.0	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	Físico %	1,59%							50,00%	50,00%				
		Financeiro	R\$ 172.766,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 86.383,43	R\$ 86.383,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14.0	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	Físico %	1,10%							10,00%	40,00%	50,00%			
		Financeiro	R\$ 119.581,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.958,16	R\$ 47.832,64	R\$ 59.790,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15.0	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	Físico %	0,89%												
		Financeiro	R\$ 96.157,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
16.0	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	Físico %	0,04%								100,00%				
		Financeiro	R\$ 4.130,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.130,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
17.0	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	Físico %	1,50%												
		Financeiro	R\$ 163.077,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
18.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 110V	Físico %	6,82%								25,00%	10,00%			
		Financeiro	R\$ 740.053,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 185.013,33	R\$ 74.005,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00
19.0	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	Físico %	0,65%												
		Financeiro	R\$ 70.431,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
20.0	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	Físico %	1,93%												
		Financeiro	R\$ 209.407,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
21.0	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	Físico %	0,11%												
		Financeiro	R\$ 12.143,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
22.0	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	Físico %	0,54%									20,00%	20,00%		
		Financeiro	R\$ 59.023,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.804,71	R\$ 11.804,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00
23.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	Físico %	2,73%												
		Financeiro	R\$ 296.362,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
24.0	SERVIÇOS FINAIS	Físico %	0,11%												
		Financeiro	R\$ 12.213,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
25.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Físico %	6,71%	3,58%	3,39%	3,59%	3,43%	3,43%	3,45%	3,38%	3,62%	3,47%	3,22%	3,37%	3,37%
		Financeiro	R\$ 728.158,90	R\$ 26.068,09	R\$ 24.684,59	R\$ 26.140,90	R\$ 24.975,85	R\$ 24.975,85	R\$ 25.121,48	R\$ 24.611,77	R\$ 26.359,35	R\$ 25.267,11	R\$ 23.446,72	R\$ 24.538,95	R\$ 24.538,95
TOTAL		Físico %	100,00%	3,58%	3,39%	3,59%	3,43%	3,43%	3,45%	3,38%	3,62%	3,47%	3,22%	3,37%	3,37%
		Financeiro	R\$ 10.852.880,61	R\$ 388.040,94	R\$ 368.097,35	R\$ 389.980,36	R\$ 372.453,90	R\$ 372.453,90	R\$ 374.236,74	R\$ 366.333,96	R\$ 393.076,51	R\$ 376.997,90	R\$ 349.288,26	R\$ 365.582,82	R\$ 365.582,82

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO															
LOCAL: RUA SÃO PAULO; COMUNIDADE DE MANILHA; CATUJI												DATA = 17/03/2025			
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATUJI												PRAZO DA OBRA: 30 meses			
Termo de Compromisso: 961885/2024/FNDE/CAIXA															
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 25	MÊS 26	MÊS 27	MÊS 28	MÊS 29	MÊS 30	MÊS 31	MÊS 32	MÊS 33	MÊS 34	MÊS 35	MÊS 36
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	2,27%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%						
		Financeiro	R\$ 246.599,65	R\$ 4.931,99	R\$ 4.931,99	R\$ 4.931,99	R\$ 4.931,99	R\$ 4.931,99	R\$ 4.931,99						
2.0	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	Físico %	0,87%												
		Financeiro	R\$ 94.373,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00						
3.0	FUNDAÇÕES	Físico %	10,48%												
		Financeiro	R\$ 1.137.377,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00						
4.0	SUPERESTRUTURA	Físico %	24,26%												
		Financeiro	R\$ 2.632.615,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00						
5.0	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	Físico %	4,14%												
		Financeiro	R\$ 449.687,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00						
6.0	ESQUADRIAS	Físico %	6,78%												
		Financeiro	R\$ 735.761,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00						
7.0	SISTEMAS DE COBERTURA	Físico %	7,31%												
		Financeiro	R\$ 793.027,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00						
8.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	Físico %	1,24%												
		Financeiro	R\$ 134.732,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00						
9.0	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	Físico %	6,26%	20,00%											
		Financeiro	R\$ 679.131,22	R\$ 135.826,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00						
10.0	SISTEMAS DE PISOS	Físico %	6,15%	20,00%											
		Financeiro	R\$ 667.618,77	R\$ 133.523,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00						
11.0	PINTURAS E ACABAMENTOS	Físico %	3,15%			25,00%	30,00%	25,00%	20,00%						
		Financeiro	R\$ 342.278,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 85.569,67	R\$ 102.683,61	R\$ 85.569,67	R\$ 68.455,74						
12.0	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	Físico %	2,36%												
		Financeiro	R\$ 256.168,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00						
13.0	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	Físico %	1,59%												
		Financeiro	R\$ 172.766,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00						
14.0	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	Físico %	1,10%												
		Financeiro	R\$ 119.581,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00						
15.0	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	Físico %	0,89%								100,00%				
		Financeiro	R\$ 96.157,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 96.157,36						
16.0	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	Físico %	0,04%												
		Financeiro	R\$ 4.130,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00						
17.0	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	Físico %	1,50%						30,00%	70,00%					
		Financeiro	R\$ 163.077,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 48.923,29	R\$ 114.154,35						
18.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 110V	Físico %	6,82%	10,00%	20,00%	20,00%	15,00%								
		Financeiro	R\$ 740.053,33	R\$ 74.005,33	R\$ 148.010,67	R\$ 148.010,67	R\$ 111.008,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00						
19.0	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	Físico %	0,65%		100,00%										
		Financeiro	R\$ 70.431,29	R\$ 0,00	R\$ 70.431,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00						
20.0	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	Físico %	1,93%		50,00%	30,00%	20,00%								
		Financeiro	R\$ 209.407,72	R\$ 0,00	R\$ 104.703,86	R\$ 62.822,32	R\$ 41.881,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00						
21.0	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	Físico %	0,11%				100,00%								
		Financeiro	R\$ 12.143,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.143,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00						
22.0	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	Físico %	0,54%												
		Financeiro	R\$ 59.023,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00						
23.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	Físico %	2,73%				10,00%	70,00%	20,00%						
		Financeiro	R\$ 296.362,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.636,22	R\$ 207.453,52	R\$ 59.272,43						
24.0	SERVIÇOS FINAIS	Físico %	0,11%						100,00%						
		Financeiro	R\$ 12.213,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.213,63						
25.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Físico %	6,71%	3,44%	3,24%	2,98%	2,98%	3,43%	3,51%						
		Financeiro	R\$ 728.158,90	R\$ 25.048,67	R\$ 23.592,35	R\$ 21.699,14	R\$ 21.699,14	R\$ 24.975,85	R\$ 25.558,38						
TOTAL		Físico %	100,00%	3,44%	3,24%	2,98%	2,99%	3,43%	3,51%						
		Financeiro	R\$ 10.852.880,61	R\$ 373.335,99	R\$ 351.670,16	R\$ 323.033,78	R\$ 323.983,93	R\$ 371.854,33	R\$ 380.743,88						