



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA	CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO						
END.	RUA ANTÔNIO RIBEIRO DE ALMEIDA, MUNIZ FREIRE - ES						
PROP.	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE						
DATA	13/06/2023						
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	TOTAIS PARCIAIS
1	CANTEIRO DE OBRA	27.233,19	100% R\$ 27.233,19				R\$ 27.233,19
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4.443,94	25% R\$ 1.110,985	25% R\$ 1.110,985	25% R\$ 1.110,99	25% R\$ 1.110,99	R\$ 4.443,94
3	SERVIÇOS DE TERRA	26.590,72	70% R\$ 18.613,50	15% R\$ 3.988,61	15% R\$ 3.988,61		R\$ 26.590,72
4	INFRAESTRUTURA	122.567,55	50% R\$ 61.283,78	50% R\$ 61.283,78			R\$ 122.567,55
5	SUPERESTRUTURA	161.558,96			60% R\$ 96.935,37	40% R\$ 64.623,58	R\$ 161.558,96
6	PAREDE / REVESTIMENTO	6.323,32	R\$ 0,0	R\$ 0,0		100% R\$ 6.323,32	R\$ 6.323,32
7	DRENAGEM	5.072,80			20% R\$ 1.014,56	80% R\$ 4.058,240	R\$ 5.072,80
8	PISOS E CALÇADAS	5.331,07	R\$ 0,0	R\$ 0,0		100% R\$ 5.331,07	R\$ 5.331,07
9	LIMPEZA	164,48				100% R\$ 164,48	R\$ 164,48
TOTAL GERAL/TOTAL PARCIAL		R\$ 359.286,03	R\$ 108.241,45	R\$ 66.383,37	R\$ 103.049,53	R\$ 81.611,68	R\$ 359.286,03
PERCENTUAL PARCIAL		PERÍODO	30%	18%	29%	23%	
TOTAL ACUMULADO			R\$ 108.241,45	R\$ 174.624,82	R\$ 277.674,35	R\$ 359.286,03	
PERCENTUAL ACUMULADO		4 MESES	30%	49%	77%	100%	

RESPONSÁVEL TÉCNICO

GUILHERME OLIVEIRA FERREIRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: ES-032714/D