

 PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE 								
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO								
OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA LIA TEREZINHA MERÇON ROCHA							29,61%
END.:	RUA MANOEL ALONSO PORTELA, N°. 146, CENTRO, MUNIZ FREIRE-ES.							
DATA:	SET/2023							
PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE – ES							B.D.I (adotado):
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	TOTAIS PARCIAIS
			100%					
1,1	TAPUMES E ALOJAMENTOS	R\$ 7.880,78	R\$ 7.880,78	R\$ 0,0	R\$ 0,0	R\$ 0,0	R\$ 0,0	R\$ 7.880,78
			30%	30%	30%	10%		
1,2	LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS	R\$ 1.049,84	R\$ 314,95	R\$ 314,95	R\$ 314,95	R\$ 104,98	R\$ 0,0	R\$ 1.049,84
			50%	50%				
1,3	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 34.444,99	R\$ 17.222,50	R\$ 17.222,50	R\$ 0,0	R\$ 0,0	R\$ 0,0	R\$ 34.444,99
			100%					
1,4	SERVIÇOS GERAIS INTERNOS	R\$ 71.715,06	R\$ 71.715,06	R\$ 0,0	R\$ 0,0	R\$ 0,0	R\$ 0,0	R\$ 71.715,06
			25%	75%				
1,5	INFRA-ESTRUTURA	R\$ 26.929,81	R\$ 6.732,45	R\$ 20.197,36	R\$ 0,0	R\$ 0,0	R\$ 0,0	R\$ 26.929,81
				25%	75%			
1,6	SUPER-ESTRUTURA	R\$ 185.865,87	R\$ 0,0	R\$ 46.466,47	R\$ 139.399,40	R\$ 0,0	R\$ 0,0	R\$ 185.865,87
				30%	50%	20%		
1,7	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	R\$ 21.537,36	R\$ 0,0	R\$ 6.461,21	R\$ 10.768,68	R\$ 4.307,47	R\$ 0,0	R\$ 21.537,36
				10%	80%	10%		
1,8	REVESTIMENTO EM PAREDE	R\$ 33.554,42	R\$ 0,0	R\$ 3.355,44	R\$ 26.843,53	R\$ 3.355,44	R\$ 0,0	R\$ 33.554,42
						100%		
1,9	REVESTIMENTO EM PISO	R\$ 91.151,07	R\$ 0,0	R\$ 0,0	R\$ 0,0	R\$ 91.151,07	R\$ 0,0	R\$ 91.151,07
				50%	50%			
1,1	VERGAS E CONTRAVERGAS	R\$ 3.227,46	R\$ 0,0	R\$ 1.613,73	R\$ 1.613,73	R\$ 0,0	R\$ 0,0	R\$ 3.227,46
						100%		
1,11	ESQUADRIAS	R\$ 237.877,11	R\$ 0,0	R\$ 0,0	R\$ 0,0	R\$ 237.877,11	R\$ 0,0	R\$ 237.877,11
							100%	
1,12	VIDROS E ESPELHOS	R\$ 80.917,63	R\$ 0,0	R\$ 0,0	R\$ 0,0	R\$ 0,0	R\$ 80.917,63	R\$ 80.917,63
				25%	25%	25%	25%	
1,13	COBERTURA	R\$ 256.633,96	R\$ 0,0	R\$ 64.158,49	R\$ 64.158,49	R\$ 64.158,49	R\$ 64.158,49	R\$ 256.633,96
						80%	20%	
1,14	FORRO/ISOLAMENTO	R\$ 8.937,61	R\$ 0,0	R\$ 0,0	R\$ 0,0	R\$ 7.150,09	R\$ 1.787,52	R\$ 8.937,61
1,15	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS	R\$ 19.751,60	R\$ 5.925,48	R\$ 7.900,64	R\$ 5.925,48	R\$ 0,0	R\$ 0,0	R\$ 19.751,60
				20%	40%	30%	10%	
1,16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 49.386,96	R\$ 0,0	R\$ 9.877,39	R\$ 19.754,78	R\$ 14.816,09	R\$ 4.938,70	R\$ 49.386,96
				10%	40%	20%	30%	
1,17	ACABAMENTOS	R\$ 580.605,45	R\$ 0,0	R\$ 58.060,54	R\$ 232.242,18	R\$ 116.121,09	R\$ 174.181,63	R\$ 580.605,45
					20%	20%	60%	
1,18	ACABAMENTO ELEMENTOS DE MADEIRA E METÁLICOS	R\$ 5.437,67	R\$ 0,0	R\$ 0,0	R\$ 1.087,53	R\$ 1.087,53	R\$ 3.262,60	R\$ 5.437,67
						20%	80%	
1,19	ACABAMENTO EM PEDRAS NATURAIS	R\$ 39.674,04	R\$ 0,0	R\$ 0,0	R\$ 0,0	R\$ 7.934,81	R\$ 31.739,23	R\$ 39.674,04
						20%	40%	
1,2	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 9.714,79	R\$ 0,0	R\$ 0,0	R\$ 1.942,96	R\$ 3.885,92	R\$ 3.885,92	R\$ 9.714,79
							100%	
1,21	QUADROS DE GIZ / AVISO	R\$ 84.846,17	R\$ 0,0	R\$ 0,0	R\$ 0,0	R\$ 0,0	R\$ 84.846,17	R\$ 84.846,17
					50%		50%	
1,22	PEÇAS SANITÁRIAS E COMPLEMENTOS	R\$ 30.950,05	R\$ 0,0	R\$ 0,0	R\$ 15.475,03	R\$ 0,0	R\$ 15.475,03	R\$ 30.950,05
							100%	
1,23	LIMPEZA FINAL	R\$ 2.536,12	R\$ 0,0	R\$ 0,0	R\$ 0,0	R\$ 0,0	R\$ 2.536,12	R\$ 2.536,12
TOTAL GERAL/TOTAL PARCIAL		R\$ 1.884.625,82	R\$ 109.791,22	R\$ 235.628,72	R\$ 519.526,75	R\$ 551.950,10	R\$ 467.729,03	R\$ 1.884.625,82
PERCENTUAL PARCIAL		PERÍODO	6%	13%	28%	29%	25%	
TOTAL ACUMULADO			R\$ 109.791,22	R\$ 345.419,95	R\$ 864.946,69	R\$ 1.416.896,79	R\$ 1.884.625,82	
PERCENTUAL ACUMULADO		5 MESES	6%	18%	46%	75%	100%	
RESPONSÁVEL TÉCNICO								

JOSÉ REGAZZI ZUM								
ENGENHEIRO CIVIL								
CREA: ES-031906/D								