



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Cronograma Físico-Financeiro (Analítico)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 1393201 - REURBANIZAÇÃO DA RUA SETE DE SETEMBRO E RUA GAMA ROSA - INTEGRADA
Órgão Gerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS **Órgão Cliente:** SEDEC **Data Base:** Setembro/2023

Plan. Objeto da Planilha

1 REURBANIZAÇÃO DA RUA SETE DE SETEMBRO E RUA GAMA ROSA

LEGENDA

Célula - % Etapa

P1

P2

P1 - Percentual sobre o total do orçamento
P2 - Percentual sobre o total da planilha

Célula - Período

P1

P3

P2

V1

P1 - Percentual sobre o total da planilha
P2 - Percentual sobre o total do orçamento
P3 - Percentual previsto para a execução
V1 - Valor previsto para a execução



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Cronograma Físico-Financeiro (Analítico)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 1393201 - REURBANIZAÇÃO DA RUA SETE DE SETEMBRO E RUA GAMA ROSA - INTEGRADA
Órgão Gerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS **Órgão Cliente:** SEDEC **Data Base:** Setembro/2023

Plan.	Etapas	Descrição das Etapas	% Etapa (T. Orc./T. Plan.)	Período: 1 30 dias	Período: 2 60 dias	Período: 3 90 dias	Período: 4 120 dias	Período: 5 150 dias	Período: 6 180 dias
1	01	SERVIÇOS PRELIMINARES 1.334.220,14	12,6769% 12,6769%					3,8031% 3,8031% 30% 400.266,04	3,8031% 3,8031% 30% 400.266,04
	02	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS 172.473,03	1,6387% 1,6387%					0,4097% 0,4097% 25% 43.118,26	0,0819% 0,0819% 5% 8.623,65
	03	MOVIMENTO DE TERRA 440.706,53	4,1873% 4,1873%						0,4187% 0,4187% 10% 44.070,65
	04	DRENAGEM PLUVIAL 3.416.009,23	32,4566% 32,4566%						3,2457% 3,2457% 10% 341.600,92
	05	ILUMINAÇÃO PUBLICA 216.941,03	2,0612% 2,0612%						
	06	SINALIZAÇÃO 79.248,95	0,753% 0,753%					0,0904% 0,0904% 12% 9.509,87	0,0527% 0,0527% 7% 5.547,43
	07	PAISAGISMO 25.503,31	0,2423% 0,2423%						
	08	PAVIMENTAÇÃO 3.748.963,35	35,6201% 35,6201%						
	09	URBANIZAÇÃO 466.445,27	4,4318% 4,4318%						
	10	PROJETOS EXECUTIVOS 133.215,01	1,2657% 1,2657%		0,5063% 0,5063% 40% 53.286,00		0,7594% 0,7594% 60% 79.929,01		
	11	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 491.126,00	4,6663% 4,6663%		0,0187% 0,0187% 0,4% 1.964,50		0,028% 0,028% 0,6% 2.946,76	0,2105% 0,2105% 4,51% 22.149,78	0,3719% 0,3719% 7,97% 39.142,74

Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Cronograma Físico-Financeiro (Analítico)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 1393201 - REURBANIZAÇÃO DA RUA SETE DE SETEMBRO E RUA GAMA ROSA - INTEGRADA

Orgão Gerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Órgão Cliente: SEDEC

Data Base: Setembro/2023

Plan.	Etap	Descrição das Etapas	% Etapa (T. Orc./T. Plan.)	Período: 1 30 dias	Período: 2 60 dias	Período: 3 90 dias	Período: 4 120 dias	Período: 5 150 dias	Período: 6 180 dias
		% Simples		0%	0,525%	0%	0,7874%	4,5135%	7,974%
		% Acumulado		0%	0,525%	0,525%	1,3124%	5,8259%	13,7999%
		Total Simples		0,00	55.250,50	0,00	82.875,77	475.043,95	839.251,43
		Total Acumulado		0,00	55.250,50	55.250,50	138.126,27	613.170,22	1.452.421,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Cronograma Físico-Financeiro (Analítico)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 1393201 - REURBANIZAÇÃO DA RUA SETE DE SETEMBRO E RUA GAMA ROSA - INTEGRADA
Órgão Gerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS **Órgão Cliente:** SEDEC **Data Base:** Setembro/2023

Plan.	Etapas	Descrição das Etapas	% Etapa (T. Orc./T. Plan.)	Período: 7 210 dias	Período: 8 240 dias	Período: 9 270 dias	Período: 10 300 dias	Período: 11 330 dias	Período: 12 360 dias
1	01	SERVIÇOS PRELIMINARES 1.334.220,14	12,6769% 12,6769%	3,8031% 3,8031% 30% 400.266,04	1,2677% 1,2677% 10% 133.422,02				
	02	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS 172.473,03	1,6387% 1,6387%	0,0819% 0,0819% 5% 8.623,65	0,0819% 0,0819% 5% 8.623,65	0,0819% 0,0819% 5% 8.623,65	0,0819% 0,0819% 5% 8.623,65	0,0819% 0,0819% 5% 8.623,65	0,0819% 0,0819% 5% 8.623,65
	03	MOVIMENTO DE TERRA 440.706,53	4,1873% 4,1873%	0,6281% 0,6281% 15% 66.105,98	0,6281% 0,6281% 15% 66.105,98	0,8375% 0,8375% 20% 88.141,31	0,8375% 0,8375% 20% 88.141,31	0,4187% 0,4187% 10% 44.070,65	0,4187% 0,4187% 10% 44.070,65
	04	DRENAGEM PLUVIAL 3.416.009,23	32,4566% 32,4566%	4,8685% 4,8685% 15% 512.401,38	4,8685% 4,8685% 15% 512.401,38	6,4913% 6,4913% 20% 683.201,85	6,4913% 6,4913% 20% 683.201,85	3,2457% 3,2457% 10% 341.600,92	3,2457% 3,2457% 10% 341.600,93
	05	ILUMINAÇÃO PUBLICA 216.941,03	2,0612% 2,0612%					0,3092% 0,3092% 15% 32.541,15	0,5153% 0,5153% 25% 54.235,26
	06	SINALIZAÇÃO 79.248,95	0,753% 0,753%	0,0527% 0,0527% 7% 5.547,43	0,0527% 0,0527% 7% 5.547,43	0,0527% 0,0527% 7% 5.547,43	0,0527% 0,0527% 7% 5.547,43	0,0527% 0,0527% 7% 5.547,43	0,0527% 0,0527% 7% 5.547,43
	07	PAISAGISMO 25.503,31	0,2423% 0,2423%						
	08	PAVIMENTAÇÃO 3.748.963,35	35,6201% 35,6201%			3,562% 3,562% 10% 374.896,34	7,124% 7,124% 20% 749.792,67	7,124% 7,124% 20% 749.792,67	7,124% 7,124% 20% 749.792,67
	09	URBANIZAÇÃO 466.445,27	4,4318% 4,4318%						
	10	PROJETOS EXECUTIVOS 133.215,01	1,2657% 1,2657%						
	11	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 491.126,00	4,6663% 4,6663%	0,4615% 0,4615% 9,89% 48.572,36	0,3374% 0,3374% 7,23% 35.508,41	0,5413% 0,5413% 11,6% 56.970,62	0,7172% 0,7172% 15,37% 75.486,07	0,553% 0,553% 11,85% 58.198,43	0,5632% 0,5632% 12,07% 59.278,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Cronograma Físico-Financeiro (Analítico)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 1393201 - REURBANIZAÇÃO DA RUA SETE DE SETEMBRO E RUA GAMA ROSA - INTEGRADA
Órgão Gerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS Órgão Cliente: SEDEC Data Base: Setembro/2023

Plan.	Etapas	Descrição das Etapas	% Etapa (T. Orc./T. Plan.)	Período: 7 210 dias	Período: 8 240 dias	Período: 9 270 dias	Período: 10 300 dias	Período: 11 330 dias	Período: 12 360 dias
% Simples				9,8958%	7,2363%	11,5667%	15,3047%	11,7852%	12,0016%
% Acumulado				23,6957%	30,932%	42,4987%	57,8034%	69,5886%	81,5902%
Total Simples				1.041.516,84	761.608,87	1.217.381,20	1.610.792,98	1.240.374,90	1.263.149,50
Total Acumulado				2.493.938,49	3.255.547,36	4.472.928,56	6.083.721,54	7.324.096,44	8.587.245,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Cronograma Físico-Financeiro (Analítico)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 1393201 - REURBANIZAÇÃO DA RUA SETE DE SETEMBRO E RUA GAMA ROSA - INTEGRADA
Órgão Gerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS **Órgão Cliente:** SEDEC **Data Base:** Setembro/2023

Plan.	Etapas	Descrição das Etapas	% Etapa (T. Orc./T. Plan.)	Período: 13 390 dias	Período: 14 420 dias	Período: 15 450 dias	Período: 16 480 dias
1	01	SERVIÇOS PRELIMINARES 1.334.220,14	12,6769% 12,6769%				
	02	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS 172.473,03	1,6387% 1,6387%	0,0819% 0,0819% 5% 8.623,65	0,0819% 0,0819% 5% 8.623,65	0,0819% 0,0819% 5% 8.623,65	0,4097% 0,4097% 25% 43.118,27
	03	MOVIMENTO DE TERRA 440.706,53	4,1873% 4,1873%				
	04	DRENAGEM PLUVIAL 3.416.009,23	32,4566% 32,4566%				
	05	ILUMINAÇÃO PUBLICA 216.941,03	2,0612% 2,0612%	0,8245% 0,8245% 40% 86.776,41	0,4122% 0,4122% 20% 43.388,21		
	06	SINALIZAÇÃO 79.248,95	0,753% 0,753%	0,0527% 0,0527% 7% 5.547,43	0,0527% 0,0527% 7% 5.547,43	0,0753% 0,0753% 10% 7.924,90	0,1129% 0,1129% 15% 11.887,31
	07	PAISAGISMO 25.503,31	0,2423% 0,2423%		0,0485% 0,0485% 20% 5.100,66	0,1212% 0,1212% 50% 12.751,66	0,0727% 0,0727% 30% 7.650,99
	08	PAVIMENTAÇÃO 3.748.963,35	35,6201% 35,6201%	7,124% 7,124% 20% 749.792,67	3,562% 3,562% 10% 374.896,33		
	09	URBANIZAÇÃO 466.445,27	4,4318% 4,4318%	0,4432% 0,4432% 10% 46.644,53	0,8864% 0,8864% 20% 93.289,05	2,2159% 2,2159% 50% 233.222,64	0,8864% 0,8864% 20% 93.289,05
	10	PROJETOS EXECUTIVOS 133.215,01	1,2657% 1,2657%				
	11	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 491.126,00	4,6663% 4,6663%	0,4209% 0,4209% 9,02% 44.299,57	0,2487% 0,2487% 5,33% 26.177,02	0,1218% 0,1218% 2,61% 12.818,39	0,0723% 0,0723% 1,55% 7.612,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Cronograma Físico-Financeiro (Analítico)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 1393201 - REURBANIZAÇÃO DA RUA SETE DE SETEMBRO E RUA GAMA ROSA - INTEGRADA
Órgão Gerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS Órgão Cliente: SEDEC Data Base: Setembro/2023

Plan.	Etapas	Descrição das Etapas	% Etapa (T. Orc./T. Plan.)	Período: 13 390 dias	Período: 14 420 dias	Período: 15 450 dias	Período: 16 480 dias
		% Simples		8,9472%	5,2924%	2,6161%	1,554%
		% Acumulado		90,5374%	95,8299%	98,446%	100%
		Total Simples		941.684,26	557.022,35	275.341,24	163.558,06
		Total Acumulado		9.528.930,20	10.085.952,55	10.361.293,79	10.524.851,85

O documento foi adicionado eletronicamente por SIMONE DE JESUS SILVA, CPF: ***.85.507-** em 01/02/2024 16:52:12. Para verificar a autenticidade do documento, vá ao site ["https://protocolo.vitoria.es.gov.br?validacao"](https://protocolo.vitoria.es.gov.br?validacao) e utilize o código abaixo:
3D3216F4-B89A-41E1-BE0D-2986D2DBD02C