



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Cronograma Físico-Financeiro (Analítico)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 1516501 - REFORMA CMEI LAURENTINA -INST.CLIMATIZAÇÃO, ELÉTRICA, FOTO, SPDA E HIDRO

Orgão Gerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Órgão Cliente: SEME

Data Base: Agosto/2025

Plan. Objeto da Planilha

1 REFORMA CMEI LAURENTINA -INST.CLIMATIZAÇÃO, ELÉTRICA, FOTO, SPDA E HIDRO

LEGENDA

Célula - % Etapa

P1

P1 - Percentual sobre o total do orçamento

P2

P2 - Percentual sobre o total da planilha

Célula - Período

P1

P2

P1 - Percentual sobre o total da planilha

P3

P2 - Percentual sobre o total do orçamento

P3 - Percentual previsto para a execução

V1

V1 - Valor previsto para a execução



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Cronograma Físico-Financeiro (Analítico)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 1516501 - REFORMA CMEI LAURENTINA -INST.CLIMATIZAÇÃO, ELÉTRICA, FOTO, SPDA E HIDRO

Órgão Gerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Órgão Cliente: SEME

Data Base: Agosto/2025

Plan.	Etapa	Descrição das Etapas	% Etapa (T. Orc./T. Plan.)	Período: 1 30 dias	Período: 2 60 dias	Período: 3 90 dias	Período: 4 120 dias	Período: 5 150 dias	Período: 6 180 dias
1	01	SERVIÇOS PRELIMINARES 86.323,06	3,1368% 3,1368%	1,5684% 1,5684% 50% 43.161,53	1,5684% 1,5684% 50% 43.161,53				
	02	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS 60.919,31	2,2137% 2,2137%	0,4206% 0,4206% 19% 11.574,67	0,1992% 0,1992% 9% 5.482,74	0,1992% 0,1992% 9% 5.482,74	0,1992% 0,1992% 9% 5.482,74	0,1992% 0,1992% 9% 5.482,74	0,1992% 0,1992% 9% 5.482,74
	03	MOVIMENTO DE TERRA E REMOÇÃO DE ENTULHOS 41.844,33	1,5205% 1,5205%	0,3801% 0,3801% 25% 10.461,08	0,3801% 0,3801% 25% 10.461,08	0,3801% 0,3801% 25% 10.461,08	0,3801% 0,3801% 25% 10.461,08		
	04	ESTRUTURAS 20.933,17	0,7607% 0,7607%		0,7607% 0,7607% 100% 20.933,17				
	05	PAREDES E PAINÉIS 1.601,82	0,0582% 0,0582%	0,0582% 0,0582% 100% 1.601,82					
	06	ESQUADRIAS 20.291,38	0,7373% 0,7373%						
	07	COBERTURA 584.516,37	21,2402% 21,2402%			5,31% 5,31% 25% 146.129,09	5,31% 5,31% 25% 146.129,09	5,31% 5,31% 25% 146.129,09	5,31% 5,31% 25% 146.129,09
	08	IMPERMEABILIZAÇÃO 567.032,61	20,6049% 20,6049%			10,3024% 10,3024% 50% 283.516,31	10,3024% 10,3024% 50% 283.516,30		
	09	TETOS E FORROS 4.012,87	0,1458% 0,1458%						0,1458% 0,1458% 100% 4.012,87
	10	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS 7.467,51	0,2714% 0,2714%						
	11	PISOS INTERNOS E EXTERNOS 30.246,49	1,0991% 1,0991%						1,0991% 1,0991% 100% 30.246,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Cronograma Físico-Financeiro (Analítico)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 1516501 - REFORMA CMEI LAURENTINA -INST.CLIMATIZAÇÃO, ELÉTRICA, FOTO, SPDA E HIDRO

Órgão Gerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Órgão Cliente: SEME

Data Base: Agosto/2025

Plan.	Etapa	Descrição das Etapas	% Etapa (T. Orc./T. Plan.)	Período: 1 30 dias	Período: 2 60 dias	Período: 3 90 dias	Período: 4 120 dias	Período: 5 150 dias	Período: 6 180 dias
1	12	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 95.005,96	3,4523% 3,4523%	1,3809% 1,3809% 40%			1,0357% 1,0357% 30%	1,0357% 1,0357% 30%	
	13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 155.113,02	5,6365% 5,6365%						
	14	SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO 235.341,78	8,5519% 8,5519%		0,8552% 0,8552% 10%				
	15	INSTALAÇÕES DE SPDA 50.782,39	1,8453% 1,8453%						
	16	INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO 49.190,84	1,7875% 1,7875%		0,4469% 0,4469% 25%	0,1787% 0,1787% 10%	0,1787% 0,1787% 10%	0,1787% 0,1787% 10%	0,1787% 0,1787% 10%
	17	SISTEMA FOTOVOLTAICO 411.557,18	14,9552% 14,9552%						
	18	PINTURA 169.236,11	6,1497% 6,1497%						
	19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS 28.520,39	1,0364% 1,0364%						
	20	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 132.000,00	4,7966% 4,7966%	0,1919% 0,1919% 4,0002%	0,2121% 0,2121% 4,4226%	0,8248% 0,8248% 17,1954%	0,877% 0,877% 18,2833%	0,3388% 0,3388% 7,0625%	0,3493% 0,3493% 7,2822%
% Simples				4,0002%	4,4226%	17,1954%	18,2833%	7,0625%	7,2822%
% Acumulado				4,0002%	8,4228%	25,6182%	43,9015%	50,9639%	58,2462%
Total Simples				110.081,74	121.708,24	473.206,23	503.144,05	194.355,20	200.402,78
Total Acumulado				110.081,74	231.789,98	704.996,21	1.208.140,26	1.402.495,46	1.602.898,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Cronograma Físico-Financeiro (Analítico)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 1516501 - REFORMA CMEI LAURENTINA -INST.CLIMATIZAÇÃO, ELÉTRICA, FOTO, SPDA E HIDRO

Órgão Gerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Órgão Cliente: SEME

Data Base: Agosto/2025

Plan.	Etapa	Descrição das Etapas	% Etapa (T. Orc./T. Plan.)	Período: 7 210 dias	Período: 8 240 dias	Período: 9 270 dias	Período: 10 300 dias
1	01	SERVIÇOS PRELIMINARES 86.323,06	3,1368% 3,1368%				
	02	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS 60.919,31	2,2137% 2,2137%	0,1992% 0,1992% 9% 5.482,74	0,1992% 0,1992% 9% 5.482,74	0,1992% 0,1992% 9% 5.482,74	0,1992% 0,1992% 9% 5.482,72
	03	MOVIMENTO DE TERRA E REMOÇÃO DE ENTULHOS 41.844,33	1,5205% 1,5205%				
	04	ESTRUTURAS 20.933,17	0,7607% 0,7607%				
	05	PAREDES E PAINÉIS 1.601,82	0,0582% 0,0582%				
	06	ESQUADRIAS 20.291,38	0,7373% 0,7373%	0,7373% 0,7373% 100% 20.291,38			
	07	COBERTURA 584.516,37	21,2402% 21,2402%				
	08	IMPERMEABILIZAÇÃO 567.032,61	20,6049% 20,6049%				
	09	TETOS E FORROS 4.012,87	0,1458% 0,1458%				
	10	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS 7.467,51	0,2714% 0,2714%	0,2714% 0,2714% 100% 7.467,51			
	11	PISOS INTERNOS E EXTERNOS 30.246,49	1,0991% 1,0991%				



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Cronograma Físico-Financeiro (Analítico)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 1516501 - REFORMA CMEI LAURENTINA -INST.CLIMATIZAÇÃO, ELÉTRICA, FOTO, SPDA E HIDRO

Órgão Gerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Órgão Cliente: SEME

Data Base: Agosto/2025

Plan.	Etapa	Descrição das Etapas	% Etapa (T. Orc./T. Plan.)	Período: 7 210 dias	Período: 8 240 dias	Período: 9 270 dias	Período: 10 300 dias
1	12	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 95.005,96	3,4523% 3,4523%				
	13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 155.113,02	5,6365% 5,6365%	2,2546% 2,2546% 40% 62.045,21	1,691% 1,691% 30% 46.533,91	1,691% 1,691% 30% 46.533,90	
	14	SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO 235.341,78	8,5519% 8,5519%		1,2828% 1,2828% 15% 35.301,27	2,138% 2,138% 25% 58.835,45	4,2759% 4,2759% 50% 117.670,88
	15	INSTALAÇÕES DE SPDA 50.782,39	1,8453% 1,8453%	0,9227% 0,9227% 50% 25.391,20	0,9227% 0,9227% 50% 25.391,19		
	16	INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO 49.190,84	1,7875% 1,7875%	0,1787% 0,1787% 10% 4.919,08	0,4469% 0,4469% 25% 12.297,73		
	17	SISTEMA FOTOVOLTAICO 411.557,18	14,9552% 14,9552%	7,4776% 7,4776% 50% 205.778,59	3,7388% 3,7388% 25% 102.889,30	3,7388% 3,7388% 25% 102.889,29	
	18	PINTURA 169.236,11	6,1497% 6,1497%			3,0749% 3,0749% 50% 84.618,06	3,0749% 3,0749% 50% 84.618,05
	19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS 28.520,39	1,0364% 1,0364%				1,0364% 1,0364% 100% 28.520,39
	20	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 132.000,00	4,7966% 4,7966%	0,6067% 0,6067% 12,6482% 16.695,62	0,4172% 0,4172% 8,6986% 11.482,15	0,5462% 0,5462% 11,388% 15.032,16	0,4326% 0,4326% 9,019% 11.905,09
% Simples				12,6482%	8,6985%	11,388%	9,019%
% Acumulado				70,8944%	79,593%	90,981%	100%
Total Simples				348.071,33	239.378,29	313.391,60	248.197,13
Total Acumulado				1.950.969,57	2.190.347,86	2.503.739,46	2.751.936,59

O documento foi adicionado eletronicamente por SIMONE DE JESUS SILVA, CPF: ***.85.507-** em 25/03/2026 20:22:24. Para verificar a autenticidade do documento, vá ao site "<https://protocolo.vitoria.es.gov.br?validacao>" e utilize o código abaixo:
4376A89C-12DC-4E92-BD45-2B660BF67DCB