



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE



## CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

|                           |                          |                                                                                                                    |               |                |                |                |                  |                  |                  |                  |                  |                               |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------------|
| OBRA:                     |                          | PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADO, DRENAGEM PLUVIAL E CONSTRUÇÃO DE MURO DE GABIÃO NA RUA DO CENTRO. |               |                |                |                |                  |                  |                  |                  |                  | B.D.I(adotado):<br><br>33,25% |
| END.:                     |                          | RUA LINO RIBEIRO SOARES, E MARIA DA PIEDADE LOUZADA - CENTRO                                                       |               |                |                |                |                  |                  |                  |                  |                  |                               |
| PROP.:                    |                          | PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE                                                                               |               |                |                |                |                  |                  |                  |                  |                  |                               |
| DATA:                     |                          | JULHO/2025                                                                                                         |               |                |                |                |                  |                  |                  |                  |                  |                               |
| ITEM                      | DISCRIMINAÇÃO            | VALOR                                                                                                              | MÊS 1         | MÊS 2          | MÊS 3          | MÊS 4          | MÊS 5            | MÊS 6            | MÊS 7            | MÊS 8            | TOTAIS PARCIAIS  |                               |
| 1.1                       | CANTEIRO DE OBRAS        | R\$ 2.819,44                                                                                                       | 100%          |                |                |                |                  |                  |                  |                  | R\$ 2.819,44     |                               |
|                           |                          |                                                                                                                    | R\$ 2.819,44  | R\$ 0,0        | R\$ 0,0        | R\$ 0,0        | R\$ 0,0          | R\$ 0,0          | R\$ 0,0          | R\$ 0,0          |                  |                               |
| 1.2                       | ADMINISTRAÇÃO LOCAL      | R\$ 17.871,28                                                                                                      | 13%           | 13%            | 13%            | 13%            | 13%              | 13%              | 13%              | 13%              | R\$ 17.871,28    |                               |
|                           |                          |                                                                                                                    | R\$ 2.233,91  | R\$ 2.233,91   | R\$ 2.233,91   | R\$ 2.233,91   | R\$ 2.233,91     | R\$ 2.233,91     | R\$ 2.233,91     | R\$ 2.233,91     |                  |                               |
| 1.3                       | REDE DE DRENAGEM         | R\$ 828.281,21                                                                                                     | 10%           | 30%            | 40%            | 20%            |                  |                  |                  |                  | R\$ 828.281,21   |                               |
|                           |                          |                                                                                                                    | R\$ 82.828,12 | R\$ 248.484,36 | R\$ 331.312,48 | R\$ 165.656,24 | R\$ 0,0          | R\$ 0,0          | R\$ 0,0          | R\$ 0,0          |                  |                               |
| 1.4                       | SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO | R\$ 12.568,82                                                                                                      |               | 25%            | 25%            | 25%            | 25%              |                  |                  |                  | R\$ 12.568,82    |                               |
|                           |                          |                                                                                                                    | R\$ 0,0       | R\$ 3.142,21   | R\$ 3.142,21   | R\$ 3.142,21   | R\$ 3.142,21     | R\$ 0,0          | R\$ 0,0          | R\$ 0,0          |                  |                               |
| 1.5                       | PAVIMENTAÇÃO             | R\$ 452.751,68                                                                                                     |               |                |                | 20%            | 20%              | 20%              | 40%              |                  | R\$ 452.751,68   |                               |
|                           |                          |                                                                                                                    | R\$ 0,0       | R\$ 0,0        | R\$ 0,0        | R\$ 90.550,34  | R\$ 90.550,34    | R\$ 90.550,34    | R\$ 181.100,67   | R\$ 0,0          |                  |                               |
| 1.6                       | SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA | R\$ 16.225,90                                                                                                      | 13%           | 13%            | 13%            | 13%            | 13%              | 13%              | 13%              | 13%              | R\$ 16.225,90    |                               |
|                           |                          |                                                                                                                    | R\$ 2.028,24  | R\$ 2.028,24   | R\$ 2.028,24   | R\$ 2.028,24   | R\$ 2.028,24     | R\$ 2.028,24     | R\$ 2.028,24     | R\$ 2.028,24     |                  |                               |
| 1.7                       | LIMPEZA                  | R\$ 7.179,81                                                                                                       |               |                |                |                |                  |                  |                  | 100%             | R\$ 7.179,81     |                               |
|                           |                          |                                                                                                                    | R\$ 0,0       | R\$ 0,0        | R\$ 0,0        | R\$ 0,0        | R\$ 0,0          | R\$ 0,0          | R\$ 0,0          | R\$ 7.179,81     |                  |                               |
| 1.8                       | MURO DE GABIÃO           | R\$ 166.896,84                                                                                                     |               |                |                |                | 50%              | 50%              |                  |                  | R\$ 166.896,84   |                               |
|                           |                          |                                                                                                                    | R\$ 0,0       | R\$ 0,0        | R\$ 0,0        | R\$ 0,0        | R\$ 83.448,42    | R\$ 83.448,42    | R\$ 0,0          |                  |                  |                               |
| TOTAL GERAL/TOTAL PARCIAL |                          | R\$ 1.504.594,98                                                                                                   | R\$ 89.909,71 | R\$ 255.888,72 | R\$ 338.716,84 | R\$ 263.610,93 | R\$ 181.403,11   | R\$ 178.260,90   | R\$ 185.362,82   | R\$ 11.441,96    | R\$ 1.504.594,98 |                               |
| PERCENTUAL PARCIAL        |                          | PERÍODO                                                                                                            | 6%            | 17%            | 23%            | 18%            | 12%              | 12%              | 12%              | 1%               |                  |                               |
| TOTAL ACUMULADO           |                          |                                                                                                                    | R\$ 89.909,71 | R\$ 345.798,42 | R\$ 684.515,26 | R\$ 948.126,19 | R\$ 1.129.529,30 | R\$ 1.307.790,20 | R\$ 1.493.153,02 | R\$ 1.504.594,98 |                  |                               |
| PERCENTUAL ACUMULADO      |                          | 8 MESES                                                                                                            | 6%            | 23%            | 45%            | 63%            | 75%              | 87%              | 99%              | 100%             |                  |                               |

### RESPONSÁVEL TÉCNICO

JOSÉ REGAZZI ZUIM

ENGENHEIRO CIVIL

CREA: ES-031906/D