



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



OBRA	Urbanização e Reabilitação da Praça do Farol em Regência										
LOCAL	Regência - Município de Linhares/ES										
Obs*	Cronograma de execução sugerido - podendo ser alterado a ordem dos serviços conforme planejamento da empresa, não sendo permitido alteração do prazo										
ITEM	DESCRIÇÃO	Valor	Inc.	PRAZO EM MESES							
			%	1º	%	2º	%	3º	%	4º	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES / CANTEIRO DE OBRA	38.512,47	9,54%	19.256,24	50,00%	6.416,18	16,66%	6.420,03	16,67%	6.420,03	16,67%
2	MOVIMENTO DE TERRA/TERRAPLANAGEM	115,22	0,03%	115,22	100,00%						
3	FUNDAÇÃO/ESTRUTURAL	1.541,97	0,38%	770,99	50,00%	770,99	50,00%				
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	97.899,92	24,26%			48.949,96	50,00%	48.949,96	50,00%		
5	PINTURA, PISOS E REVESTIMENTOS	2.163,88	0,54%			649,16	30,00%	1.081,94	50,00%	432,78	20,00%
6	URBANISMO/PAISAGISMO	168.903,35	41,85%					84.451,68	50,00%	84.451,68	50,00%
PLAYGROUND											
7	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.697,90	1,16%	4.697,90	100,00%						
8	MOVIMENTO DE TERRA	2.284,05	0,57%	1.142,03	50,00%	1.142,03	50,00%				
9	FUNDAÇÃO/ESTRUTURAL	20.231,95	5,01%	4.046,39	20,00%	16.185,56	80,00%				
10	ALVENARIA DE VEDAÇÃO E REVESTIMENTOS	16.702,85	4,14%			8.351,43	50,00%	8.351,43	50,00%		
11	PINTURA, PISOS E REVESTIMENTOS	3.598,74	0,89%					1.799,37	50,00%	1.799,37	50,00%
12	ESQUADRIAS	42.215,71	10,46%					21.107,86	50,00%	21.107,86	50,00%
13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	4.693,04	1,16%							4.693,04	100,00%
Valor das Parcelas				30.028,76	7,44%	82.465,30	20,43%	172.162,25	42,66%	118.904,74	29,46%
Valor Acumulado:				403.561,05	100,00%	30.028,76	7,44%	112.494,05	27,88%	284.656,31	70,54%
										403.561,05	100,00%