

IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DE VIAS - BAIRRO NOVO ARRAIAL, ARRAIAL DO CABO / RJ

ANEXO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEM DESONERAÇÃO																	
		BDI = 18,71% BDI = 09,81%			Cronograma												
ITEM	ATIVIDADE	CUSTO COM BDI	PARCELA DO ORÇAMENTO	DURAÇÃO	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12	
01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 1.743.367,69	5,33%	12 meses	3,13%	7,01%	10,75%	12,51%	12,51%	12,51%	12,51%	9,11%	6,82%	6,82%	3,49%	2,85%	
					54.619,76	122.146,23	187.384,97	218.014,96	218.014,96	218.014,96	218.014,96	158.830,58	118.888,83	118.888,83	60.810,24	49.738,42	
02	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 181.796,93	0,56%	12 meses	50,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	10,00%	
					90.898,47	7.271,88	7.271,88	7.271,88	7.271,88	7.271,88	7.271,88	7.271,88	7.271,88	7.271,88	7.271,88	18.179,69	
03	SERVIÇOS PRELIMINARES E APOIO	R\$ 565.319,99	1,73%	12 meses	30,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	10,00%	
					169.596,00	33.919,20	33.919,20	33.919,20	33.919,20	33.919,20	33.919,20	33.919,20	33.919,20	33.919,20	33.919,20	56.532,00	
04	SISTEMA DE DRENAGEM	R\$ 14.177.126,67	43,38%	8 meses	5,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%						
					708.856,33	2.126.569,00	2.126.569,00	2.126.569,00	2.126.569,00	2.126.569,00	2.126.569,00	708.856,33					
05	PAVIMENTAÇÕES INTERTRAVADOS	R\$ 9.784.160,62	29,94%	9 meses			10,00%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	2,50%		
							978.416,06	1.223.020,08	1.223.020,08	1.223.020,08	1.223.020,08	1.223.020,08	1.223.020,08	1.223.020,08	244.604,02		
06	PAVIMENTAÇÕES ASFÁLTICAS	R\$ 1.793.924,50	5,49%	9 meses			10,00%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	2,50%		
							179.392,45	224.240,56	224.240,56	224.240,56	224.240,56	224.240,56	224.240,56	224.240,56	44.848,11		
07	PASSEIOS E CANTEIROS	R\$ 2.541.461,49	7,78%	9 meses			10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	15,00%	15,00%	
							254.146,15	254.146,15	254.146,15	254.146,15	254.146,15	254.146,15	254.146,15	254.146,15	381.219,22	381.219,22	
08	SINALIZAÇÃO	R\$ 810.222,16	2,48%	5 meses								20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	
												162.044,43	162.044,43	162.044,43	162.044,43	162.044,43	
09	ILUMINAÇÃO	R\$ 1.026.539,69	3,14%	5 meses								20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	
												205.307,94	205.307,94	205.307,94	205.307,94	205.307,94	
10	ATUALIZAÇÕES DE PROJETOS E RELATÓRIOS FINAIS	R\$ 59.437,06	0,18%	1 meses												100,00%	
																59.437,06	
Número de atividades: 10					Custo mensal	R\$ 1.023.970,56	R\$ 2.289.906,30	R\$ 3.512.953,56	R\$ 4.087.181,83	R\$ 4.087.181,83	R\$ 4.087.181,83	R\$ 4.087.181,83	R\$ 2.977.637,15	R\$ 2.228.839,06	R\$ 2.228.839,06	R\$ 1.140.025,04	R\$ 932.458,76
Duração: 12 meses					% mensal	3,13%	7,01%	10,75%	12,51%	12,51%	12,51%	12,51%	9,11%	6,82%	6,82%	3,49%	2,85%
i0 06/26					Custo acumulad	R\$ 1.023.970,56	R\$ 3.313.876,86	R\$ 6.826.830,42	R\$ 10.914.012,24	R\$ 15.001.194,07	R\$ 19.088.375,90	R\$ 23.175.557,72	R\$ 26.153.194,87	R\$ 28.382.033,93	R\$ 30.610.873,00	R\$ 31.750.898,04	R\$ 32.683.356,80
CUSTO TOTAL:					% acumulada	3,13%	10,14%	20,89%	33,39%	45,90%	58,40%	70,91%	80,02%	86,84%	93,66%	97,15%	100,00%
		R\$ 32.683.356,80															

Documento assinado digitalmente

 **JOAO VITOR ROSA DA COSTA**
Data: 31/07/2026 11:38:16-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>