



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO
Município de Iporá - GO	AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO MURO ESCOLA MUNICIPAL DONA RITINHA NO MUNICÍPIO DE IPORÁ - GO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4		
				04/26	05/26	06/26	07/26		
META	AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO MURO ESCOLA MUNICIPAL DONA RITINHA NO MUNICÍPIO DE IPORÁ - GO	202.758,65	% Período: 1,00	8,49% 17209,14	21,72% 44031,60	38,78% 78623,53	31,02% 62894,38		
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.411,46	% Período: 1,00	100,00% 4411,46	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00		
2.0	TRANSPORTES	2.751,79	% Período: 1,00	50,00% 1375,90	50,00% 1375,90	0,00% 0,00	0,00% 0,00		
3.0	FUNDACOES E SONDAgens	4.491,59	% Período: 1,00	100,00% 4491,59	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00		
4.0	ESTRUTURA	6.159,59	% Período: 1,00	50,00% 3079,80	50,00% 3079,80	0,00% 0,00	0,00% 0,00		
5.0	INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO	3.803,43	% Período: 1,00	0,00% 0,00	20,00% 760,69	80,00% 3042,75	0,00% 0,00		
6.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	9.155,99	% Período: 1,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	100,00% 9155,99	0,00% 0,00		
7.0	INSTALACOES ESPECIAIS	543,20	% Período: 1,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	10,00% 54,32	90,00% 488,88		
8.0	ALVENARIAS E DIVISORIAS	4.922,56	% Período: 1,00	30,00% 1476,77	70,00% 3445,79	0,00% 0,00	0,00% 0,00		
9.0	IMPERMEABILIZACAO	505,65	% Período: 1,00	100,00% 505,65	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00		
10.0	ESTRUTURA DE MADEIRA	7.779,36	% Período: 1,00	0,00% 0,00	100,00% 7779,36	0,00% 0,00	0,00% 0,00		
11.0	COBERTURAS	2.454,96	% Período: 1,00	0,00% 0,00	100,00% 2454,96	0,00% 0,00	0,00% 0,00		
12.0	ESQUADRIAS METÁLICAS	10.116,11	% Período: 1,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	100,00% 10116,11		
13.0	VIDROS	1.432,85	% Período: 1,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	100,00% 1432,85		
14.0	REVESTIMENTO DE PAREDES	42.798,29	% Período: 1,00	0,00% 0,00	50,00% 21399,14	50,00% 21399,14	0,00% 0,00		
15.0	FORROS	4.800,93	% Período: 1,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	100,00% 4800,93	0,00% 0,00		
16.0	REVESTIMENTO DE PISO	5.428,94	% Período: 1,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	100,00% 5428,94	0,00% 0,00		
17.0	ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS	18.679,86	% Período: 1,00	10,00% 1867,99	20,00% 3735,97	39,00% 7285,15	31,00% 5790,76		
18.0	PINTURA	26.761,58	% Período: 1,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	100,00% 26761,58		
19.0	DIVERSOS	45.760,52	% Período: 1,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	60,00% 27456,31	40,00% 18304,21		
				%:	8,49%	21,72%	38,78%	31,02%	
				Período:	Investimento: 17.209,14	44.031,60	78.623,53	62.894,38	
				Acumulado:	%:	8,49%	30,20%	68,98%	100,00%
					Investimento: 17.209,14	61.240,75	139.864,27	202.758,65	

Iporá/GO

Local

quinta-feira, 5 de março de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: Camila Bruna Mendonça Andrade

CREA/C 1018243151/D-GO