



PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS
SECRETARIA DE OBRAS

OBRA: URBANIZAÇÃO DE SERVIDÃO
SERV. OSWALDO TESCH -CHACARA FLORA - PETRÓPOLIS - RJ
MUNICÍPIO: PETRÓPOLIS/RJ
ENDEREÇO: SERV. OSWALDO TESCH - CHACARA FLORA

DATA
BASE: EMOP 07/2025

BDI: 26,89%

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	%	MÊS. 1	MÊS. 2	MÊS. 3	MÊS. 4	TOTAL
1	Serviços de Escrit. Lab. e Campo	25.155,98	9,37%	35,00%	35,00%	15,00%	15,00%	100,00%
				8.804,59	8.804,59	3.773,40	3.773,40	25.155,98
2	Canteiro de Obras	19.050,26	7,10%	100,00%				100,00%
				19.050,26				19.050,26
3	Movimento de terra	14.258,44	5,31%	20,00%	40,00%	30,00%	10,00%	100,00%
				2.851,69	5.703,38	4.277,53	1.425,84	14.258,44
4	Transportes	15.239,01	5,68%		40,00%	40,00%	20,00%	100,00%
					6.095,60	6.095,60	3.047,80	15.239,01
5	Serviços complementares	23.984,54	8,93%	20,00%	35,00%	35,00%	10,00%	100,00%
				4.796,91	8.394,59	8.394,59	2.398,45	23.984,54
6	Galeria Drenos e Conexos	24.347,78	9,07%		30,00%	40,00%	30,00%	100,00%
					7.304,33	9.739,11	7.304,33	24.347,78
10	Fundações	15.676,20	5,84%	10,00%	30,00%	30,00%	30,00%	100,00%
				1.567,62	4.702,86	4.702,87	4.702,85	15.676,20
11	Estruturas	82.899,46	30,88%	10,00%	30,00%	30,00%	30,00%	100,00%
				8.289,95	24.869,84	24.869,84	24.869,84	82.899,46
14	Esquadrias de PVC, Ferro, Alumínio ou Madeira, Vidraças e Ferragens	27.787,76	10,35%			50,00%	50,00%	100,00%
						13.893,88	13.893,88	27.787,76
21	Iluminação Pública	20.096,70	7,48%				100,00%	100,00%
							20.096,70	20.096,70

Total 268.496,13 100,00%
BDI = 26,89% 72.198,61
Total Geral 340.694,74

PREVISTO x REALIZADO

MENSAL	PREVISTO	45.361,02	65.875,19	75.746,82	81.513,10	268.496,13
	BDI = 26,89%	12.197,58	17.713,84	20.368,32	21.918,87	72.198,61
	Total Previsto	57.558,59	83.589,03	96.115,14	103.431,97	340.694,74
	REALIZADO					
	BDI = 26,89%					
	Total Realizado					
ACUMULADO	PREVISTO	45.361,02	111.236,21	186.983,03	268.496,13	
	BDI = 26,89%	12.197,58	29.911,42	50.279,74	72.198,61	
	Total Previsto	57.558,59	141.147,63	237.262,77	340.694,74	
	REALIZADO					
	BDI = 29,79%					
	Total Realizado					