

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ											
OBRA: Reforma CEMEI Maria Célia de Paula Muruci											
Local: Av. Sérgio Ricardo Januário Couzi, snº - Horto Florestal – Guaçuí-ES											
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO											
ITEM	SERVIÇOS	VALOR	PROCESSO LICITATÓRIO	PRAZO EM MESES						Valor Total	
				01	02	03	04	05	06		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.178,43		R\$ 1.178,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	Entrega da Obra	R\$ 1.178,43	
				100,00%							100,00%
2	DEMOLIÇÃO E RETIRADA	R\$ 42.209,14		R\$ 37.988,23	R\$ 4.220,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 42.209,14	
				90,00%	10,00%						100,00%
3	TRANSPORTES	R\$ 1.607,98		R\$ 1.447,18	R\$ 160,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 1.607,98	
				90,00%	10,00%						100,00%
4	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 293,32		R\$ 293,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 293,32	
				100,00%							100,00%
5	ESTRUTURA	R\$ 2.352,92		R\$ 2.352,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 2.352,92	
				100,00%							100,00%
6	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 773,85		R\$ 773,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 773,85	
				100,00%							100,00%
7	REVESTIMENTO	R\$ 95.575,68		R\$ 28.672,70	R\$ 38.230,27	R\$ 28.672,70	R\$ -	R\$ -		R\$ 95.575,68	
				30,00%	40,00%	30,00%					100,00%
8	PISOS	R\$ 1.566,48		R\$ 1.566,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 1.566,48	
				100,00%							100,00%
9	ESQUADRIAS METÁLICA	R\$ 5.802,81		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.802,81	R\$ -		R\$ 5.802,81	
					0,00%		100,00%				100,00%
10	VIDROS	R\$ 145.226,58		R\$ -	R\$ 36.306,65	R\$ 36.306,65	R\$ 36.306,65	R\$ 36.306,65		R\$ 145.226,58	
					25,00%	25,00%	25,00%	25,00%			100,00%
11	TETOS E FORROS	R\$ 55.164,78		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 33.098,87	R\$ 22.065,91		R\$ 55.164,78	
							60,00%	40,00%			100,00%
12	INSTALAÇÕES/ APARELHOS HIDROSSANITÁRIA	R\$ 8.090,61		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.045,31	R\$ 4.045,31		R\$ 8.090,61	
							50,00%	50,00%			100,00%
13	INSTALAÇÕES/APARELHOS ELÉTRICOS	R\$ 18.564,20		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.282,10	R\$ 9.282,10		R\$ 18.564,20	
							50,00%	50,00%			100,00%
14	OUTROS APARELHOS	R\$ 5.544,02		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.544,02		R\$ 5.544,02	
								100,00%			100,00%
15	COBERTURA	R\$ 8.019,18		R\$ 8.019,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 8.019,18	
				100,00%							100,00%
16	PINTURA	R\$ 230.246,96		R\$ -	R\$ 57.561,74	R\$ 57.561,74	R\$ 57.561,74	R\$ 57.561,74		R\$ 230.246,96	
					25,00%	25,00%	25,00%	25,00%			100,00%
17	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 12.407,15		R\$ 12.407,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 12.407,15	
				100,00%							100,00%
18	INTES EXTRAS	R\$ 2.034,82		R\$ 2.034,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 2.034,82	
				100,00%							100,00%
TOTAL				R\$ 636.658,91						R\$ 636.658,91	
Valor das Parcelas				R\$ 96.734,26	R\$ 136.480,37	R\$ 122.541,09	R\$ 146.097,47	R\$ 134.805,72			
Valor Acumulado				R\$ 96.734,26	R\$ 233.214,63	R\$ 355.755,72	R\$ 501.853,19	R\$ 636.658,91			
Porcentagem Simples				15,19%	21,44%	19,25%	22,95%	21,17%			
Porcentagem Acumulada				15,19%	36,63%	55,88%	78,83%	100,00%			

Documento assinado digitalmente



FLAVIA VIEIRA SOUZA
Data: 01/09/2026 11:24:53-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Flávia Vieira Souza
Engenheira Civil
CREA ES-045417/D