

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR TOTAL	ETAPA 01 - 30 DIAS		ETAPA 02 - 60 DIAS		ETAPA 03 - 90 DIAS		ETAPA 04 - 120 DIAS		ETAPA 05 - 150 DIAS		ETAPA 06 - 180 DIAS		ETAPA 07 - 210 DIAS		ACUMULADO	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	R\$ 51.875,00	100%	R\$ 51.875,00	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	100%	R\$ 51.875,00
2	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 102.731,22	0%	R\$ -	100%	R\$ 102.731,22	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	100%	R\$ 102.731,22
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 32.356,54	0%	R\$ -	100%	R\$ 32.356,54	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	100%	R\$ 32.356,54
4	MURO DE ARRIMO	R\$ 186.707,00	0%	R\$ -	70%	R\$ 130.694,90	30%	R\$ 56.012,10	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	100%	R\$ 186.707,00
5	BASE DO RESERVATÓRIO	R\$ 280.200,87	0%	R\$ -	0%	R\$ -	60%	R\$ 168.120,52	40%	R\$ 112.080,35	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	100%	R\$ 280.200,87
6	RESERVATÓRIO EM AÇO VITRIFICADO	R\$ 2.026.054,54	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	50%	R\$ 1.013.027,27	50%	R\$ 1.013.027,27	0%	R\$ -	100%	R\$ 2.026.054,54
7	INTERLIGAÇÕES HIDRÁULICAS E ASSENTAMENTO DE REDES	R\$ 522.865,83	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	50%	R\$ 261.432,92	40%	R\$ 209.146,33	10%	R\$ 52.286,58	100%	R\$ 522.865,83
8	URBANIZAÇÃO	R\$ 72.131,73	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	100%	R\$ 72.131,73	100%	R\$ 72.131,73
9	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 86.675,76	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	100%	R\$ 86.675,76	100%	R\$ 86.675,76
	TOTAL	R\$ 3.361.598,49	2%	R\$ 51.875,00	8%	R\$ 265.782,66	7%	R\$ 224.132,62	3%	R\$ 112.080,35	38%	R\$ 1.274.460,19	36%	R\$ 1.222.173,60	6%	R\$ 211.094,07	TOTAL	VALOR TOTAL
	ACUMULADO		2%	R\$ 51.875,00	10%	R\$ 317.657,66	17%	R\$ 541.790,28	20%	R\$ 653.870,63	58%	R\$ 1.928.330,82	94%	R\$ 3.150.504,42	100%	R\$ 3.361.598,49	100,0%	R\$ 3.361.598,49