

OBRA: REFORMA DA ESCOLA PEDRO DE ALBUQUERQUE COM EXECUÇÃO DE NOVAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

LOCAL: SEDE DE RIO FORMOSO-PE

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	1 ° MÊS	2 ° MÊS	3 ° MÊS	4 ° MÊS	5 ° MÊS	6 ° MÊS	TOTAL (R\$)
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.422,28						3.422,28
2.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3.825,47	3.825,47	3.825,47	3.825,47	3.825,47	3.825,47	22.952,80
3.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		3.990,25	3.990,25				7.980,50
4.0	PONTOS ELÉTRICOS	13.681,70	13.681,70	13.681,70				41.045,10
5.0	QUADROS E DISJUNTORES	4.235,39	4.235,39					8.470,78
6.0	CABEAMENTO				12.333,75	12.333,75		24.667,50
7.0	LUMINÁRIAS					5.831,40	5.831,40	11.662,80
8.0	SUBESTAÇÃO AÉREA TRIFÁSICA DE 150,0 KVA	11.827,21	11.827,21	11.827,21	11.827,21	11.827,21	11.827,21	70.963,28
9.0	FORROS PARA PASSAGEM DAS INSTALAÇÕES	22.064,63	22.064,63	22.064,63	22.064,63	22.064,63	22.064,63	132.387,80
10.0	ESQUADRIA			9.628,98	9.628,98	9.628,98	9.628,98	38.515,92
	TOTAL (R\$)	59.056,68	59.624,65	65.018,24	59.680,04	65.511,44	53.177,69	362.068,76
	PERCENTUAL (%)	16,31%	16,47%	17,96%	16,48%	18,09%	14,69%	100,00%
	TOTAL ACUMULADO (R\$)	59.056,68	118.681,34	183.699,58	243.379,62	308.891,07	362.068,76	
	PERCENTUAL ACUMULADO (%)	16,31%	32,78%	50,74%	67,22%	85,31%	100,00%	