

OBRA: REFORMA DA ESCOLA PAULO GUERRA COM EXECUÇÃO DE NOVAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (CONCLUSÃO).


LOCAL: SEDE DE RIO FORMOSO-PE

RECURSOS : PRÓPRIOS

DATA : JANEIRO/2026

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	1 ° MÊS	2 ° MÊS	3 ° MÊS	4 ° MÊS	5 ° MÊS	6 ° MÊS	TOTAL (R\$)
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.332,76						3.332,76
2.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3.709,72	3.709,72	3.709,72	3.709,72	3.709,72	3.709,72	22.258,32
3.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		2.944,50	2.944,50				5.888,99
4.0	PONTOS ELÉTRICOS	9.128,30	9.128,30	9.128,30				27.384,91
5.0	QUADROS E DISJUNTORES	2.805,01	2.805,01					5.610,01
6.0	CABEAMENTO				10.938,07	10.938,07		21.876,13
7.0	LUMINÁRIAS					15.295,00	15.295,00	30.590,00
8.0	SUBESTAÇÃO AÉREA TRIFÁSICA DE 150,0 KVA	8.920,27	8.920,27	8.920,27	8.920,27	8.920,27	8.920,27	53.521,61
9.0	FORROS PARA PASSAGEM DAS INSTALAÇÕES	16.899,07	16.899,07	16.899,07	16.899,07	16.899,07	16.899,07	101.394,39
10.0	ESQUADRIA			6.931,51	6.931,51	6.931,51	6.931,51	27.726,05
	TOTAL (R\$)	44.795,12	44.406,86	48.533,36	47.398,63	62.693,63	51.755,57	299.583,17
	PERCENTUAL (%)	14,95%	14,82%	16,20%	15,82%	20,93%	17,28%	100,00%
	TOTAL ACUMULADO (R\$)	44.795,12	89.201,98	137.735,34	185.133,97	247.827,60	299.583,17	
	PERCENTUAL ACUMULADO (%)	14,95%	29,78%	45,98%	61,80%	82,72%	100,00%	


Vitor Mateus dos Anjos Silva
Engenheiro Civil
CREA/PE: 182078026-0