

			CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO											DATA :
			OBRA:		CONSTRUÇÃO DE JARDIM DE INFÂNCIA DO BAIRRO JUDAS TADEU									
			DESCRIÇÃO:		CONSTRUÇÃO DE JARDIM DE INFÂNCIA DO BAIRRO JUDAS TADEU									
			LOCAL:		BAIRRO JUDAS TADEU - MUNICÍPIO DE SÃO BENTO									
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	Total parcela	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	20.194,05	100,00%										100,00%	
			20.194,05										20.194,05	
2	MOVIMENTO DE TERRAS	12.285,59	100,00%										100,00%	
			12.285,59										12.285,59	
3	INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES	82.191,39		40,00%	40,00%	20,00%							100,00%	
				32.876,56	32.876,56	16.438,27							82.191,39	
4	SUPERESTRUTURA	244.531,76		20,00%	30,00%	30,00%	20,00%						100,00%	
				48.906,35	73.359,53	73.359,53	48.906,35						244.531,76	
5	PAREDES E PAINÉIS	144.320,88			30,00%	40,00%	30,00%						100,00%	
					43.296,26	57.728,35	43.296,27						144.320,88	
6	ESQUADRIAS	48.634,32							50,00%	50,00%			100,00%	
									24.317,16	24.317,16			48.634,32	
7	IMPERMEABILIZAÇÃO	179.975,97				30,00%	30,00%	30,00%	10,00%				100,00%	
						53.992,79	53.992,79	53.992,79	17.997,60				179.975,97	
8	REVESTIMENTOS	214.583,63					30,00%	40,00%	30,00%				100,00%	
							64.375,09	85.833,45	64.375,09				214.583,63	
9	PAVIMENTAÇÃO	204.970,88				40,00%	30,00%	30,00%					100,00%	
						81.988,35	61.491,26	61.491,27					204.970,88	
10	RODAPÉS E PEITORIS	4.859,08					50,00%	50,00%					100,00%	
							2.429,54	2.429,54					4.859,08	
11	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	66.118,25					20,00%	40,00%	40,00%				100,00%	
							13.223,65	26.447,30	26.447,30				66.118,25	
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	31.221,04					20,00%	40,00%	40,00%				100,00%	
							6.244,21	12.488,42	12.488,41				31.221,04	
13	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	27.601,14					20,00%	40,00%	40,00%				100,00%	
							5.520,23	11.040,46	11.040,45				27.601,14	
14	LOUÇAS E METAIS	11.227,20								50,00%	50,00%		100,00%	
										5.613,60	5.613,60		11.227,20	
15	BANCADAS	9.940,80									100,00%		100,00%	
											9.940,80		9.940,80	
16	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	31.322,60									70,00%	30,00%	100,00%	
											21.925,82	9.396,78	31.322,60	
17	PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO- EXTINTORES	2.613,14										100,00%	100,00%	
												2.613,14	2.613,14	
18	PLAYGROUND	14.705,19							20,00%	40,00%	40,00%		100,00%	
									2.941,04	5.882,08	5.882,07		14.705,19	
19	PINTURA	120.901,12								40,00%	40,00%	20,00%	100,00%	
										48.360,45	48.360,45	24.180,22	120.901,12	
20	ÁREAS EXTERNAS	102.074,72						20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	100,00%	
								20.414,94	20.414,94	20.414,94	20.414,94	20.414,96	102.074,72	
21	SERVIÇOS FINAIS	4.193,28										100,00%	100,00%	
												4.193,28	4.193,28	
1.578.466,03			32.479,64	81.782,91	149.532,35	283.507,29	299.479,39	274.138,17	180.021,99	104.588,23	112.137,68	60.798,38	1.578.466,03	
			32.479,64	114.262,55	263.794,90	547.302,19	846.781,58	1.120.919,75	1.300.941,74	1.405.529,97	1.517.667,65	1.578.466,03		

|