

CORPO TÉCNICO

Engenheiro Civil
José Geraldo de A.
Magalhães

Topógrafo
Claudivan Araújo




SERTÂNIA
GOVERNO MUNICIPAL
Sua confiança, nosso compromisso

Secretaria de Infraestrutura
e Projetos Especiais

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO/EXECUÇÃO/REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MORAIS, LOCALIZADA NO POVOADO DE CAROALINA, S/Nº, SERTÂNIA/PE.

ANEXO VI – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.

ÂNGELO RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS
PREFEITO



ANEXO VI

SERTÂNIA SERVIÇO PÚBLICO Seu trabalho, nosso futuro Secretaria de Infraestrutura e Projetos Especiais PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÂNIA/PE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO ONERADO																		
LOCAL:		Escola Municipal Maria Morais, Povoado de Carolina, Sertânia/PE	VALOR DA OBRA:	R\$ 290.672,44	VALOR POR EXTENSO:	duzentos e noventa mil, seiscentos e setenta e dois reais e quarenta e quatro centavos												
Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO/EXECUÇÃO/REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MORAIS, LOCALIZADA NO POVOADO DE CAROLINA, S/Nº, SERTÂNIA/PE.																		
ITEM	SUBITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	06 MESES													
					15 DIAS	30 DIAS	45 DIAS	60 DIAS	75 DIAS	90 DIAS	105 DIAS	120 DIAS	135 DIAS	150 DIAS	165 DIAS	180 DIAS		
Conclusão de Quadra Coberta c/ Vestiário.			Físico %	100,00%	11,48%	13,06%	9,47%	6,69%	8,38%	8,38%	8,38%	8,38%	8,38%	6,69%	3,33%	10,37%		
			Financeiro	R\$ 290.672,44	R\$ 33.374,45	R\$ 37.972,25	R\$ 18.817,95	R\$ 19.458,43	R\$ 24.355,20	R\$ 24.355,20	R\$ 24.355,20	R\$ 24.355,20	R\$ 24.355,20	R\$ 19.458,43	R\$ 9.664,90	R\$ 30.158,04		
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		Físico %	15,75%	13,52%	7,86%	7,86%	7,86%	7,86%	7,86%	7,86%	7,86%	7,86%	7,86%	7,86%	7,86%		
			Financeiro	R\$ 45.770,25	R\$ 6.106,09	R\$ 3.598,56	R\$ 3.598,56	R\$ 3.598,56	R\$ 3.598,56	R\$ 3.598,56	R\$ 3.598,56	R\$ 3.598,56	R\$ 3.598,56	R\$ 3.598,56	R\$ 3.598,56	R\$ 3.598,56		
1.1	CANTEIRO DE OBRA		Físico %	0,89%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
			Financeiro	R\$ 2.587,53	R\$ 2.587,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA		Físico %	14,86%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%		
			Financeiro	R\$ 43.182,72	R\$ 3.598,56	R\$ 3.598,56	R\$ 3.598,56	R\$ 3.598,56	R\$ 3.598,56	R\$ 3.598,56	R\$ 3.598,56	R\$ 3.598,56	R\$ 3.598,56	R\$ 3.598,56	R\$ 3.598,56	R\$ 3.598,56		
2.0	PISO DA QUADRA		Físico %	14,53%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
			Financeiro	R\$ 42.244,83	R\$ 21.122,02	R\$ 21.122,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
2.1	SERVIÇOS INICIAIS		Físico %	1,42%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
			Financeiro	R\$ 4.140,61	R\$ 2.070,31	R\$ 2.070,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
2.2	PISO		Físico %	13,11%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
			Financeiro	R\$ 38.103,42	R\$ 19.051,71	R\$ 19.051,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
3.0	ALAMBRAÇÃO		Físico %	1,01%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
			Financeiro	R\$ 2.929,85	R\$ 0,00	R\$ 2.929,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
4.0	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS		Físico %	5,89%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Financeiro	R\$ 16.866,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.866,14		
5.0	ARQUIBANCADA		Físico %	2,93%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
			Financeiro	R\$ 8.512,58	R\$ 0,00	R\$ 4.256,29	R\$ 4.256,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
6.0	TESTEIRA		Físico %	25,04%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%		
			Financeiro	R\$ 72.796,13	R\$ 6.066,34	R\$ 6.066,34	R\$ 6.066,34	R\$ 6.066,34	R\$ 6.066,34	R\$ 6.066,34	R\$ 6.066,34	R\$ 6.066,34	R\$ 6.066,34	R\$ 6.066,34	R\$ 6.066,34	R\$ 6.066,34		
7.0	COBERTURA/FECHAMENTO DA QUADRA		Físico %	33,69%	0,00%	0,00%	5,00%	10,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%	0,00%	0,00%		
			Financeiro	R\$ 97.935,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.896,76	R\$ 9.793,53	R\$ 14.690,29	R\$ 14.690,29	R\$ 14.690,29	R\$ 14.690,29	R\$ 14.690,29	R\$ 9.793,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
8.0	SERVIÇOS FINAIS		Físico %	1,29%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Financeiro	R\$ 3.619,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.619,00		
TOTAL FINANCEIRO			Risco %	100,00%	11,48%	13,06%	9,47%	6,69%	8,38%	8,38%	8,38%	8,38%	8,38%	6,69%	3,33%	10,37%		
			Financeiro	R\$ 290.672,44	R\$ 33.374,45	R\$ 37.972,25	R\$ 18.817,95	R\$ 19.458,43	R\$ 24.355,20	R\$ 24.355,20	R\$ 24.355,20	R\$ 24.355,20	R\$ 24.355,20	R\$ 19.458,43	R\$ 9.664,90	R\$ 30.158,04		
TOTAL ACUMULADO			Risco %	100,00%	11,48%	24,55%	31,02%	37,71%	46,09%	54,47%	62,85%	71,23%	79,61%	86,98%	89,33%	73,22%		
			Financeiro	R\$ 290.672,44	R\$ 33.374,45	R\$ 71.348,70	R\$ 90.164,65	R\$ 109.623,08	R\$ 133.978,27	R\$ 158.333,47	R\$ 182.688,67	R\$ 207.043,86	R\$ 231.399,06	R\$ 250.857,49	R\$ 260.522,40	R\$ 212.338,71		