



Usuário: DAISIREE SILVA DE JESUS DOS SANTOS
CPF: 940.952.802-04

Acesso à Informação

Sair do Sistema

13/01/2026 09:37 - v.3.10.14-b24766721

Cadastramento	Programas	Propostas
Execução	Inf. Gerenciais	Cadastros
Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas	Administração
TCE	Verificação de Regularidade	

Projeto Básico / Termo de Referência

54000 - MINISTERIO DO TURISMO

: Instrumento 975474

DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

34.593.541/0001-92 - MUNICIPIO DE URUARA

Voltar

Versão: 3

Dados Básicos Anexos Responsável Técnico Documentação Complementar QCI PO/CFF

LAE SPA Quadro Resumo

VOLTAR

Dados Gerais Eventos Frentes de Obra PO PLQ CFF

Visão das Frentes de Obra por Evento

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	—	1	PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO A PRAÇA DO CACAU	1
2	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	—	1	PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO A PRAÇA DO CACAU	2
3	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	—	1	PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO A PRAÇA DO CACAU	3
4	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	—	1	PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO A PRAÇA DO CACAU	4
5	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	—	1	PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO A PRAÇA DO CACAU	5
6	SERVIÇOS PRELIMINARES	—	1	PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO A PRAÇA DO CACAU	1
7	MOBILIZAÇÃO DE MAQUINÁRIO	—	1	PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO A PRAÇA DO CACAU	1
8	DESMOBILIZAÇÃO DE MAQUINÁRIO	—	1	PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO A PRAÇA DO CACAU	5
9	REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO	—	1	PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO A PRAÇA DO CACAU	1
10	EXECUÇÃO DA SUBBASE	—	1	PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO A PRAÇA DO CACAU	2
11	EXECUÇÃO DA BASE	—	1	PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO A PRAÇA DO CACAU	2
12	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TRECHO I	—	1	PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO A PRAÇA DO CACAU	3
13	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TRECHO II	—	1	PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO A PRAÇA DO CACAU	4
14	DRENAGEM SUPERFICIAL	—			

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
			1	PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO A PRAÇA DO CACAU	2
15	EXECUÇÃO DO PASSEIO	—	1	PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO A PRAÇA DO CACAU	2
16	SINALIZAÇÃO VERTICAL	—	1	PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO A PRAÇA DO CACAU	5
17	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	—	1	PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO A PRAÇA DO CACAU	5
18	PLACA DE INAUGURAÇÃO	—	1	PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO A PRAÇA DO CACAU	5
19	RECAPEAMENTO	—	1	PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO A PRAÇA DO CACAU	5

Cronograma Físico-Financeiro

Nº do Período de Conclusão do Evento	Percentual Parcela	Valor Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
1	7,33%	R\$ 152.821,49	7,33%	R\$ 152.821,49
2	18,76%	R\$ 391.364,76	26,09%	R\$ 544.186,25
3	26,18%	R\$ 546.080,63	52,27%	R\$ 1.090.266,88
4	27,16%	R\$ 566.378,73	79,43%	R\$ 1.656.645,61
5	20,57%	R\$ 429.055,15	100,00%	R\$ 2.085.700,76