

PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PAU D'ARCO - PA	Nº OPERAÇÃO 040163/2025	Nº TransfereGOV 040163/2025	APELIDO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE PAU D'ARCO - PA
--	----------------------------	--------------------------------	--

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

◀ Não foi indicado o Evento de Administração Local

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

Nº do Evento	Título dos Eventos	CASA 01	CASA 02	CASA 03	CASA 04	CASA 05	CASA 06	CASA 07	CASA 08	CASA 09	CASA 10	CASA 11	CASA 12	CASA 13	CASA 14	CASA 15	CASA 16	CASA 17	CASA 18	CASA 19	CASA 20	21	22	23	24	25
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	1	1	1	1	5	5	5	5	5	9	9	9	9	9	13	13	13	13	13					
2	FUNDAÇÕES	1	1	1	1	1	5	5	5	5	5	9	9	9	9	9	13	13	13	13	13					
3	SUPRAESTRUTURA	2	2	2	2	2	6	6	6	6	6	10	10	10	10	10	14	14	14	14	14					
4	PAREDES E PAINÉIS	2	2	2	2	2	6	6	6	6	6	10	10	10	10	10	14	14	14	14	14					
5	COBERTURA E PROTEÇÕES	3	3	3	3	3	7	7	7	7	7	11	11	11	11	11	15	15	15	15	15					
6	REVESTIMENTOS	4	4	4	4	4	8	8	8	8	8	12	12	12	12	12	16	16	16	16	16					
7	PAVIMENTAÇÕES	3	3	3	3	3	6	6	6	6	6	10	10	10	10	10	14	14	14	14	14					
8	INSTALAÇÕES	4	4	4	4	4	8	8	8	8	8	12	12	12	12	12	16	16	16	16	16					
9	COMPLEMENTAÇÕES	4	4	4	4	4	8	8	8	8	8	12	12	12	12	12	16	16	16	16	16					
10	0																									
11	0																									

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12
Parcela	%	4,19%	5,37%	6,70%	8,90%	4,19%	8,08%	3,99%	8,68%	4,19%	8,08%	3,99%	8,68%
	R\$	119.694,60	153.358,70	191.331,45	254.134,36	119.694,60	230.678,75	114.011,40	247.859,10	119.694,60	230.678,75	114.011,40	247.859,10
Acumulado	%	4,19%	9,56%	16,26%	25,16%	29,36%	37,44%	41,43%	50,11%	54,30%	62,38%	66,37%	75,05%
	R\$	119.694,60	273.053,30	464.384,75	718.519,11	838.213,71	1.068.892,46	1.182.903,86	1.430.762,96	1.550.457,56	1.781.136,31	1.895.147,71	2.143.006,81
Administração Local		%											

Cronograma		Mês 13	Mês 14	Mês 15	Mês 16
Parcela	%	4,19%	8,08%	3,99%	8,68%
	R\$	119.694,60	230.678,75	114.011,40	247.859,10
Acumulado	%	79,25%	87,33%	91,32%	100,00%
	R\$	2.262.701,41	2.493.380,16	2.607.391,56	2.855.250,66
Administração Local		%			

PAU D'AF
Local

segunda-feira, 23 de fevereiro de 2026

Data

Responsável Técnico
Nome: Luciano De Almeida Brito
CREA/CAU: 1521113823 PA
ART/RRT: PA20261487449

Documento assinado digitalmente
gov.br LUCIANO DE ALMEIDA BRITO
Data: 06/03/2026 15:32:26-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>