

CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL HORTIFRUTIGRANJEIRO, NO MUNICÍPIO
DE TOBIAS BARRETO/SE.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00013

BDI: 24,98%

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

ESTRATEGICA ENGENHARIA LTDA

RUA DA PAZ, 1601, ANDAR 21 CHÁCARA SANTO

ANTONIO SÃO PAULO-SP CNPJ : 35.467.604/0001-27

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	Construção do Mercado Municipal Hortifrutigranjeiro, no município de Tobias Barreto/SE	100	0.681.616,12	4,18	1.282.457,52	11,26	3.453.874,92	8,00	2.453.825,71	12,43	3.813.350,56	14,07	4.317.217,33
01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	2,78	776.074,81	0,11	32.517,53	0,28	86.687,56	0,20	61.620,34	0,31	96.388,49	0,36	109.348,94
				4,19%		11,17%		7,94%		12,42%		14,09%	
01.02	CANTEIRO DE OBRAS	1,1	334.231,63	1,10	334.231,63								
				100,00%									
01.03	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,72	220.208,76	0,57	176.167,00	0,15	44.041,76						
				80,00%		20,00%							
01.04	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,85	1.179.165,78	1,15	353.749,74	2,70	825.416,04						
				30,00%		70,00%							
01.05	MOVIMENTO DE TERRA	4,19	1.285.972,08	1,26	385.791,62	1,68	514.388,83	1,25	385.791,63				
				30,00%		40,00%		30,00%					
01.06	INFRA ESTRUTURA	9,24	2.833.343,89			6,46	1.983.340,73	2,78	850.003,16				
						70,00%		30,00%					
01.07	SUPER -ESTRUTURA	11,69	3.591.189,71					3,51	1.077.356,91	4,68	1.436.475,87	3,50	1.077.356,93
								30,00%		40,00%		30,00%	
01.07.001	PILARES	2,68	820.364,21					0,80	246.109,27	1,07	328.145,68	0,81	246.109,26
								30,00%		40,00%		30,00%	
01.07.002	VIGAS	2,34	720.232,70					0,70	216.069,81	0,94	288.093,08	0,70	216.069,81
								30,00%		40,00%		30,00%	
01.07.003	LAJES	6,47	1.986.146,47					1,94	595.843,94	2,59	794.458,58	1,94	595.843,95
								30,00%		40,00%		30,00%	
01.07.004.001	TANQUE DE RETARDO	1,39	428.480,99					0,42	128.544,30	0,56	171.392,39	0,41	128.544,30
								30,00%		40,00%		30,00%	
01.07.005	RESERVATÓRIO INFERIOR	0,17	56.181,36					0,05	16.854,40	0,07	22.472,54	0,05	16.854,42
								30,00%		40,00%		30,00%	
01.08	VEDAÇÃO	2,58	790.536,66					0,26	79.053,67	1,29	395.268,33	1,03	316.214,66
								10,00%		50,00%		40,00%	
01.09	COBERTA	18,92	5.802.179,13							5,67	1.740.653,74	5,67	1.740.653,74
										30,00%		30,00%	
01.10	FORRO	5,08	1.558.319,22										
01.11	PISO	6,93	2.126.980,62									0,69	212.698,05
												10,00%	

CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL HORTIFRUTIGRANJEIRO, NO MUNICÍPIO
DE TOBIAS BARRETO/SE.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00013

BDI: 24,98%

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

ESTRATEGICA ENGENHARIA LTDA

RUA DA PAZ, 1601, ANDAR 21 CHÁCARA SANTO
ANTONIO SÃO PAULO-SP CNPJ : 35.467.604/0001-27

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.11.001	INTERNO	4,31	1.321.678,01									0,43	132.167,80
												10,00%	
01.11.002	EXTERNO	2,62	805.302,61									0,26	80.530,25
												10,00%	
01.12	REVESTIMENTO	9,43	2.891.282,59							0,47	144.564,13	1,41	433.692,38
										5,00%		15,00%	
01.13	ESQUADRIAS	1,24	381.675,31										
01.13.001	MADEIRA	0,19	59.161,43										
01.13.002	ALUMÍNIO	0,25	77.703,43										
01.13.003	AÇO/FERRO	0,68	209.025,75										
01.13.004	VIDRO	0,02	6.549,79										
01.13.005	FRIGORÍFICAS	0,1	29.234,91										
01.14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	7,18	2.258.224,45									0,74	225.822,50
												10,00%	
01.14.001	ELETRICA	1,55	491.643,56									0,16	49.164,40
												10,00%	
01.14.002	IMPLANTAÇÃO DA MEDIÇÃO GERAL	0,08	25.593,83									0,01	2.559,38
												10,00%	
01.14.003	IMPLANTAÇÃO DA MEDIÇÃO GERAL - CABOS	1,94	597.654,88									0,19	59.765,49
												10,00%	
01.14.004	IMPLANTAÇÃO DA MEDIÇÃO GERAL-DISJUNTORES E QUADRO	0,35	110.536,54									0,04	11.053,63
												10,00%	
01.14.005	SPDA	0,6	190.356,18									0,06	19.035,61
												10,00%	
01.14.006	CFTV E DADOS	0,36	117.172,55									0,04	11.717,25
												10,00%	
01.14.007	SUBESTAÇÃO	2,3	725.266,91									0,24	72.526,74
												10,00%	

CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL HORTIFRUTIGRANJEIRO, NO MUNICÍPIO
DE TOBIAS BARRETO/SE.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00013

BDI: 24,98%

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

ESTRATEGICA ENGENHARIA LTDA

RUA DA PAZ, 1601, ANDAR 21 CHÁCARA SANTO
ANTONIO SÃO PAULO-SP CNPJ : 35.467.604/0001-27

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.14.007.001	CIVIL	0,27	85.514,64									0,03	8.551,48
												10,00%	
01.14.007.002	INFRA	0,1	34.320,21									0,01	3.432,02
												10,00%	
01.14.007.003	RAMAL DE ENTRADA (DERIVAÇÃO AÉREO PARA SUBTERRÂNEO)	0,18	64.268,46									0,02	6.426,86
												10,00%	
01.14.007.004	SUBESTAÇÃO ABRIGADA 1250 kVA	1,75	541.163,60									0,18	54.116,38
												10,00%	
01.15	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	6,46	2.014.301,40									0,66	201.430,13
												10,00%	
01.15.001	SANITÁRIO	2,44	752.704,68									0,25	75.270,46
												10,00%	
01.15.002	HIDRAULICO	1,87	586.622,96									0,19	58.662,32
												10,00%	
01.15.003	DRENAGEM	1,29	397.188,97									0,13	39.718,89
												10,00%	
01.15.004	INCÊNDIO	0,86	277.784,79									0,09	27.778,46
												10,00%	
01.16	LOUÇAS /METAIS/ INOX	1,27	384.214,59										
01.17	GÁS	0,12	37.633,18										
01.18	PINTURA	0,78	242.928,52										
01.19	PAISAGISMO	0,14	42.206,44										
01.20	SINALIZAÇÃO	0,07	31.449,41										
01.20.001	SINALIZAÇÃO VERTICAL	0,05	20.391,12										
01.20.002	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	0,02	11.058,29										
01.21	COMUNICAÇÃO VISUAL	0,31	97.834,36										

CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL HORTIFRUTIGRANJEIRO, NO MUNICÍPIO
DE TOBIAS BARRETO/SE.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00013

BDI: 24,98%

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

ESTRATEGICA ENGENHARIA LTDA

RUA DA PAZ, 1601, ANDAR 21 CHÁCARA SANTO
ANTONIO SÃO PAULO-SP CNPJ : 35.467.604/0001-27

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.22	CLIMATIZAÇÃO	0,28	86.465,81										
01.23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	5,36	1.629.472,67										
01.23.001	BALCOES E BANCADAS	5,36	1.629.472,67										
01.23.001.001	BALCÕES E BANCADAS EM GRANITO E AÇO INOX	5,28	1.605.756,17										
01.23.001.002	DIVISÓRIAS EM GRANITO	0,08	23.716,50										
01.24	DIVERSOS	0,28	85.725,10										
TOTAL SIMPLES ==>>>>		100,00	30.681.616,12	4,18	1.282.457,52	11,26	3.453.874,92	8,00	2.453.825,71	12,43	3.813.350,56	14,07	4.317.217,33
TOTAL ACUMULADO ==>>>>		100,00	30.681.616,12	4,18	1.282.457,52	15,44	4.736.332,44	23,44	7.190.158,15	35,87	11.003.508,71	49,94	15.320.726,04