



**CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº TGOV</b> RECURSO PR	<b>PROPONENTE TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE JAÚ DO	<b>APELIDO EMPREENDIMENTO</b> CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE JAÚ DO	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE JAÚ DO TOCANTINS
-------------------------	------------------------------	---	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27	04/27
<b>1.</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NC</b>	<b>655.705,48</b>	% Período:	53,00%	47,00%										
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	6.797,88	% Período:	53,00%	47,00%										
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.163,32	% Período:	100,00%											
1.3.	CALÇADAS	127.596,42	% Período:	100,00%											
1.4.	PISO - ESTACIONAMENTO	215.137,88	% Período:	100,00%											
1.5.	ÁREAS DE CONVIVÊNCIA	34.789,82	% Período:		100,00%										
1.6.	PLAYGROUND	52.017,01	% Período:		100,00%										
1.7.	CANTEIROS	2.045,93	% Período:		100,00%										
1.8.	ESCADA/RAMPA	64.238,42	% Período:		100,00%										
1.9.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	151.918,80	% Período:		100,00%										
<b>Total: R\$ 655.705,48</b>			%:	53,00%	47,00%										
	Período:	Repasso:	215.695,47	191.304,53											
		Contrapartida:	131.805,03	116.900,45											
		Outros:	-	-											
		<b>Investimento:</b>	<b>347.500,50</b>	<b>308.204,98</b>											
	Acumulado:	%:	53,00%	100,00%											
		Repasso:	215.695,47	407.000,00											
		Contrapartida:	131.805,03	248.705,48											
		Outros:	-	-											
		<b>Investimento:</b>	<b>347.500,50</b>	<b>655.705,48</b>											
	Administração Local:		53,00%	100,00%											

JAÚ-TO  
Local  
quarta-feira, 15 de abril de 2026  
Data

Responsável Técnico  
Nome: JOSÉ COELHO DE OLIVEIRA  
CREA/CAU: ENG. CIVIL 180432 D/TO  
ART/RRT: ART