

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Análítico

GRAU DE SIGILO

#PUBLICO

PROPOSITOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO PARAÍSO / MG

Nº TransfereGov

952998/2023

FOLHA Nº:

03/04

OBRA:

DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS TOPÁZIO, ESMERALDA, HORTENCIA, TREVO E TURMALINA

Nº OPERAÇÃO

1091482-62

BDI:

24,8800%

MUNICÍPIO / UF:

SANTANA DO PARAÍSO/MG

LOCAL:

RUA TOPÁZIO, ESMERALDA (TRECHO II) E TURMALINA, BAIRRO RESIDENCIAL PARAISO, HORTÊNCIA E TREVO, BAIRRO ÁGUAS CLARAS - SANTANA DO PARAÍSO / MG

FORMA DE EXECUÇÃO:

DATA BASE

SINAPI - ABR./2025 - DES., SETOP - LESTE - JAN/2025 - DES., SICRO - JAN. / 2025 - DES., SUDECAP - JAN/2025 - DES., - SEINFRA - N/A, ORSE - N/A

LOCALIDADE SINAPI

BELO HORIZONTE

Nº EVENTO	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL DOS EVENTOS (R\$)	Nº DO PERÍODO DE CONCLUSÃO DO EVENTO	PERÍODOS						TOTAIS
				1	2	3	4	5	6	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 86.291,22	PROPORCIONAL	R\$ 8.629,12	R\$ 12.943,68	R\$ 21.572,81	R\$ 15.532,42	R\$ 19.846,98	R\$ 7.766,21	R\$ 86.291,22
2	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	R\$ 34.375,19	PROPORCIONAL	R\$ 10.089,11	R\$ 3.652,25	R\$ 6.308,43	R\$ 4.399,30	R\$ 5.644,38	R\$ 4.281,72	R\$ 34.375,19
3	ESCAVAÇÃO DE VALAS (TOPÁZIO)	R\$ 32.679,73	1	R\$ 32.679,73	-	-	-	-	-	R\$ 32.679,73
4	DRENAGEM PLUVIAL (TOPÁZIO)	R\$ 152.391,28	1	R\$ 152.391,28	-	-	-	-	-	R\$ 152.391,28
5	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (TOPÁZIO)	R\$ 253.707,68	3	-	-	R\$ 253.707,68	-	-	-	R\$ 253.707,68
6	ASSENTAMENTO DE MEIO FIO	R\$ 15.645,49	2	-	R\$ 15.645,49	-	-	-	-	R\$ 15.645,49
7	EXECUÇÃO DE SARJETAS (TOPÁZIO)	R\$ 38.052,06	4	-	-	-	R\$ 38.052,06	-	-	R\$ 38.052,06
8	EXECUÇÃO DE BL's E PV's (TOPÁZIO)	R\$ 118.572,90	2	-	R\$ 118.572,90	-	-	-	-	R\$ 118.572,90
9	ESCAVAÇÃO DE VALAS (HORTENCIA)	R\$ 32.357,36	2	-	R\$ 32.357,36	-	-	-	-	R\$ 32.357,36
10	DRENAGEM PLUVIAL (HORTENCIA)	R\$ 100.363,75	2	-	R\$ 100.363,75	-	-	-	-	R\$ 100.363,75
11	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (HORTENCIA)	R\$ 375.374,31	5	-	-	-	-	R\$ 375.374,31	-	R\$ 375.374,31
12	ASSENTAMENTO DE MEIO FIO (HORTENCIA)	R\$ 50.177,29	4	-	-	-	R\$ 50.177,29	-	-	R\$ 50.177,29
13	EXECUÇÃO DE CALÇADAS (HORTENCIA)	R\$ 53.971,03	6	-	-	-	-	-	R\$ 53.971,03	R\$ 53.971,03
14	EXECUÇÃO DE SARJETAS (HORTENCIA)	R\$ 30.481,32	6	-	-	-	-	-	R\$ 30.481,32	R\$ 30.481,32
15	EXECUÇÃO DE BL's E PV's (HORTENCIA)	R\$ 90.629,21	3	-	-	R\$ 90.629,21	-	-	-	R\$ 90.629,21
16	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO	R\$ 47.373,52	6	-	-	-	-	-	R\$ 47.373,52	R\$ 47.373,52
17	EXECUÇÃO DE CALÇADAS (TOPÁZIO)	R\$ 23.240,06	6	-	-	-	-	-	R\$ 23.240,06	R\$ 23.240,06
18	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (TURMALINA)	R\$ 201.097,40	4	-	-	-	R\$ 201.097,40	-	-	R\$ 201.097,40
19	REMOÇÃO E DEMOLIÇÕES (TOPÁZIO)	R\$ 28.880,89	3	-	-	R\$ 28.880,89	-	-	-	R\$ 28.880,89
20	REMOÇÃO E DEMOLIÇÕES (TURMALINA)	R\$ 42.776,00	3	-	-	R\$ 42.776,00	-	-	-	R\$ 42.776,00
21	REMOÇÃO E DEMOLIÇÕES (HORTENCIA)	R\$ 14.060,41	4	-	-	-	R\$ 14.060,41	-	-	R\$ 14.060,41
22	LIMPEZA FINAL	R\$ 9.243,48	6	-	-	-	-	-	R\$ 9.243,48	R\$ 9.243,48
TOTAL		R\$ 1.831.741,58	VALOR PARCELA	R\$ 203.789,24	R\$ 283.535,43	R\$ 443.875,02	R\$ 323.318,88	R\$ 400.865,67	R\$ 176.357,34	R\$ 1.831.741,58
			% PARCIAL	11,1300%	15,4800%	24,2300%	17,6500%	21,8800%	9,6300%	100,0000%
		VALOR ACUMULADO	R\$ 203.789,24	R\$ 487.324,67	R\$ 931.199,69	R\$ 1.254.518,57	R\$ 1.655.384,24	R\$ 1.831.741,58	R\$ 1.831.741,58	R\$ 1.831.741,58
			% ACUMULADO	11,1300%	26,6000%	50,8400%	68,4900%	90,3700%	100,0000%	100,0000%

PROPORCIONAL

SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO - Conforme TransfereGov

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	R\$ TOTAL	ADM-01	ADM-02	ADM-03	ADM-04	ADM-05	ADM-06	TOTAIS
				1	2	3	4	5	6	
1	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA		R\$ 34.375,19	R\$ 10.089,11	R\$ 3.652,25	R\$ 6.308,43	R\$ 4.399,30	R\$ 5.644,38	R\$ 4.281,72	R\$ 34.375,19
1.1	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	MES	R\$ 11.414,65	R\$ 1.160,49	R\$ 1.674,15	R\$ 2.891,71	R\$ 2.016,59	R\$ 2.587,32	R\$ 1.084,39	R\$ 11.414,65
1.2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER	UN	R\$ 3.832,12	R\$ 1.916,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.916,06	R\$ 3.832,12
1.3	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	MÊS	R\$ 13.487,04	R\$ 1.371,18	R\$ 1.978,10	R\$ 3.416,72	R\$ 2.382,71	R\$ 3.057,06	R\$ 1.281,27	R\$ 13.487,04
1.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	R\$ 5.641,38	R\$ 5.641,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.641,38
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		R\$ 86.291,22	R\$ 8.629,12	R\$ 12.943,68	R\$ 21.572,81	R\$ 15.532,42	R\$ 19.846,98	R\$ 7.766,21	R\$ 86.291,22
2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UNID.	R\$ 86.291,22	R\$ 8.629,12	R\$ 12.943,68	R\$ 21.572,81	R\$ 15.532,42	R\$ 19.846,98	R\$ 7.766,21	R\$ 86.291,22
SUBTOTAIS			R\$ 18.718,23	R\$ 16.595,93	R\$ 27.881,24	R\$ 19.931,72	R\$ 25.491,36	R\$ 12.047,93	R\$ 120.666,41	

Santana do Paraíso/MG

Local

segunda-feira, 23 de junho de 2025

Data

RAFAEL ELIENAI

ELIDIO:1065698666

2

Assinado de forma digital por RAFAEL ELIENAI
ELIDIO:1065698666
Dados: 2025.06.23 12:17:59 -03'00'

Responsável Técnico

Nome Rafael Elienai Elidio

CREA/CAU: 243.423/D

ART/RTT: MG20243428357

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO OGU				GRAU DE SIGILO #PUBLICO	
PROPONENTE TOMADOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO PARAÍSO / MG	Nº TransfereGOV	952998/2023	FOLHA Nº:	03/04
OBRA:	DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS TOPÁZIO, ESMERALDA, HORTENCIA, TREVO E TURMALINA	Nº OPERAÇÃO	1091482-62	BDI:	24,8800%
MUNICÍPIO / UF:	SANTANA DO PARAÍSO/MG				
LOCAL:	RUA TOPÁZIO, ESMERALDA (TRECHO II) E TURMALINA, BAIRRO RESIDENCIAL PARAISO, HORTÊNCIA E TREVO, BAIRRO ÁGUAS CLARAS - SANTANA DO PARAÍSO / MG			FORMA DE EXECUÇÃO:	
DATA BASE	SINAPI - ABR./2025 - DES., SETOP - LESTE - JAN/2025 - DES., SICRO - JAN. / 2025 - DES., SUDECAP - JAN/2025 - DES., - SEINFRA - N/A, ORSE - N/A	LOCALIDADE SINAPI		BELO HORIZONTE	

VISÃO DAS FRENTES DE OBRA POR EVENTO - Conforme TransfereGOV				
Nº EVENTO	DESCRIÇÃO	Nº DA FRENTE DE OBRA	FRENTE DE OBRA	Nº DO PERÍODO DE CONCLUSÃO DO EVENTO
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	6	ADM-01	1
		7	ADM-02	2
		8	ADM-03	3
		9	ADM-04	4
		10	ADM-05	5
		11	ADM-06	6
2	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	6	ADM-01	1
		7	ADM-02	2
		8	ADM-03	3
		9	ADM-04	4
		10	ADM-05	5
		11	ADM-06	6
3	ESCAVAÇÃO DE VALAS (TOPAZIO)	1	RUA ESMERALDA (TRECHO II - PV04 A PV EXIST - PAVIMENTAÇÃO ESTACA 0 + 0,00m A 4 + 6,17m)	1
		2	RUA TOPAZIO [(REDES - PV04 ATÉ PV11) - PAVIMENTAÇÃO ESTACA 0 + 0,00m A 9 + 1,14m]	1
4	DRENAGEM PLUVIAL (TOPAZIO)	1	RUA ESMERALDA (TRECHO II - PV04 A PV EXIST - PAVIMENTAÇÃO ESTACA 0 + 0,00m A 4 + 6,17m)	1
		2	RUA TOPAZIO [(REDES - PV04 ATÉ PV11) - PAVIMENTAÇÃO ESTACA 0 + 0,00m A 9 + 1,14m]	1
5	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (TOPAZIO)	1	RUA ESMERALDA (TRECHO II - PV04 A PV EXIST - PAVIMENTAÇÃO ESTACA 0 + 0,00m A 4 + 6,17m)	3
		2	RUA TOPAZIO [(REDES - PV04 ATÉ PV11) - PAVIMENTAÇÃO ESTACA 0 + 0,00m A 9 + 1,14m]	3
6	ASSENTAMENTO DE MEIO FIO	2	RUA TOPAZIO [(REDES - PV04 ATÉ PV11) - PAVIMENTAÇÃO ESTACA 0 + 0,00m A 9 + 1,14m]	2
		5	RUA TURMALINA (TRECHO I)	2
7	EXECUÇÃO DE SARJETAS (TOPAZIO)	1	RUA ESMERALDA (TRECHO II - PV04 A PV EXIST - PAVIMENTAÇÃO ESTACA 0 + 0,00m A 4 + 6,17m)	4
		2	RUA TOPAZIO [(REDES - PV04 ATÉ PV11) - PAVIMENTAÇÃO ESTACA 0 + 0,00m A 9 + 1,14m]	4
		5	RUA TURMALINA (TRECHO I)	4

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO OGU				GRAU DE SIGILO #PUBLICO	
PROponente Tomador	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO PARAÍSO / MG	Nº TransfereGOV	952998/2023	FOLHA Nº:	03/04
Obra:	DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS TOPÁZIO, ESMERALDA, HORTENCIA, TREVO E TURMALINA	Nº OPERAÇÃO	1091482-62	BDI:	24,8800%
Município / UF:	SANTANA DO PARAÍSO/MG				
Local:	RUA TOPÁZIO, ESMERALDA (TRECHO II) E TURMALINA, BAIRRO RESIDENCIAL PARAISO, HORTÊNCIA E TREVO, BAIRRO ÁGUAS CLARAS - SANTANA DO PARAÍSO / MG			FORMA DE EXECUÇÃO:	
Data Base	SINAPI - ABR./2025 - DES., SETOP - LESTE - JAN/2025 - DES., SICRO - JAN. / 2025 - DES., SUDECAP - JAN/2025 - DES., - SEINFRA - N/A, ORSE - N/A	LOCALIDADE SINAPI		BELO HORIZONTE	

VISÃO DAS FRENTES DE OBRA POR EVENTO - Conforme TransfereGOV				
Nº EVENTO	DESCRIÇÃO	Nº DA FRENTE DE OBRA	FRENTE DE OBRA	Nº DO PERÍODO DE CONCLUSÃO DO EVENTO
8	EXECUÇÃO DE BL's E PV's (TOPAZIO)	1	RUA ESMERALDA (TRECHO II - PV04 A PV EXIST - PAVIMENTAÇÃO ESTACA 0 + 0,00m A 4 + 6,17m)	2
		2	RUA TOPAZIO [(REDES - PV04 ATÉ PV11) - PAVIMENTAÇÃO ESTACA 0 + 0,00m A 9 + 1,14m]	2
9	ESCAVAÇÃO DE VALAS (HORTENCIA)	3	RUA HORTENCIA [(REDES - ALA01/ ATÉ PV08) - EST. 0 a 12+8,41]	2
		4	RUA TREVO [(REDES - PV08 ATÉ PV10) - EST. 0 a 5+0,00]	2
10	DRENAGEM PLUVIAL (HORTENCIA)	3	RUA HORTENCIA [(REDES - ALA01/ ATÉ PV08) - EST. 0 a 12+8,41]	2
		4	RUA TREVO [(REDES - PV08 ATÉ PV10) - EST. 0 a 5+0,00]	2
11	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (HORTENCIA)	3	RUA HORTENCIA [(REDES - ALA01/ ATÉ PV08) - EST. 0 a 12+8,41]	5
		4	RUA TREVO [(REDES - PV08 ATÉ PV10) - EST. 0 a 5+0,00]	5
12	ASSENTAMENTO DE MEIO FIO (HORTENCIA)	3	RUA HORTENCIA [(REDES - ALA01/ ATÉ PV08) - EST. 0 a 12+8,41]	4
		4	RUA TREVO [(REDES - PV08 ATÉ PV10) - EST. 0 a 5+0,00]	4
13	EXECUÇÃO DE CALÇADAS (HORTENCIA)	3	RUA HORTENCIA [(REDES - ALA01/ ATÉ PV08) - EST. 0 a 12+8,41]	6
		4	RUA TREVO [(REDES - PV08 ATÉ PV10) - EST. 0 a 5+0,00]	6
14	EXECUÇÃO DE SARJETAS (HORTENCIA)	3	RUA HORTENCIA [(REDES - ALA01/ ATÉ PV08) - EST. 0 a 12+8,41]	6
		4	RUA TREVO [(REDES - PV08 ATÉ PV10) - EST. 0 a 5+0,00]	6
15	EXECUÇÃO DE BL's E PV's (HORTENCIA)	3	RUA HORTENCIA [(REDES - ALA01/ ATÉ PV08) - EST. 0 a 12+8,41]	3
		4	RUA TREVO [(REDES - PV08 ATÉ PV10) - EST. 0 a 5+0,00]	3

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO OGU				GRAU DE SIGILO #PUBLICO	
PROPONENTE TOMADOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO PARAÍSO / MG	Nº TransfereGOV	952998/2023	FOLHA Nº:	03/04
OBRA:	DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS TOPÁZIO, ESMERALDA, HORTENCIA, TREVO E TURMALINA	Nº OPERAÇÃO	1091482-62	BDI:	24,8800%
MUNICÍPIO / UF:	SANTANA DO PARAÍSO/MG				
LOCAL:	RUA TOPÁZIO, ESMERALDA (TRECHO II) E TURMALINA, BAIRRO RESIDENCIAL PARAISO, HORTÊNCIA E TREVO, BAIRRO ÁGUAS CLARAS - SANTANA DO PARAÍSO / MG			FORMA DE EXECUÇÃO:	
DATA BASE	SINAPI - ABR./2025 - DES , SETOP - LESTE - JAN/2025 - DES. , SICRO - JAN. / 2025 - DES. , SUDECAP - JAN/2025 - DES., - SEINFRA - N/A , ORSE - N/A	LOCALIDADE SINAPI		BELO HORIZONTE	

VISÃO DAS FRENTES DE OBRA POR EVENTO - Conforme TransfereGOV				
Nº EVENTO	DESCRIÇÃO	Nº DA FRENTE DE OBRA	FRENTE DE OBRA	Nº DO PERÍODO DE CONCLUSÃO DO EVENTO
16	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO	1	RUA ESMERALDA (TRECHO II - PV04 A PV EXIST - PAVIMENTAÇÃO ESTACA 0 + 0,00m A 4 + 6,17m)	6
		2	RUA TOPAZIO [(REDES - PV04 ATÉ PV11) - PAVIMENTAÇÃO ESTACA 0 + 0,00m A 9 + 1,14m]	6
		3	RUA HORTENCIA [(REDES - ALA01/ ATÉ PV08) - EST. 0 a 12+8,41]	6
		4	RUA TREVO [(REDES - PV08 ATÉ PV10) - EST. 0 a 5+0,00]	6
		5	RUA TURMALINA (TRECHO I)	6
17	EXECUÇÃO DE CALÇADAS (TOPÁZIO)	1	RUA ESMERALDA (TRECHO II - PV04 A PV EXIST - PAVIMENTAÇÃO ESTACA 0 + 0,00m A 4 + 6,17m)	6
		2	RUA TOPAZIO [(REDES - PV04 ATÉ PV11) - PAVIMENTAÇÃO ESTACA 0 + 0,00m A 9 + 1,14m]	6
		5	RUA TURMALINA (TRECHO I)	6
18	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (TURMALINA)	5	RUA TURMALINA (TRECHO I)	4
19	REMOÇÃO E DEMOLIÇÕES (TOPAZIO)	2	RUA TOPAZIO [(REDES - PV04 ATÉ PV11) - PAVIMENTAÇÃO ESTACA 0 + 0,00m A 9 + 1,14m]	3
20	REMOÇÃO E DEMOLIÇÕES (TURMALINA)	5	RUA TURMALINA (TRECHO I)	3
21	REMOÇÃO E DEMOLIÇÕES (HORTENCIA)	3	RUA HORTENCIA [(REDES - ALA01/ ATÉ PV08) - EST. 0 a 12+8,41]	4
		4	RUA TREVO [(REDES - PV08 ATÉ PV10) - EST. 0 a 5+0,00]	4

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO OGU				GRAU DE SIGILO #PUBLICO	
PROPONENTE TOMADOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO PARAÍSO / MG	Nº TransfereGOV	952998/2023	FOLHA Nº:	03/04
OBRA: MUNICÍPIO / UF:	DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS TOPÁZIO, ESMERALDA, HORTENCIA, TREVO E TURMALINA SANTANA DO PARAÍSO/MG	Nº OPERAÇÃO	1091482-62	BDI:	24,8800%
LOCAL:	RUA TOPÁZIO, ESMERALDA (TRECHO II) E TURMALINA, BAIRRO RESIDENCIAL PARAISO, HORTÊNCIA E TREVO, BAIRRO ÁGUAS CLARAS - SANTANA DO PARAÍSO / MG			FORMA DE EXECUÇÃO:	
DATA BASE	SINAPI - ABR./2025 - DES., SETOP - LESTE - JAN/2025 - DES., SICRO - JAN. / 2025 - DES., SUDECAP - JAN/2025 - DES., - SEINFRA - N/A, ORSE - N/A	LOCALIDADE SINAPI		BELO HORIZONTE	

VISÃO DAS FRENTES DE OBRA POR EVENTO - Conforme TransfereGOV

Nº EVENTO	DESCRIÇÃO	Nº DA FRENTE DE OBRA	FRENTE DE OBRA	Nº DO PERÍODO DE CONCLUSÃO DO EVENTO
22	LIMPEZA FINAL	1	RUA ESMERALDA (TRECHO II - PV04 A PV EXIST - PAVIMENTAÇÃO ESTACA 0 + 0,00m A 4 + 6,17m)	6
		2	RUA TOPAZIO [(REDES - PV04 ATÉ PV11) - PAVIMENTAÇÃO ESTACA 0 + 0,00m A 9 + 1,14m]	6
		3	RUA HORTENCIA [(REDES - ALA01/ ATÉ PV08) - EST. 0 a 12+8,41]	6
		4	RUA TREVO [(REDES - PV08 ATÉ PV10) - EST. 0 a 5+0,00]	6
		5	RUA TURMALINA (TRECHO I)	6

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Nº DO PERÍODO DE CONCLUSÃO DO EVENTO	PERCENTUAL PARCELA	VALOR PARCELA	PERCENTUAL ACUMULADO	VALOR ACUMULADO
1	11,1300%	R\$ 203.789,24	11,1300%	R\$ 203.789,24
2	15,4800%	R\$ 283.535,43	26,6100%	R\$ 487.324,67
3	24,2300%	R\$ 443.875,02	50,8400%	R\$ 931.199,69
4	17,6500%	R\$ 323.318,88	68,4900%	R\$ 1.254.518,57
5	21,8800%	R\$ 400.865,67	90,3700%	R\$ 1.655.384,24
6	9,6300%	R\$ 176.357,34	100,0000%	R\$ 1.831.741,58

Santana do Paraíso/MG

Local

segunda-feira, 23 de junho de 2025

Data

RAFAEL ELIENAI
ELIDIO:10656986662

Assinado de forma digital por
RAFAEL ELIENAI
ELIDIO:10656986662
Dados: 2025.06.23 12:18:29 -03'00'

Responsável Técnico

Nome Rafael Elienai Elidio
CREA/CAU: 243.423/D
ART/RRT: MG20243428357