



Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas  GOVERNO DO ESTADO DO ESTADO RIO DE JANEIRO JANEIRO												
NATUREZA:		OBRAS PARA RECONSTRUÇÃO DE PARTE DA RUA COM IMPLANTAÇÃO DE CONTENÇÃO NA TRAVESSA NOGUEIRA, RUA JOÃO PEDRO, 97, CENTRO, SÃO JOÃO DE MERITI / RJ							MÊS/AMP REF.:		jun/26	
									VALOR DA OBRA:		3.279.704,38	
LOCALIZAÇÃO:		PONTO 10 - TRAVESSA NOGUEIRA - CENTRO - SÃO JOÃO DE MERITI							PRAZO DA OBRA:		8 MESES	
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TOTAL	PERÍODO									
			1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$281.753,19	R\$ 169.051,91	R\$ 78.890,89	R\$ 5.635,06	R\$ 5.635,06	R\$ 5.635,06	R\$ 5.635,06	R\$ 5.635,06	R\$ 5.635,06	R\$ 5.635,06	
			60,00%	28,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%		
2	CONTENÇÃO DE SOLO GRAMPEADO E CONCRETO PROJETADO	R\$1.340.345,32	R\$ 67.017,27	R\$ 134.034,53	R\$ 268.069,06	R\$ 402.103,60	R\$ 201.051,80	R\$ 134.034,53	R\$ 67.017,27	R\$ 67.017,27		
			5,00%	10,00%	20,00%	30,00%	15,00%	10,00%	5,00%	5,00%		
3	CONTENÇÃO - CORTINA ATIRANTADA	R\$1.312.504,21	R\$ 65.625,21	R\$ 131.250,42	R\$ 328.126,05	R\$ 393.751,26	R\$ 196.875,63	R\$ 131.250,42	R\$ 65.625,21	R\$ -		
			5,00%	10,00%	25,00%	30,00%	15,00%	10,00%	5,00%	0,00%		
4	EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DA CORTINA ATIRANTADA	R\$125.215,17	R\$ 6.260,76	R\$ 12.521,52	R\$ 31.303,79	R\$ 37.564,55	R\$ 18.782,28	R\$ 12.521,52	R\$ 6.260,76	R\$ -		
			5,00%	10,00%	25,00%	30,00%	15,00%	10,00%	5,00%	0,00%		
5	DRENAGEM	R\$109.285,24	R\$ 5.464,26	R\$ 5.464,26	R\$ 10.928,52	R\$ 21.857,05	R\$ 21.857,05	R\$ 16.392,79	R\$ 16.392,79	R\$ 10.928,52		
			5,00%	5,00%	10,00%	20,00%	20,00%	15,00%	15,00%	10,00%		
6	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	R\$110.601,25	R\$ 10.938,29	R\$ 12.639,39	R\$ 22.477,69	R\$ 30.045,69	R\$ 15.502,58	R\$ 10.464,18	R\$ 5.616,47	R\$ 2.916,96		
			9,89%	11,43%	20,32%	27,17%	14,02%	9,46%	5,08%	2,64%		
PERCENTUAL POR PERÍODO			9,89%	11,43%	20,32%	27,17%	14,02%	9,46%	5,08%	2,64%		
VALOR POR PERÍODO			R\$ 324.357,70	R\$ 374.801,01	R\$ 666.540,19	R\$ 890.957,21	R\$ 459.704,40	R\$ 310.298,50	R\$ 166.547,56	R\$ 86.497,81		
PERCENTUAL ACUMULADO			9,89%	21,32%	41,64%	68,81%	82,82%	92,28%	97,36%	100,00%		
VALOR ACUMULADO			R\$ 324.357,70	R\$ 699.158,72	R\$ 1.365.698,90	R\$ 2.256.656,12	R\$ 2.716.360,51	R\$ 3.026.659,01	R\$ 3.193.206,57	R\$ 3.279.704,38		
TOTAL GLOBAL			R\$3.279.704,38									

Jean Rodrigo Fernandes
Engenheiro Civil
CREA-FJ 2005118958

Rafael Azevedo dos Santos
Subsecretário de Projetos
de Engenharia
Id nº 4373732-3