



I/SUBI/CGP/GOM/SO - SUBGERÊNCIA DE OBRAS
ORÇAMENTO DE OBRA/SERVIÇO

EMITIDO EM 04/02/2026 17:51:56

Código: 8.950

Processo: 000625.000022/2026-70

Ano/ Mes de referencia: 2025/12

Obra / Serviço: RECUPERAÇÃO DA PASSARELA SOBRE A AV. PASTOR MARTIN LUTHER KING, PISTA SENTIDO PAVUNA,LIGANDO A ESTAÇÃO DO METRO DE ACARI AO HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA - ACARI - A.P 3.6 - XXV A.R.

CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO

Número Etapa	Início Etapa	Final Etapa	Duração	Duração Ac.	Percentual	Percentual Ac.	Valor	Valor Ac.
1			30	30	14,329442	14,329442	210.253,89	210.253,89
2			30	60	28,556852	42,886294	419.010,69	629.264,58
3			30	90	35,670557	78,556851	523.389,09	1.152.653,67
4			30	120	21,443149	100,000000	314.632,34	1.467.286,01

CRONOGRAMA FISICO

RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DA PASSARELA SOBRE A AV. PASTOR MARTIN LUTHER KING, PISTA SENTIDO PAVUNA, LIGANDO A ESTAÇÃO DO METRO DE ACARI AO HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA - ACARI – A.P. 3.6 – XXV A.R.

ITEM	DESCRIÇÃO	DIAS											
		0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110
01	Mobilização de mão-de-obra e montagem do canteiro de obras												
02	Proteção, sinalização e locação de obra												
03	Recuperação estrutural metálica												
04	Recuperação da estrutura de concreto												
05	Encamisamento dos Pilares												
06	Retirada da cobertura de polietileno e execução de nova cobertura												
07	Execuções de serviços de acabamento e pintura												
08	Serviços complementares, desmobilização e limpeza da obra												

LEGENDA

 PREVISTO

I/SUBI/CGP/GOM/SO - Subgerência de Obras

CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO - INICIAL

EMITIDO EM 04/02/2026 17:52:34

Código : 8.950

Processo : 000625.000022/2026-70

Ano/Mês de Referência: 2025/12

		VALOR	ETAPAS (DIAS)			
N.	SISTEMA	(R\$)	1 (30)	2 (30)	3 (30)	4 (30)
1	SISTEMA UNICO					
1.1	Administração, mobilização e desmobilizaç	22.802,01	5.700,50	5.700,50	5.700,50	5.700,51
1.2	Equipamentos	116.216,00	29.054,00	29.054,00	29.054,00	29.054,00
1.3	Proteções e sinalizações	54.748,42	13.687,10	13.687,10	13.687,10	13.687,12
1.4	Mão-de-Obra	229.735,60	57.433,90	57.433,90	57.433,90	57.433,90
1.5	Recuperação da passarela	1.043.783,98	104.378,40	313.135,20	417.513,60	208.756,78
Total	EM REAIS		210.253,89	419.010,69	523.389,09	314.632,34
Etapas	EM PERCENTAGEM		14,329442	28,556852	35,670557	21,443149
Total	EM REAIS		210.253,89	629.264,58	1.152.653,67	1.467.286,01
Acum.	EM PERCENTAGEM		14,329442	42,886294	78,556851	100,000000



I/SUBI/CGP/GOM/SO - Subgerência de Obras

CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO - INICIAL

EMITIDO EM 04/02/2026 17:52:34

Código : 8.950

Processo : 000625.000022/2026-70

Ano/Mês de Referência: 2025/12