



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1091196-02	Nº TGOV 953297	PROPONENTE TOMADOR MUNICÍPIO DE AMPARO	APELIDO EMPREENDIMENTO Água e Desenvolvimento #Rumo aos 200 anos	DESCRIÇÃO DO LOTE Adequação e Ampliação do Poço do Vale Verde
----------------------------------	--------------------------	--	--	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26
1.	ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE DO PO	130.093,52	% Período:	11,68%	23,55%	28,14%	14,81%	21,81%							
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	16.827,77	% Período:	48,00%	13,00%	13,00%	13,00%	13,00%							
1.2.	REMOÇÕES DA ÁREA EXTERNA	3.851,78	% Período:	20,00%	80,00%										
1.3.	FECHAMENTO NA ÁREA EXTERNA	31.713,14	% Período:	20,00%	80,00%										
1.4.	PLANTIO DE GRAMA	7.938,67	% Período:				100,00%								
1.5.	REFORMA DA EDIFICAÇÃO	30.487,18	% Período:				30,00%	70,00%							
1.6.	EXECUÇÃO DA CALÇADA	1.584,36	% Período:					100,00%							
1.7.	SUBSTITUIÇÃO DE BOMBA DO POÇO	34.425,15	% Período:			100,00%									
1.8.	OBRAS COMPLEMENTARES	1.478,98	% Período:					100,00%							
1.9.	CADASTRO DE OBRAS/AS BUILT	1.786,49	% Período:					100,00%							
Total: R\$ 130.093,52				%:	11,68%	23,55%	28,14%	14,81%	21,81%						
				Repasso:	15.038,41	30.333,15	36.246,64	19.079,71	28.094,68						
				Contrapartida:	151,90	306,40	366,12	192,73	283,78						
				Outros:	-	-	-	-	-						
				Investimento:	15.190,31	30.639,55	36.612,76	19.272,43	28.378,47						
				%:	11,68%	35,23%	63,37%	78,19%	100,00%						
				Repasso:	15.038,41	45.371,56	81.618,20	100.697,91	128.792,59						
				Contrapartida:	151,90	458,30	824,42	1.017,15	1.300,93						
				Outros:	-	-	-	-	-						
				Investimento:	15.190,31	45.829,86	82.442,62	101.715,05	130.093,52						
Macrosserviço da Administração Local:				Administração Local:											

ado o Macrosserviço de Administração Local

AMPARO/SP
Local

quarta-feira, 15 de outubro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: **BRÁULIO CONRADO SIMÕES**
CREA/CAU: 506.9339.765
ART/RRT: 2620251355523