

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS DA OBRA	VALORES R\$	PART.	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6	
1	Rua Vanda Seabra														
1.1	Serviços Iniciais	3.307,32	0,90%	3.307,32	100%										
1.2	Pavimentação	143.992,45	39,10%			71.996,23	50%	71.996,23	50%						
1.3	Drenagem	662,28	0,18%					662,28	100%						
1.4	Projeto As-Built	207,87	0,06%											207,87	100%
2	Rua Antônio Miotta														
2.1	Serviços Iniciais	5.379,02	1,46%	5.379,02	100%										
2.2	Pavimentação	182.925,98	49,67%							91.462,99	50%	91.462,99	50%		
2.3	Drenagem Superficial	13.819,45	3,75%					13.819,45	100%						
2.4	Drenagem Profunda	17.737,89	4,82%	8.868,95	50%	8.868,95	50%								
2.5	Projeto As-Built	263,83	0,07%											263,83	100%
TOTAL		368.296,09	100,00%	17.555,29	4,77%	80.865,17	21,96%	86.477,96	23,48%	91.462,99	24,83%	91.462,99	24,83%	471,70	0,13%
TOTAL ACUMULADO				17.555,29	4,77%	98.420,46	26,72%	184.898,41	50,20%	276.361,40	75,04%	367.824,39	99,87%	368.296,09	100,00%

Carlos Eduardo Mazzetto
Eng. Civil SMDU
CREA 5060363666