

|                                                         |                                |                                                                                     |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO                          | CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO |                                                                                     |  |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA | TOMADOR:                       | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS                                                  |                                                                                     |
| FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO           | EMPREENDIMENTO:                | IMPLANTAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE LODO - ETA I E II NO MUNICÍPIO DE AMPARO/SP |                                                                                     |

| A realizar em Bimestre(s)                                                                          |       |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           |           |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|--------------|
| Descrição da Atividade                                                                             | Ordem | 1          | 2          | 3          | 4          | 5          | 6          | 7          | 8          | 9          | 10         | 11        | 12        | Total        |
| PLACA DE OBRA                                                                                      | 1     | 13.915,44  | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00  | R\$ 0,00  | 13.915,44    |
| PREPARAÇÃO E MOBILIZAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRA                                                     | 2     | 86.828,52  | 86.828,52  | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00  | R\$ 0,00  | 173.657,04   |
| ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E SEGURANÇA DO TRABALHO                                                      | 3     | 33.056,38  | 33.056,38  | 33.056,38  | 33.056,38  | 33.056,38  | 33.056,38  | 33.056,38  | 33.056,38  | 33.056,38  | 33.056,38  | 33.056,38 | 33.056,38 | 396.676,56   |
| LIMPEZA E DESOCUPAÇÃO DA ÁREA PARA IMPLANTAÇÃO DA OBRA                                             | 4     | 128.847,78 | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00  | R\$ 0,00  | 128.847,78   |
| CONSTRUÇÃO CIVIL - TANQUE DE LODO ADENSADO                                                         | 5     | R\$ 0,00   | 271.244,95 | 271.244,95 | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00  | R\$ 0,00  | 542.489,90   |
| CONSTRUÇÃO CIVIL - TANQUE DE EQUALIZAÇÃO                                                           | 6     | R\$ 0,00   | 284.333,79 | 568.667,58 | 568.667,58 | 710.834,48 | 710.834,51 | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00  | R\$ 0,00  | 2.843.337,94 |
| CONSTRUÇÃO CIVIL - TANQUE DE CLARIFICAÇÃO                                                          | 7     | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | 418.476,16 | 418.476,16 | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00  | R\$ 0,00  | 836.952,32   |
| CONSTRUÇÃO CIVIL - CASA DA CENTRÍFUGA                                                              | 8     | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | 206.806,24 | 206.806,24 | R\$ 0,00   | R\$ 0,00  | R\$ 0,00  | 413.612,48   |
| CONSTRUÇÃO CIVIL - RESERVATÓRIO DE LÍQUIDO CLARIFICADO                                             | 9     | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | 180.956,07 | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00  | R\$ 0,00  | 180.956,07   |
| CONSTRUÇÃO CIVIL - ANCORAGENS E BLOCOS DE APOIO                                                    | 10    | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | 17.455,12  | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00  | R\$ 0,00  | 17.455,12    |
| CONSTRUÇÃO CIVIL - ELEVATÓRIA DE DESÁGUE DOS BAGS                                                  | 11    | R\$ 0,00   | 40.267,18  | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00  | R\$ 0,00  | 40.267,18    |
| CONSTRUÇÃO CIVIL - CASA PROTEÇÃO BOMBAS TANQUE DE EQUALIZAÇÃO                                      | 12    | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | 66.235,91  | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00  | R\$ 0,00  | 66.235,91    |
| CONSTRUÇÃO CIVIL - CASA PROTEÇÃO BOMBAS TANQUE DE LODO ADENSADO                                    | 13    | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | 50.109,18  | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00  | R\$ 0,00  | 50.109,18    |
| FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PEÇAS HIDRÁULICAS - PRÉDIO DE LODO                                    | 14    | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | 95.821,86  | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00  | R\$ 0,00  | 95.821,86    |
| FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PEÇAS HIDRÁULICAS - IMPLANTAÇÃO DO CLARIFICADOR                       | 15    | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | 54.720,19  | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00  | R\$ 0,00  | 54.720,19    |
| FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PEÇAS HIDRÁULICAS - IMPLANTAÇÃO DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA         | 16    | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | 66.202,71  | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00  | R\$ 0,00  | 66.202,71    |
| FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PEÇAS HIDRÁULICAS - IMPLANTAÇÃO DO TANQUE DE LODO ADENSADO            | 17    | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | 94.582,96  | 94.582,96  | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00  | R\$ 0,00  | 189.165,92   |
| FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PEÇAS HIDRÁULICAS - IMPLANTAÇÃO DO TANQUE DE REGULARIZAÇÃO            | 18    | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | 259.666,10 | 259.666,11 | R\$ 0,00  | R\$ 0,00  | 519.332,21   |
| FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PEÇAS HIDRÁULICAS - IMPLANTAÇÃO DAS REDES DE INTERLIGAÇÃO DOS TANQUES | 19    | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | 292.779,78 | 292.779,79 | R\$ 0,00  | R\$ 0,00  | 585.559,57   |

|                                                                          |    |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |              |
|--------------------------------------------------------------------------|----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PEÇAS HIDRÁULICAS - HIDRÁULICA RESERVATÓRIO | 20 | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | 19.377,56  | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | 19.377,56    |
| FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PEÇAS HIDRÁULICAS - CENTRÍFUGA              | 21 | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | 897.745,92 | R\$ 0,00   | 897.745,92   |
| FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PEÇAS HIDRÁULICAS - TUBULAÇÕES              | 22 | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | 70.825,87  | 212.477,64 | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | 283.303,51   |
| FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO - ELÉTRICA                       | 23 | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | 59.054,95  | 59.054,95  | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | 118.109,90   |
| FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ATERRAMENTO (SPDA) - ELÉTRICA               | 24 | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | 50.690,27  | 50.690,27    |
| FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E INFRAESTRUTURA ELÉTRICA          | 25 | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | 91.803,25  | 45.901,62  | R\$ 0,00   | 137.704,87   |
| ILUMINAÇÃO - ELÉTRICA                                                    | 26 | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | 6.403,96   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | 6.403,96     |
| FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAINEIS E POSTO SIMPLIFICADO - ELÉTRICA     | 27 | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | 116.208,47 | 145.260,61 | 87.156,35  | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | 348.625,43   |
| POSTO DE ENERGIA - 150 KVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - ELÉTRICA        | 28 | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | 82.102,25  | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | 82.102,25    |
| PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS                                                   | 29 | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | 122.993,42   |
| DEMOLIÇÃO MURO DE ARRIMO DE DIVISA E NIVELAMENTO - ÁREA EXTERNA          | 30 | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | 85.627,63    |
| RECOMPOSIÇÃO MURO COM ALAMBRADO E MURO DE ARRIMO - ÁREA EXTERNA          | 31 | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | 150.574,85   |
| LIMPEZA FINAL DE OBRA                                                    | 32 | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | 14.132,62    |
| Total por Período                                                        |    | 262.648,12 | 715.730,82 | 872.968,91 | 800.135,15 | 860.235,95 | 825.993,14 | 938.123,68 | 957.237,30 | 950.290,72 | 915.564,69 | 976.703,92 | 457.075,17 | 9.532.707,55 |
| Valor de Contrapartida                                                   |    | 13.133,72  | 35.790,12  | 43.652,81  | 40.010,76  | 43.016,10  | 41.303,79  | 46.910,87  | 47.866,65  | 47.519,29  | 45.782,81  | 48.840,08  | 22.856,04  | 476.683,04   |
| Financiamento FEHIDRO                                                    |    | 249.514,40 | 679.940,70 | 829.316,10 | 760.124,39 | 817.219,85 | 784.689,35 | 891.212,81 | 909.370,65 | 902.771,43 | 869.781,88 | 927.863,84 | 434.219,13 | 9.056.024,51 |

Amparo, 22 de janeiro de 2026.

Bráulio Conrado Simões  
Engenheiro Civil - CREA 506.9339.765  
ART 2620251040791  
SAAE - AMPARO