

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ARARAS
OBRA: ROTATÓRIA AVENIDA ÂNGELO FRANZINI X RUA JOSÉ ANTONIO CRESSONI
LOCAL: MUNICÍPIO DE ARARAS/SP

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		VALOR TOTAL SERVIÇOS (R\$)	PESO %	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04	
				SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 12.170,16	2,85%	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00
2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 3.993,65	0,93%	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00
3	PASSEIOS E RAMPAS	R\$ 129.384,53	30,29%	12,50	12,50	25,00	37,50	50,00	87,50	12,50	100,00
4	ALVENARIAS	R\$ 6.837,93	1,60%	25,00	25,00	50,00	75,00	25,00	100,00		100,00
5	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	R\$ 184.141,31	43,11%	10,00	10,00	50,00	60,00	40,00	100,00		100,00
6	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	R\$ 90.610,01	21,21%		0,00		0,00	50,00	50,00	50,00	100,00
TOTAL DA OBRA		R\$ 427.137,59	100,00%	10,39%	10,39%	31,82%	42,21%	43,40%	85,61%	14,39%	100,00%
TOTAL MENSAL		R\$		44.378,58		R\$	135.917,66	R\$	185.363,28	R\$	61.478,07
TOTAL ACUMULADO		R\$		44.378,58		R\$	180.296,24	R\$	365.659,52	R\$	427.137,59

RODOLFO BIGARELLI TERRABUIO
ENGENHEIRO CIVIL