



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL	PRAÇA JOSE VIEIRA - STELLA MARIS	REFORMA E READEQUAÇÃO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				07/25	08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26
1.	CONCLUSÃO DE OBRA	574.034,19	% Período:	5,08%	15,10%	24,51%	24,51%	19,92%	10,89%						
1.1.	CANTEIRO DE OBRAS	1.137,65	% Período:	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.317,26	% Período:	10,00%	25,00%	25,00%	25,00%	15,00%							
1.3.	CALÇAMENTO INTERNO	511.984,73	% Período:	5,00%	15,00%	25,00%	25,00%	20,00%	10,00%						
1.4.	INSTALAÇÕES ELETRICA	56.594,55	% Período:	5,00%	15,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%						
Total: R\$ 574.034,19				%:	5,08%	15,10%	24,51%	24,51%	19,92%	10,89%					
Período:	Repassar:	-	-	-	-	-	-	-	-						
	Contrapartida:	29.145,10	86.650,62	140.678,82	140.678,82	114.363,45	62.517,38								
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-						
	Investimento:	29.145,10	86.650,62	140.678,82	140.678,82	114.363,45	62.517,38								
Acumulado:	%:	5,08%	20,17%	44,68%	69,19%	89,11%	100,00%								
	Repassar:	-	-	-	-	-	-								
	Contrapartida:	29.145,10	115.795,72	256.474,54	397.153,36	511.516,81	574.034,19								
	Outros:	-	-	-	-	-	-								
	Investimento:	29.145,10	115.795,72	256.474,54	397.153,36	511.516,81	574.034,19								

ANDRADINA/SP
Local

quarta-feira, 14 de maio de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: BRUNO SANCHES DA SILVA
CREA/CAU: 5071355680
ART/RRT: 2620251078870