



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
041302	041302	PREF. MUN. DE SANDOVALINA	Casa térrea acessível, 2 quartos, Autil=47,46m², conforme Portaria	PROVISÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS MCMV - FNHIS

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26
1.	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO DE INTI	2.957.987,20	% Período:	4,36%	4,18%	7,25%	16,29%	8,67%	9,16%	4,55%	4,18%	7,25%	16,29%	8,67%	9,16%
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	103.189,00	% Período:	47,28%						52,72%					
1.1.1.	CANTEIRO	28.189,80	% Período:	56,75%						43,25%					
1.1.2.	LOCAÇÃO DE OBRA	74.999,20	% Período:	43,72%						56,28%					
1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	41.046,80	% Período:		5,00%	10,00%	15,00%	10,00%	10,00%		5,00%	10,00%	15,00%	10,00%	10,00%
1.3.	FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES	389.716,80	% Período:	18,83%	31,17%					18,83%	31,17%				
1.3.1.	FUNDAÇÕES	389.716,80	% Período:	18,83%	31,17%					18,83%	31,17%				
1.3.1.1.	SAPATA	146.789,80	% Período:	50,00%						50,00%					
1.3.1.2.	BALDRAMES	155.424,40	% Período:		50,00%						50,00%				
1.3.1.3.	IMPERMEABILIZAÇÃO	87.502,60	% Período:		50,00%						50,00%				
1.4.	SUPRAESTRUTURA	214.153,80	% Período:			50,00%						50,00%			
1.4.1.	PILARES, VIGAS E LAJES	214.153,80	% Período:			50,00%						50,00%			
1.5.	PAREDES E PAINÉIS	516.073,20	% Período:				30,99%	19,01%					30,99%	19,01%	
1.5.1.	ALVENARIA/FECHAMENTOS	239.706,00	% Período:				50,00%						50,00%		
1.5.2.	ESQUADRIAS METÁLICAS	196.204,80	% Período:					50,00%						50,00%	
1.5.3.	ESQUADRIAS DE MADEIRAS	80.162,40	% Período:				50,00%						50,00%		
1.6.	COBERTURA E PROTEÇÕES	514.469,80	% Período:				50,00%						50,00%		
1.6.1.	TELHADOS	514.469,80	% Período:				50,00%						50,00%		
1.7.	REVESTIMENTOS	399.584,20	% Período:			25,87%	11,95%	3,41%	8,78%			25,87%	11,95%	3,41%	8,78%
1.7.1.	REVESTIMENTOS INTERNOS	115.762,60	% Período:			50,00%						50,00%			
1.7.2.	REVESTIMENTOS CERÂMICOS	36.899,00	% Período:				50,00%						50,00%		
1.7.3.	REVESTIMENTOS EXTERNOS	90.945,80	% Período:			50,00%						50,00%			
1.7.4.	FORROS	58.596,00	% Período:				50,00%						50,00%		
1.7.5.	PINTURA	97.380,80	% Período:					13,97%	36,03%					13,97%	36,03%
1.7.5.1.	PINTURAS INTERNAS	50.395,80	% Período:						50,00%						50,00%
1.7.5.2.	PINTURAS EXTERNAS	27.214,00	% Período:					50,00%						50,00%	
1.7.5.3.	PINTURA ESQUADRIAS	19.771,00	% Período:						50,00%						50,00%
1.8.	PAVIMENTAÇÕES	254.134,60	% Período:				4,20%	45,80%					4,20%	45,80%	
1.8.1.	PISO CERÂMICO	190.701,40	% Período:					50,00%						50,00%	
1.8.2.	PISOS CIMENTADOS	21.371,80	% Período:				50,00%						50,00%		
1.8.3.	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	42.061,40	% Período:					50,00%						50,00%	
1.9.	INSTALAÇÕES	509.544,00	% Período:	1,32%				4,74%	43,93%	1,32%				4,74%	43,93%
1.9.1.	ELÉTRICAS / TELEFÔNICAS	229.105,00	% Período:						50,00%						50,00%
1.9.1.1.	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA	60.317,40	% Período:						50,00%						50,00%
1.9.1.2.	ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTO	50.260,40	% Período:						50,00%						50,00%
1.9.1.3.	FIOS E CABOS	118.527,20	% Período:						50,00%						50,00%
1.9.2.	HIDRÁULICAS / GÁS / INCÊNCIO	73.379,40	% Período:	9,19%				32,93%	7,88%	9,19%				32,93%	7,88%
1.9.2.1.	TUBULAÇÕES E CONEXÕES HIDRÁULI	23.110,80	% Período:					50,00%						50,00%	
1.9.2.2.	REGISTROS	11.561,80	% Período:						50,00%						50,00%
1.9.2.3.	ENTRADA / ALIMENTAÇÃO HIDRÁULICA	13.489,00	% Período:	50,00%						50,00%					
1.9.2.4.	CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE	25.217,80	% Período:					50,00%						50,00%	
1.9.3.	SANITÁRIAS / PLUVIAL	148.945,20	% Período:						50,00%						50,00%
1.9.3.1.	TUBULAÇÕES E CONEXÕES SANITÁRI	61.138,00	% Período:						50,00%						50,00%
1.9.3.2.	ACESSÓRIOS / CAIXAS SANITÁRIAS	87.807,20	% Período:						50,00%						50,00%
1.9.4.	APARELHOS, METAIS E BANCADAS	58.114,40	% Período:						50,00%						50,00%
1.10.	COMPLEMENTAÇÕES	16.075,00	% Período:						50,00%						50,00%
1.10.1.	CALAFETE / LIMPEZA	16.075,00	% Período:						50,00%						50,00%



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
041302	041302	PREF. MUN. DE SANDOVALINA	Casa térrea acessível, 2 quartos, Autil=47,46m², conforme Portaria	PROVISÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS MCMV - FNHIS

Item		Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26
Total:	R\$ 2.957.987,20															
	Período:		%:		4,36%	4,18%	7,25%	16,29%	8,67%	9,16%	4,55%	4,18%	7,25%	16,29%	8,67%	9,16%
			Repasso:		122.040,39	116.918,82	203.077,34	456.028,56	242.667,51	256.609,83	127.355,49	116.918,82	203.077,34	456.028,56	242.667,51	256.609,83
			Contrapartida:		6.886,01	6.597,02	11.458,44	25.730,96	13.692,27	14.478,95	7.185,91	6.597,02	11.458,44	25.730,96	13.692,27	14.478,95
			Outros:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Investimento:		128.926,40	123.515,84	214.535,78	481.759,52	256.359,78	271.088,78	134.541,40	123.515,84	214.535,78	481.759,52	256.359,78	271.088,78
	Acumulado:		%:		4,36%	8,53%	15,79%	32,07%	40,74%	49,91%	54,45%	58,63%	65,88%	82,17%	90,84%	100,00%
			Repasso:		122.040,39	238.959,21	442.036,55	898.065,11	1.140.732,62	1.397.342,45	1.524.697,94	1.641.616,76	1.844.694,10	2.300.722,66	2.543.390,17	2.800.000,00
			Contrapartida:		6.886,01	13.483,03	24.941,47	50.672,43	64.364,70	78.843,65	86.029,56	92.626,58	104.085,02	129.815,98	143.508,25	157.987,20
			Outros:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Investimento:		128.926,40	252.442,24	466.978,02	948.737,54	1.205.097,32	1.476.186,10	1.610.727,50	1.734.243,34	1.948.779,12	2.430.538,64	2.686.898,42	2.957.987,20	
		Administração Local:		0,00%	5,00%	15,00%	30,00%	40,00%	50,00%	50,00%	55,00%	65,00%	80,00%	90,00%	100,00%	

Verificar proporcionalidade da Administração Local

%Adm>%Global

SANDOVALINA-SP

Local

#####

Data

Responsável Técnico

Nome: Higor Augusto Sanfelici Rocha

CREA/CAU: 506.952.824-0

ART/RRT: 2620251927129